

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 11 10 DL**  
Denumire proiectului: **Crearea infrastructurii de aprovizionare cu apă în satul Miciurin, raionul Drochia**  
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: **s. Miciurin, r-nul Drochia**  
Beneficiar: **Primăria s. Miciurin, r-nul Drochia**  
Bugetul proiectului: **11.092.464,23 lei**  
Suma finanțată din FNDRL: **8.000.000,00 lei**  
Data semnării contractului de finanțare: **# 1-N11010DL-2022**  
Data transmiterii obiectului: **02.10.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator                                                                                                                                                                                                                                | Tip      | Valoarea planificată                                                                                                                                                                                                                     | Metoda de măsurare a indicatorului                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data măsurării                                                 | Valoarea efectivă                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -20,0 km de rețele de aprovizionare cu apă construit;<br>-1 sonda arteziana TH-2 reabilitată;<br>-1 stație de dezinfectare a apei construită;<br>-1 platformă pentru turnul de apă construită;<br>-1 turn de apă cu capacitatea V=50 m3, | Produs   | -20,0 km de rețele de aprovizionare cu apă construit;<br>-1 sonda arteziana TH-2 reabilitată;<br>-1 stație de dezinfectare a apei construită;<br>-1 platformă pentru turnul de apă construită;<br>-1 turn de apă cu capacitatea V=50 m3, | 1. Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului).<br>2. Plan de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 5/6 din 03.10.2023.<br>3. Vizita în teren.<br>4. Notă informativă APL privind sustenabilitatea proiectului.<br>5. Interviu cu beneficiarul final. | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 15.11.2024 | -19, 77 km de rețele de aprovizionare cu apă construit;<br>-1 sonda arteziana TH-2 reabilitată;<br>-1 stație de dezinfectare a apei construită;<br>-1 platformă pentru turnul de apă construită;<br>-1 turn de apă cu capacitatea V=50 m3, |
| -600 de gospodării cu 1464 de locuitori cu acces la sistemul de aprovizionare cu apă construit.<br>- 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.                                                                          | Rezultat | -600 de gospodării cu 1464 de locuitori cu acces la sistemul de aprovizionare cu apă construit.<br>- 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.                                                                          | 1. Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului).<br>2. Plan de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 5/6 din 03.10.2023.<br>3. Vizita în teren.<br>4. Notă informativă APL privind sustenabilitatea proiectului.<br>5. Interviu cu beneficiarul final. | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 15.11.2024 | -600 de gospodării cu 1464 de locuitori cu acces la sistemul de aprovizionare cu apă construit.<br>- 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.                                                                            |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate                                                        | Aspecte planificate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aspecte efectiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului                 | 1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional<br>2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ);<br>3.Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă.<br>4. Executarea condițiilor tehnice (branșarea consumatorilor noi la rețelele de apeduct construite);<br>5. Executarea condițiilor financiare (încheierea contractelor de prestare servicii cu beneficiarii, crearea bazei de date a beneficiarilor serviciilor de apeduct., calcularea tarifelor pentru serviciul creat) | -Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional.<br>-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, 3052 lei;<br>-Primăria este responsabilă de gestionarea sistemului de apeduct, fiind angajat un specialist cu salariu lunar de 6 mii lei;<br>- Pentru gestionarea sistemului de apeduct în anul 2024 au fost cheltuiți 77 mii lei din suma planificată de 100 mii lei;<br>- APL planifică crearea unei întreprinderi municipale specializate; |
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului | -Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ, suma estimată 3500 lei.<br>-Va fi creată Întreprindere Municipală care va gestiona sistemul de apeduct creat.<br>-APL Miciurin va planifica în bugetul resursele necesare pentru asigurarea bunei funcționări a ÎM și asigurarea mențenanței sistemului de apeduct creat.                                                                                                                                                                                                         | -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, 3052 lei;<br>-Primăria este responsabilă de gestionarea sistemului de apeduct, fiind angajat un specialist cu salariu lunar de 6 mii lei;<br>- Pentru gestionarea sistemului de apeduct în anul 2024 au fost cheltuiți 77 mii lei din suma planificată de 100 mii lei;                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare | -600 de gospodării cu 1464 de locuitori cu acces la sistemul de aprovizionare cu apă potabilă construit, inclusiv instituțiile publice.<br>-Va fi creată o Întreprindere Municipală care va gestiona sistemul de apeduct, inclusiv se vor crea noi locuri de muncă.<br>- 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit. | -Accesul la apă potabilă sigură și curată pentru locuitorii s. Miciurin va reduce riscul de boli transmise prin apă. Acest lucru poate duce la o îmbunătățire semnificativă a sănătății locuitorilor, în special a copiilor și a persoanelor în vârstă, care sunt de obicei cele mai vulnerabile. Inclusiv este asigurată conectarea la apeduct a tuturor instituțiilor publice.<br>-Locuitorii satului nu mai folosesc apa fântinilor de mină, care fără o expertiză specifică nu se recomandă pentru consum.<br>-Crearea ulterior a unei ÎM va crea premise de creare a noi locuri de muncă. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.  
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.  
Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.  
Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 15.11.2024**