

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 11 199 DL**
Denumire proiectului: **Extinderea sistemului de alimentare cu apă din orașul Lipcani, raionul Briceni**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: or. Lipcani, r-nul Briceni
Beneficiar: Primăria or. Lipcani, r-nul Briceni
Bugetul proiectului: 4.564.370,32 lei
Suma finanțată din FNDRL: 4.518.684,66 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 22-N11199DL-2022
Data transmiterii obiectului: 19.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 10,119 km rețele exterioare de alimentare cu apă, construite (Zona 1); - 330 conectări Zona 1, - 143 conectări Zona 2 - 1 castel de apă (V-50 m3) Platforma construit; - 1 stație de pompare a apei SP-1 construită. - Amenjarea teritoriului	Produs	- 10,119 km rețele exterioare de alimentare cu apă, construite (Zona 1); - 330 conectări Zona 1, - 143 conectări Zona 2 - 1 castel de apă (V-50 m3) Platforma construit; - 1 stație de pompare a apei SP-1 construită. - Amenjarea teritoriului (Platformele A, B, D);	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Documentele tehnico-financiare. -Nota informativă nr. 107 din 25.06.2024. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 27.06.2024	- 10,119 km rețele exterioare de alimentare cu apă, construite (Zona 1); - 225 conectări Zona 1, - 26 conectări Zona 2 - 1 castel de apă (V-50 m3) Platforma construit; - 1 stație de pompare a apei SP-1 construită. - Amenjarea teritoriului (Platformele A, B, D);
- 738 gospodării cu 1680 locuitori cu acces la sistem de alimentare cu apă construit; - 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit	Rezultat	- 738 gospodării cu 1680 locuitori cu acces la sistem de alimentare cu apă construit; - 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Documentele tehnico-financiare. -Nota informativă nr. 107 din 25.06.2024. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 27.06.2024	- 738 gospodării cu 1680 locuitori cu acces la sistem de alimentare cu apă construit; - 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, la moment este în proces actualizarea panoului informativ cu ulterioara instalare; - Sistemul de apeduct construit este transmis în gestiune ÎM „Comprod-Lipcani”. - APL Lipcani în scopul sustenabilității proiectului a depus un proiect la PN SE-II ce prevede extinderea sistemului de apeduct din localitate. - Este în proces de elaborare Planul De Asigurare a Durabilității proiectului ce se estimează a fi aprobat la ședința consiliului local din iulie 2024.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ. -Va fi transmis în gestiune sistemul de apeduct construit către Întreprindere Municipală. -APL va planifica resurse pentru mentenanța și dezvoltarea sistemului de apeduct.	- Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, la moment este în proces actualizarea panoului informativ cu ulterioara instalare; Conform PAD-ului din 2 august 2024, APL a alocat 6300 lei pentru elaborarea panoului informativ. - Sistemul de apeduct construit este transmis în gestiune ÎM „Comprod-Lipcani”. - APL Lipcani în scopul sustenabilității proiectului a depus un proiect la PN SE-II ce prevede extinderea sistemului de apeduct din localitate.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul de extindere a sistemului de alimentare cu apă din orașul Lipcani, raionul Briceni, va contribui semnificativ la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. Prin construirea a 10,119 km de rețele exterioare și realizarea a 251 conectări, locuitorii din Zonele 1 și 2 ale orașului Lipcani, vor avea acces la apă potabilă sigură și constantă. De asemenea, construcția unui castel de apă cu o capacitate de 50 m³ și a unei stații de pompare va asigura o distribuție eficientă a apei în întreaga localitate. Amenajarea platformelor A, B și D va îmbunătăți infrastructura locală și va crea condiții mai bune pentru comunitate. În total, 738 de gospodării, adică 1680 de locuitori, vor beneficia direct de noul sistem de alimentare cu apă, ceea ce va reduce riscurile de boli și va crește confortul zilnic.	Cele 738 de gospodării beneficiare și cca 1680 locuitori au acum acces sigur și constant la apă potabilă. Confortul și calitatea vieții s-au îmbunătățit semnificativ, locuitorii având acum posibilitatea de a desfășura activitățile zilnice fără dificultăți legate de lipsa apei. De asemenea, infrastructura modernizată sprijină activitățile economice locale, creând un mediu favorabil pentru dezvoltarea economiei. APL Lipcani dezvoltă sistemul de apeduct prin depunerea proiectelor pentru extindere la fondurile naționale existente.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 02.10.2024