

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 16 DL**
Denumire proiectului: **Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă într-un sector al satul Fundul Galbenei, raionul Hîncești**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura: 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Fundul Galbenei, r-nul Hîncești
Beneficiar: Primăria s. Fundul Galbenei, r-nul Hîncești
Bugetul proiectului: 604.423,12 lei
Suma finanțată din FNDRL: 604.423,12 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 440-C11016DL-2022
Data transmiterii obiectului: 18.11.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-2 km de rețele de apeduct construit.(sistem magistral)	Produs	-2 km de rețele de apeduct construit.(sistem magistral)	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate din data de 27.10.2023 - Nota informativa cu acțiuni realizate, - Interviu cu beneficiarul final.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 03.11.2023 Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 27.11.2024.	-2 km de rețele exterioare de alimentare cu apă, construit.
- Acces la aprovizionare cu apa a 328 de gospodarii cu o populație de 2575, 5 instituții sociale și 13 agenți economici 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	- Acces la aprovizionare cu apa a 328 de gospodarii cu o populație de 2575, 5 instituții sociale și 13 agenți economici 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate din data de 27.10.2023 - Nota informativa cu acțiuni realizate, - Interviu cu beneficiarul final.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 03.11.2023 Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 27.11.2024.	- Acces îmbunătățit la sistemul de aprovizionare cu apa pentru 2 575 locuitori din 328 de gospodarii, 13 agenți economici, 5 instituții publice și educaționale, inclusiv 300 elevi și copii din localitate. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3.Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea și extinderea sistemului de apeduct construit.	1. Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ permanent. 3.Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de aprovizionare cu apă. La sistemul de aprovizionare cu apă sunt conectate 730 gospodării, toate fiind contorizate pînă la moment. Gestionarea serviciului de distribuire a apei este efectuată de către ÎM ” Servicom- FG”, format în vara anului 2020. Lungimea totală a apeductului existent fiind de 16 000 m.l. Debitul zilnic de pompare a apei este de cca 120-130m3/zi."
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Sunt planificate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului (panou informativ permanent din bugetul local al APL. -Vor fi identificate persoane responsabile de mentenanța și asigurarea bunei funcționări a sistemului de aprovizionare cu apă.	Beneficiarul a transmis în gestiune sistemul de aprovizionare cu apă către ÎM” Servicom- FG”, creat în anul 2020. Aceasta dispune de 5 specialiști. Alocarea mijloacelor financiare pentru elaborarea documentației de extindere a rețelei de apeduct și distribuției a apei potabile. Alocarea mijloacelor pentru exinderea rețelelor magistrale de canalizare .
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Acoperirea debitului de aprovizionare cu apă de la 70% la 100%. 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de AAP construit.	- Acces îmbunătățit la sistemul de aprovizionare cu apa pentru 328 de gospodarii cu o populație de 2575, 5 instituții sociale și 13 agenți economici. Acoperirea debitului de aprovizionare cu apă de la 70% la 100%. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 28.11.2024