

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 108 DL**
Denumire proiectului: **Construcția sistemului de alimentare cu apă și canalizare în satul Chipeșca, raionul Șoldănești**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura: 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Chipeșca, r-nul Șoldănești
Beneficiar: Primăria s. Chipeșca, r-nul Șoldănești
Bugetul proiectului: 10.601.638,11 lei
Suma finanțată din FNDRL: 3.965.051,46 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 454-C11108DL-2022
Data transmiterii obiectului: 09.04.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 6 km de rețele de apeduct, construit; - 1 stație de epurare , construită; - 2 turnuri pentru apă cu capacitatea de V=50m3, H=18 m, montate;	Produs	- 6 km de rețele de apeduct, construit; - 1 stație de epurare , construită; - 2 turnuri pentru apă cu capacitatea de V=50m3, H=18 m, montate;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 22.01.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 15, 16 din 22.01.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 22.01.2025	- 6 km de rețele de apeduct, construit; - 1 stație de epurare , construită; - 2 turnuri pentru apă cu capacitatea de V=50m3, H=18 m, montate;
- Acces asigurat pentru 630 gospodării casnice cu 1 568 beneficiari, conectați la sistemul de apă ; - 1 localitate, beneficiară de sistemul de apeduct construit;	Rezultat	- Acces asigurat pentru 630 gospodării casnice cu 1 568 beneficiari, conectați la sistemul de apă ; - 1 localitate, beneficiară de sistemul de apeduct construit;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 22.01.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 15, 16 din 22.01.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 22.01.2025	- Acces asigurat pentru 630 gospodării casnice cu 1 568 beneficiari, conectați la sistemul de apă ; - 1 localitate, beneficiară de sistemul de apeduct construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, cost 4 mii lei. -Prin Decizia Consiliului Local Chipeșca, nr.1.6 din 29.01.2024 a fost format „Serviciul de apă și canalizare” și aprobat regulamentul de funcționare a serviciului. Fiind angajată o persoană ce asigură mentenanța sistemul de apeduct și canalizare. -Investiția este gestionată de Primăria Chipeșca și „Serviciul de apă și canalizare” creat. Pentru întreținerea și buna funcționare a investiției, Primăria Chipeșca în anul 2024 a bugetat cca 350.9 mii lei. -În scopul dezvoltării sistmului de apeduct și canalizare și asigurării operaționalizării investițiilor create prin PN Satul European Ediția I, Primăria Chipeșca va implementa prin intermediul Ediției II a programului, proiectul „Construcția rețelelor de apeduct și canalizare din satul Chipeșca, raionul Șoldănești”, cu următoarele obiective: construcția a 8.66 km de canaliza, 2 stații de pompă a apelor uzate ș.a. După implementarea proiectului respectiv, stația de epurare va fi operațională.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -Primăria Chipeșca în comun cu Asociația Utilizatorilor de Apă, va gestiona sistemul de apeduct și sanitație construit. -Primăria Chipeșca va identifica noi surse de finanțare pentru modernizarea continuă a sistemului de apă și sanitație.	-Investiția este gestionată de Primăria Chipeșca și „Serviciul de apă și canalizare” creat. Pentru întreținerea și buna funcționare a investiției, Primăria Chipeșca în anul 2024 a bugetat cca 350.9 mii lei. -În scopul dezvoltării sistemului de apeduct și canalizare și asigurării operaționalizării investițiilor create prin PN Satul European Ediția I, Primăria Chipeșca va implementa prin intermediul Ediției II a programului, proiectul „Construcția rețelelor de apeduct și canalizare din satul Chipeșca, raionul Șoldănești”, cu următoarele obiective: construcția a 8.66 km de canaliza, 2 stații de pompare a apelor uzate ș.a. După implementarea proiectului respectiv, stația de epurare va fi operațională.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul, prevede realizarea a 6 km de rețele de apeduct, construirea unei stații de epurare și instalarea a două turnuri de apă cu capacitate de 50 m3. Acest sistem va asigura accesul la apă și sanitație pentru 630 de gospodării, cu cca 1.568 de beneficiari.	Investiția în infrastructura de apă și canalizare din satul Chipeșca are un impact semnificativ asupra comunității, cca 630 de gospodării dispun de acces la sistemul de apeduct construit și beneficiază de acesta. Deși stația de epurare este deja construită, aceasta nu este încă operațională din lipsa sistemului de canalizare în localitate. Prin implementarea de către Primăria Chipeșca a proiectului în cadrul Ediției II a programului PN Satul European, se va extinde rețeaua de canalizare cu 8.66 km și vor fi construite două stații de pompare, asigurând astfel operaționalizarea stației de epurare existente.

Concluzii:

1. În prezent investiția pentru rețeaua de apeduct construită este operațională și beneficiarii direcți dispun de acces la sistemul de apeduct. Însă stația de epurare construită, este neoperațională din lipsa rețelelor de canalizare în localitate. Primăria Chipeșca va implementa proiect prin ediția II a Programului Satul European, ce prevede construcția a 8.66km de canalizare în localitate și 2 stații de pompare, asigurând astfel operaționalizarea stației de epurare existente.
2. Grupul-țintă va beneficia de rezultatele proiectului.după atingerea tuturor obiectivelor.
3. Impactul social și economic asupra comunității și grupului țintă parțial au fost atinse și urmează să se obțină doar după operaționalizarea stației de epurare construite.
4. De monitorizat în progres pașii întreprinși de APL pentru operaționalizarea stației de epurare construite.
5. Pe componenta sistemului de apeduct construit, investiția este operațională și funcțională. Beneficiarii direcți au acces la apă potabilă, asigurată prin implementarea acestei investiții.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 23.01.2025