

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 12 173 DL**
Denumire proiectului: **Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din comuna Albinețul Vechi, Fălești**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura **1.2 Instalarea iluminatului public**

Localitatea proiectului: s. Albinețul Vechi, s. Albinețul Nou și s. Rediul de Jos, com. Albinețul Vechi, r-nul Fălești
Beneficiar: Primăria com. Albinețul Vechi, r-nul Fălești
Bugetul proiectului: 2.594.043,08 lei
Suma finanțată din FNDRL: 2.594.043,08 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 45-N12173DL-2022
Data transmiterii obiectului: 23.06.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 18 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 424 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 38 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	Produs	- 18 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 424 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 38 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Dosarul proiectului. - Nota informativă cu acțiuni realizate, nr. 201 din 16.08.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 11.07.2024	- 18 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 424 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 38 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;
-Acces îmbunătățit pentru 2 186 beneficiari, 5 instituții publice, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 2 186 beneficiari, 5 instituții publice, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Dosarul proiectului. - Nota informativă cu acțiuni realizate, nr. 201 din 16.08.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 11.07.2024	-Acces îmbunătățit pentru 2 186 beneficiari, 5 instituții publice, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, 1.7 mii lei. -Activități de întreținere a sistemului de iluminat public, APL a angajat un specialist pe 0.5 unități pentru mentenanța sistemului. -Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public și lucrări de mentenanță și dezvoltare a acestuia. APL în 2024 a contractat servicii de extindere a iluminat stradal în localitate și de dezvoltare a sistemului, în sumă de cca 150 mii lei. - APL este în proces de conceptualizare PAD care urmează a fi aprobat la următoarea ședință a CL în data de 16.09.2024.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	- Angajarea unui specialist atestat tehnic pentru asigurarea mentenanței sistemului de iluminat public. - Asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panourilor informative. - Planificarea resurselor în bugetul local pentru dezvoltarea continuă a sistemului de iluminat public.	- Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, 1.7 mii lei. - Activități de întreținere a sistemului de iluminat public, APL a angajat un specialist pe 0.5 unități pentru mentenanța sistemului. - Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public și lucrări de mentenanță și dezvoltare a acestuia. APL în 2024 a contractat servicii de extindere a iluminat stradal în localitate și de dezvoltare a sistemului, în sumă de cca 150 mii lei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul de renovare și extindere a rețelei de iluminat stradal din comuna Albinețul Vechi, Fălești, are ca obiectiv principal îmbunătățirea accesului la un sistem modernizat de iluminat public pentru un număr de 2.186 de locuitori și cinci instituții publice. Prin construirea unei rețele de 18 km și instalarea a 424 de corpuri de iluminat stradal, se urmărește creșterea siguranței și confortului comunității, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Totodată, 38 de noi piloni vor asigura stabilitatea și eficiența rețelei extinse. Proiectul va deservi direct trei localități, oferindu-le un acces mai bun la infrastructura de iluminat, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții și la dezvoltarea durabilă a regiunii.	Proiectul de renovare și extindere a rețelei de iluminat stradal din comuna Albinețul Vechi, Fălești, are un impact social semnificativ, contribuind la creșterea siguranței și confortului pentru cei 2.186 de locuitori din comunitate. Odată cu implementarea acestui proiect, locuitorii beneficiază de un mediu mai sigur pe timp de noapte, ceea ce reduce riscul de incidente și crește sentimentul de securitate. Administrația Publică Locală gestionează eficient sistemul de iluminat public printr-o dezvoltare continuă a serviciului, asigurând astfel sustenabilitatea și extinderea acestuia în beneficiul comunității.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. APL este în proces de conceptualizare PAD care urmează a fi aprobat la ședința consiliului local din data de 16.09.2024.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 12.07.2024