

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 12 647 DL
Denumire proiectului: Construcția sistemului de iluminat public stradal al satului Pîrlița, raionul Făleşti
Domeniul și măsura de intervenție: 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura 1.2 Instalarea iluminatului public
Localitatea proiectului: s. Pîrlița, r-nul Făleşti
Beneficiar: Primăria s. Pîrlița, r-nul Făleşti
Bugetul proiectului: 1.575.600,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 1.574.300,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 54-N12647DL-2022
Data transmiterii obiectului: 03.05.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 23,9 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 675 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 24 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	Produs	- 23,9 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 675 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 24 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de finanțare, - Documentația tehnică și financiar-contabilă; - Notă informativă nr. 176 din 23.05.2024 3. Interviu cu unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 16.05.2024	- 22,2 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 674 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 24 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;
- Acces îmbunătățit pentru 2 045 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 2 045 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de finanțare, - Documentația tehnică și financiar-contabilă; - Notă informativă nr. 176 din 23.05.2024 3. Interviu cu unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 16.05.2024	- Acces îmbunătățit pentru 2 045 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3.	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ (2195 lei). - SA RED-NORD asigură mentenanța și dezvoltarea serviciilor de iluminat public din Pîrlița. - APL Pîrlița a extins sistemul de iluminat cu 0.8km din surse proprii, inclusiv asigură monitorizarea și buna funcționare a sistemului de iluminat public.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	- Vor fi întreprinse măsuri de către beneficiar de preluare a investiției conform legislației. - Vor fi desemnate persoane responsabile de monitorizarea integrității bunurilor și serviciilor create. - Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ.	- APL Pîrlița a extins sistemul de iluminat cu 0.8km din surse proprii, inclusiv asigură monitorizarea și buna funcționare a sistemului de iluminat public. - Pentru energia folosită pentru sistemul de iluminat public sunt prevăzute alocații în bugetul local.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Sistemul de iluminat din Pîrlița modernizat, ce va asigura un grad de siguranță ridicat pentru locuitori dar și o ambianță rurală plăcută. Acces la iluminat public modern pentru 2045 locuitori.	Implementarea proiectului de iluminat stradal a îmbunătățit semnificativ condițiile de viață pentru locuitorii unei localități prin construirea unei rețele de iluminat de 22,2 km, instalarea a 674 de corpuri de iluminat și a 24 de piloni. În urma acestor intervenții, 2 045 de beneficiari au acum acces îmbunătățit la un sistem modern și eficient de iluminat stradal. Localitatea beneficiază astfel de o infrastructură reabilitată, contribuind la creșterea siguranței și calității vieții comunității.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului
3. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
3. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
4. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate, APL și-a asumat angajament de aprobare PAD.
5. Riscuri majore nu au fost identificate;
6. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 17.05.2024