

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 13 205 DL**
Denumire proiectului: **Elaborarea Planului Urbanistic General pentru comuna Mănoilești, raionul Ungheni**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura: **1.3 Elaborarea Planurilor Urbanistice Generale**
Localitatea proiectului: **s. Mănoilești, r-nul Ungheni**
Beneficiar: **Primăria com. Mănoilești, r-nul Ungheni,**
Bugetul proiectului: **412.800,00 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **412.800,00 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **# 405-C13205DL-2022**
Data transmiterii obiectului: **13.04.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Plan Urbanistic General elaborat;	Produs	-1 Plan Urbanistic General elaborat;	1. Vizită de monitorizare; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr.3/1/1 din 08.04.2024; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Nota informativa cu acțiuni realizate, nr. 93 din 09.09.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare	Vizita de monitorizare ex-post din 20.08.2024.	-1 Plan Urbanistic General elaborat;
Acces îmbunătățit pentru APL de nivel I în procesul de dezvoltare durabilă a localității. -1 localitate care beneficiază de infrastructura îmbunătățită;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru APL de nivel I în procesul de dezvoltare durabilă a localității. -1 localitate care beneficiază de infrastructura îmbunătățită;	1. Vizită de monitorizare; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr.3/1/1 din 08.04.2024; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Nota informativa cu acțiuni realizate, nr. 93 din 09.09.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare	Vizita de monitorizare ex-post din 20.08.2024.	Acces îmbunătățit pentru APL de nivel I în procesul de dezvoltare durabilă a localității. -1 localitate care beneficiază de infrastructura îmbunătățită;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ elaborat și amplasat). 3. APL Mănoilești a desemnat un specialist din cadrul primăriei responsabil de respectarea prevederilor PUG și implementarea acțiunilor planificate în cadrul acestuia. 4. APL este în proces de avizare corespunzătoare a PUG la organele de specialitate, urmînd ca în scurt timp acesta să obțină avizele de rigoare. 5. APL a expus PUG în loc accesibil la sediul APL, astfel asigurînd acces liber la documentul elaborat.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi întreprinse măsuri de către beneficiar de preluare a investiției conform legislației. -Vor fi desemnate persoane responsabile de monitorizarea integrității bunurilor și serviciilor create. -Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ, planificat 2 mii lei panou informativ.	-APL Mănoilești a desemnat un specialist din cadrul primăriei responsabil de respectarea prevederilor PUG și implementarea acțiunilor planificate în cadrul acestuia. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ elaborat și amplasat).
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Elaborarea Planului Urbanistic General pentru comuna Mănoilești, care va facilita un proces structurat și durabil de dezvoltare a localității. Aceasta va îmbunătăți capacitatea administrației publice locale de nivel I în gestionarea dezvoltării infrastructurii și resurselor.	Impactul asupra grupurilor țintă este semnificativ, în special pentru locuitorii comunei Mănoilești și administrația publică locală. Planului Urbanistic General elaborat oferă un cadru clar pentru dezvoltarea viitoare, facilitând planificarea investițiilor și îmbunătățirea infrastructurii, ceea ce va crea condiții mai bune de trai pentru localnici. Administrația locală beneficiază de o capacitate crescută în gestionarea resurselor și în atragerea de fonduri pentru proiecte de dezvoltare. Pe termen lung, implementarea planului va duce la dezvoltarea durabilă a comunei, stimulând creșterea economică locală și îmbunătățirea serviciilor publice.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resurse proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

