

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 21 473 DL**
Denumire proiectului: **Renovarea capitală și dotarea Grădiniței de copii „Andrieș” din satul Corbu, raionul Dondușeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Corbu, r-nul Dondușeni
Beneficiar: Primăria s. Corbu, r-nul Dondușeni
Bugetul proiectului: 3.659.092,48 lei
Suma finanțată din FNDRL: 3.511.731,48 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 95-N21473DL-2022
Data transmiterii obiectului: 04.08.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție publică (Grădiniță de copii Andrieș), renovată -435m2 de acoperiș (3 Blocuri) -3 intrări de acces renovate, -326m2 de tavan reparat -54 m2 usi PVC Interior, -598 m2 de pardosea -905m2 de pereti -1 set mobilier 222 unitati -1 set echipament tehnic	Produs	-1 Instituție publică (Grădiniță de copii Andrieș), renovată -435m2 de acoperiș (3 Blocuri) -3 intrări de acces renovate, -326m2 de tavan reparat -54 m2 usi PVC Interior, -598 m2 de pardosea -905m2 de pereti -1 set mobilier 222 unitati -1 set echipament tehnic	1. Vizită de monitorizare; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Nota informativă APL, cu privire la acțiuni realizate post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare	Vizita de monitorizare ex-post din 01.10.2024.	-1 Instituție publică (Grădiniță de copii Andrieș), renovată -435m2 de acoperiș (3 Blocuri) -3 intrări de acces renovate, -326m2 de tavan reparat -54 m2 usi PVC Interior, -598 m2 de pardosea -905m2 de pereti -1 set mobilier 222 unitati -1 set echipament tehnic
Acces îmbunătățit pentru 33 copii și 17 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, 6 locuri noi create . -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 33 copii și 17 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, 6 locuri noi create . -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizită de monitorizare; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Nota informativă APL, cu privire la acțiuni realizate post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare	Vizita de monitorizare ex-post din 01.10.2024.	Acces îmbunătățit pentru 33 copii și 17 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, locuri noi de muncă create . -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ elaborat și amplasat. 3. APL bugetează resurse pentru dezvoltarea continuă a grădiniței, fiind planificat în perspectivă deschiderea unei grupe creșe, grădinița dispune de încăperi care deja sunt adaptate și dotate pentru astfel de obiectiv. 4. Menținerea și integritatea investiției este asigurată de administrația grădiniței și Primăria Corbu. 5. APL a elaborat draftul Planului de Asigurare Durabilitate a proiectului, urmează ca acesta să fie aprobat la următoarea ședință a consiliului local.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi identificate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. -APL va asigura dezvoltarea continuă a obiectivului renovat, inclusiv va asigura mentenanța acestuia. -Vor fi create noi locuri de muncă și va crește numărul de copii încadrați în grădiniță.	-APL bugetează resurse pentru dezvoltarea continuă a grădiniței, fiind planificat în perspectivă deschiderea unei grupe creșe, grădinița dispune de încăperi care deja sunt adaptate și dotate pentru astfel de obiectiv. -Menținerea și integritatea investiției este asigurată de administrația grădiniței și Primăria Corbu.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Îmbunătățirea condițiilor educaționale pentru cei 33 de copii și 17 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. Renovarea acoperișului și a spațiilor interioare va asigura un mediu sigur și modern, contribuind la creșterea confortului și eficienței energetice a clădirii. Instalarea noilor echipamente și mobilier va sprijini activitățile educaționale și va îmbunătăți experiența de învățare pentru copii. Proiectul va crea, de asemenea, noi locuri de muncă în localitate, stimulând astfel dezvoltarea economică locală.	Grădinița de copii renovată, contribuie la un mediu educațional modern și sigur ce oferă oportunități mai bune de învățare și dezvoltare pentru copii. Inclusiv eficientizarea energetică a edificiului generează economii la bugetul instituției și asigură confortul termic al instituției. În perspectivă APL planifică deschiderea unei creșe publice, acțiune ce va facilita angajarea în câmpul muncii a părinților.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

