

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 21 34 DL**
Denumire proiectului: **Renovarea Grădiniței de copii „Alunelul” din satul Vertiujeni, raionul Florești**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**
Localitatea proiectului: s. Vertiujeni, r-nul Florești
Beneficiar: Primăria s. Vertiujeni, r-nul Florești
Bugetul proiectului: 2.873.324,88 lei
Suma finanțată din FNDRL: 2.873.324,88 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 155-N21034DI-2022
Data transmiterii obiectului: 08.06.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție educațională (Grădiniță)reconstruită, - 1 clădire cu fațada renovată S=609 m2, 1040m2 de pereți reparați interior	Produs	- 1 Instituție educațională (Grădiniță)reconstruită, - 1 clădire cu fațada renovată S=609 m2, 1040m2 de pereți reparați interior	1. Vizită de monitorizare; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr.07/08 din 08.12.2023; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Nota informativa cu acțiuni realizate, nr. 299 din 05.06.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 30.05.2024	- 1 Instituție educațională (Grădiniță)reconstruită, - 1 clădire cu fațada termoizolată S=609 m2, 1040m2 de pereți reparați interior
Acces îmbunătățit pentru 135 copii și 24 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 135 copii și 24 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizită de monitorizare; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr.07/08 din 08.12.2023; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Nota informativa cu acțiuni realizate, nr. 299 din 05.06.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 30.05.2024	Acces îmbunătățit pentru 135 copii și 24 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
----------------------------	---------------------	------------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a Planului de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 07/08 din 08.12.2023	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panou informativ; -Activități de întreținere a infrastructurii reabilite, sunt asigurate de către APL Vertiujeni. -APL Vertiujeni a instalat cablu sib de putere înaltă de la punctul de transformare pînă la grădiniță, în scopul asigurării puterii necesare edificiului, cheltuieli suportate din bugetul local. -APL Vertiujeni în comun cu administrația grădiniței este responsabilă de mentenanța și menținerea în stare funcțională a intervențiilor efectuate.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ; -Va fi asigurată întreținerea grădiniței din sursele proprii ale bugetului local, cca 9 mii lei anuala; -Personalul angajat și administrația grădiniței va fi responsabilă de gestionarea bunurilor și menținerea în stare corespunzătoare;	-APL Vertiujeni a instalat cablu sib de putere înaltă de la punctul de transformare pînă la grădiniță, în scopul asigurării puterii necesare edificiului, cheltuieli suportate din bugetul local, în sumă de 185.7 mii lei. -APL Vertiujeni în comun cu administrația grădiniței este responsabilă de mentenanța și menținerea în stare funcțională a intervențiilor efectuate.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Prin reconstrucția grădiniței și termoizolarea clădirii, se vor crea condiții optime pentru educația și dezvoltarea a 135 de copii și asigura un mediu prielnic de muncă pentru 24 lucrători. Pereții reparați și fațada termoizolată contribuie la un mediu interior sănătos și eficient energetic, reducând costurile de întreținere. Localitatea beneficiază de o grădiniță modernizată, ceea ce îmbunătățește calitatea vieții locuitorilor și atractivitatea zonei.	Prin reconstrucția grădiniței și termoizolarea clădirii, 135 de copii și 24 de lucrători beneficiază de condiții moderne și sigure pentru educație și muncă. Schimbarea sistemului electric învechit și suplimentarea cu cablu SIP de la punctul de transformare asigură acum o alimentare electrică stabilă și suficientă, eliminând riscul de întreruperi. Pereții reparați și fațada termoizolată contribuie la un mediu interior sănătos și eficient energetic, ceea ce reduce considerabil costurile de întreținere. Renovările interioare au adus un confort sporit și un mediu de învățare plăcut pentru copii. Localitatea beneficiază de o grădiniță modernizată, ceea ce îmbunătățește calitatea vieții locuitorilor și atractivitatea zonei.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 30.05.2024