

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 21 282 DL**
Denumire proiectului: **Replanificarea blocului „G” a Școlii primare din satul Ecaterinovca, raionul Cimișlia în Grădinița de copii**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1** Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice
Localitatea proiectului: **s. Ecaterinovca, r-nul Cimișlia"**
Beneficiar: **Primăria com. Ecaterinovca, r-nul Cimișlia**
Bugetul proiectului: **2.908.620,00 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **2.908.620,00 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **# 417-S21282DL-2022**
Data transmiterii obiectului: **07.12.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, reparată (Blocul G a școlii primare replanificat în grădinița de copii); - 2 850 m2, suprafața curții gradiniței, pavate; - 256,2 m. l. de suprafața îngrădirii mecanice; - 2 pavilioane (spații pentru joacă), noi construite; - 375 m2, suprafața pereților exteriori ai clădirii, izolați termic;	Produs	- 1 instituție publică, reparată (Blocul G a școlii primare replanificat în grădinița de copii); - 2 850 m2, suprafața curții gradiniței, pavate; - 256,2 m. l. de suprafața îngrădirii mecanice; - 2 pavilioane (spații pentru joacă), noi construite; - 375 m2, suprafața pereților exteriori ai clădirii, izolați termic;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 4/5 din 18.11.2024; - Notă info cu privire la acțiunile post-implementare realizate, nr. 242 din 18.11.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.11.2024	- 1 instituție publică, reparată (Blocul G a școlii primare replanificat în grădinița de copii); - 2 850 m2, suprafața curții gradiniței, pavate; - 256,2 m. l. de suprafața îngrădirii mecanice; - 2 pavilioane (spații pentru joacă), noi construite; - 375 m2, suprafața pereților exteriori ai clădirii, izolați termic;
- Acces îmbunătățit pentru încă 28 copii din 60 și 10 angajați ai grădiniței, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; -4 locuri noi de muncă create; 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru încă 28 copii din 60 și 10 angajați ai grădiniței, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; -4 locuri noi de muncă create; 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 4/5 din 18.11.2024; - Notă info cu privire la acțiunile post-implementare realizate, nr. 242 din 18.11.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.11.2024	- Acces îmbunătățit pentru încă 28 copii din 60 și 10 angajați ai grădiniței, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; -4 locuri noi de muncă create; 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului creat), daca este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, APL este montat panou informativ la obiectul investiției; 3. Au fost instalate camere de supraveghere video. 4. APL monitorizează bună funcționare a edificiului instituției, planificînd în buget resurse pentru resurse energetice, salarizare personal ș.a.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>- 5 mii lei pentru instalarea unui panou informativ.</p> <p>- Bunul format rămâne în gestiune Primăriei fiind desemnată persoană responsabilă de mentenanța bunurilor create, Directoare IET Lunga.</p> <p>- În vederea asigurării integrității investiției APL va monta camere de supraveghere video;</p> <p>- Zona verde urmează a fi amenajată prin plantare de compoziții florale.</p> <p>- Dotarea spațiului de joacă cu un complex de topogane modern.</p>	<p>- 1250 lei alocate pentru instalarea unui panou informativ.</p> <p>- Instalate camere de supraveghere video, cca 250 mii lei.</p> <p>- APL planifică resurse în buget pentru buna funcționare a edificiului primăriei.</p> <p>- Primăria a alocat resurse pentru amenajarea zonei verzi cu flori și arbuști;</p> <p>- APL a desemnat Directoarea instituției, persoană responsabilă de mentenanța instituției educaționale, a terenul de joacă dotate cu topogane moderne.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Rezultatele așteptate ale proiectului de termoizolare a Grădiniței și de amenajare a teritoriului adiacent includ îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de activitate pentru 28 copii din 2 grupe și angajații grădiniței, creșterea eficienței energetice a clădirii Grădiniței, care va conduce la reducerea costurilor de încălzire și întreținere și asigurarea unui mediu mai confortabil și sănătos pentru toți utilizatorii instituției.</p> <p>Administrația Primăriei și directorul grădiniței de copii va gestiona și contribui la mentenanța și integritatea clădirii, a curții, a terenului de joacă, a pavilioanelor pe o perioadă cit mai îndelungată.</p>	<p>Impactul asupra grupurilor țintă este semnificativ, influențându-le sănătatea, confortul și procesul educativ. Pentru cei 28 copii ai satului Ecaterinova confortul în instituția educațională sa îmbunătățit considerabil. Copii din grădiniță beneficiază direct de o infrastructură modernizată și termoizolată, ceea ce le permite să își desfășoare activitatea în condiții mai bune și mai eficiente. Această modernizare contribuie la o mai bună concentrare și performanță educativă. Copiii se pot simți mai bine în timpul activităților educative și mai relaxați în timpul somnului sau al pauzelor. De asemenea este asigurată securitatea acopiilor prin construcția gardului metalic în perimetrul terenului aferent.</p>

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 19.11.2024