

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 23 394 DL**
Denumire proiectului: **Lucrări de amenajare a stadionului din satul Năvîrneț, raionul Fălești**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Năvîrneț, r-nul Fălești
Beneficiar: Primăria s. Năvîrneț, r-nul Fălești
Bugetul proiectului: 2.626.162,52 lei
Suma finanțată din FNDRL: 2.626.162,52 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 232-N23394DL-2022
Data transmiterii obiectului: 30.05.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 stadion multifuncțional (teren de sport), reconstruit și dotat cu 15 unitati-echipament sportiv; - 1 set de mobilier /utilaj (Tribune banca urne) instalat - 3 instituții de menire socială, beneficiare de infrastructura sportivă reabilitată;	Produs	- 1 stadion multifuncțional (teren de sport), reconstruit și dotat cu 15 unitati-echipament sportiv; - 1 set de mobilier /utilaj (Tribune banca urne) instalat - 3 instituții de menire socială, beneficiare de infrastructura sportivă reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 6/16 din 28.06.2024; -Notă informativă nr. 139 din 10.07.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 11.07.2024	- 1 stadion multifuncțional (teren de sport), reconstruit și dotat cu 15 unitati-echipament sportiv; - 1 set de mobilier /utilaj (Tribune banca urne) instalat - 3 instituții de menire socială, beneficiare de infrastructura sportivă reabilitată;
- Acces pentru 478 beneficiari direcți ai infrastructurii sportive create; - 3 localități beneficiare de infrastructura sportivă creată;	Rezultat	- Acces pentru 478 beneficiari direcți ai infrastructurii sportive create; - 3 localități beneficiare de infrastructura sportivă creată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 6/16 din 28.06.2024; -Notă informativă nr. 139 din 10.07.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 11.07.2024	- Acces pentru 478 beneficiari direcți ai infrastructurii sportive create; - 3 localități beneficiare de infrastructura sportivă creată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Activități de întreținere și asigurare integritate, asigurate de către APL. 4. La 28.06.2024 a fost creată echipa de fotbal FC Năvîrneț, au fost instalate 3 camere de supraveghere video la stadion, wi-fi, tomberoane pentru deșeuri. 5. Stadionul renovat găzduiește inclusiv evenimente socio-culturale, devenind cartea de vizită a localității.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va planifica resurse pentru întreținerea investiției, va desemna persoane responsabile de integritatea acesteia. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției, inclusiv prin crearea de noi facilități de sport și agrement.	-Activități de întreținere și asigurare integritate, asigurate de către APL. - La 28.06.2024 a fost creată echipa de fotbal FC Navîrneț, au fost instalate 3 camere de supraveghere video la stadion, wi-fi, tomberoane pentru deșeuri. - Stadionul renovat găzduiește inclusiv evenimente socio-culturale, devenind cartea de vizită a localității.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Reconstrucția stadionului multifuncțional, echipat cu 15 unități de echipament sportiv și un set complet de mobilier și utilaje, inclusiv tribune, bănci și urne. Acest proiect va oferi acces la infrastructura sportivă modernizată pentru 478 de beneficiari direcți și va servi drept suport pentru 3 instituții sociale din comunitate. De asemenea, va deservi trei localități învecinate, sporind calitatea vieții și promovând un stil de viață activ și sănătos.	Proiectul de renovare a stadionului din Năvîrneț a avut un impact social semnificativ asupra comunității locale. Crearea echipei de fotbal FC Navîrneț și instalarea de echipamente moderne, cum ar fi camerele de supraveghere video și accesul la Wi-Fi, au stimulat participarea tinerilor la activități sportive și au întărit sentimentul de apartenență la comunitate. Instalarea tomberoanelor pentru deșeuri și panoul informativ au asigurat vizibilitatea și întreținerea corespunzătoare a proiectului, contribuind la un mediu curat și bine organizat. Stadionul renovat a devenit un loc central pentru evenimente socio-culturale, consolidându-și rolul de hub comunitar și simbol al localității. Aceste măsuri au fost susținute de autoritățile publice locale, care au garantat integritatea și sustenabilitatea pe termen lung a infrastructurii sportive. În ansamblu, proiectul a promovat coeziunea socială, sănătatea fizică și implicarea civică în rândul locuitorilor din Năvîrneț și împrejurimi.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 11.07.2024