

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 24 645 DL**
Denumire proiectului: **Reconstrucția acoperișului Casei de cultură din satul Horești, raionul Ialoveni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: s. Horești, r-nul Ialoveni
Beneficiar: Primăria s. Horești, r-nul Ialoveni
Bugetul proiectului: 3.006.216,83 lei
Suma finanțată din FNDRL: 3.006.216,83 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 149-C24645DL-2022
Data transmiterii obiectului: 26.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție culturală (Casa de Cultura)2647,8 m2 renovată, - 3831,7m2 acoperis renovat	Produs	-1 instituție culturală (Casa de Cultura)2647,8 m2 renovată, - 3831,7m2 acoperis renovat	1. Vizita în teren din 24.04.2024; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Notă informativă cu privire la acțiunile întreprinse de APL în perioada post-implementare; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.05.2024	-1 instituție culturală (Casa de Cultura) 2647,8 m2 renovată, - 3831,7m2 acoperis renovat
Acces îmbunătățit pentru 3115 locuitori, inclusiv , 51 personal , beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 3115 locuitori, inclusiv , 51 personal , beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren din 24.04.2024; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Notă informativă cu privire la acțiunile întreprinse de APL în perioada post-implementare; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.05.2024	Acces îmbunătățit pentru 3115 locuitori, inclusiv , 51 personal , beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3.	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ la Casă de Cultură; - Activități de întreținere și asigurare integritate, APL Horești în cooperare cu administrația Casei de Cultură. -Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea bunului formate. -În scopu modernizării continuei a Casei de Cultură, APL Horești prin Programul Satul European Expres a instalat panouri fotovoltaice pe acoperișul Casei de Cultură, asigurând energia pentru consum a edificiului. -APL este în proces de elaborare a documentației tehnice și de identificare a noi fonduri pentru removarea integrală a Casei de Cultură.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va planifica resurse pentru întreținerea edificiului și salarizarea personalului Casei de Cultură. -Responsabil de mentenanța edificiului este APL Horești în cooperare cu administrația Casei de Cultură.	-Responsabil de integritatea și gestionarea eficientă a edificiului, este administrația Casei de Cultură și APL. -APL Horești a inițiat reparația unor încăperi din Casa de Cultură, folosind din bugetul local în acest sens cca 182 mii lei și pentru amenajarea acestor încăperi este preconizat cca 71 mii lei.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Renovarea Casei de Cultură cu o suprafață de 2647,8 m ² va îmbunătăți semnificativ infrastructura culturală a localității, oferind un spațiu modern și funcțional pentru diverse activități culturale și comunitare. Reabilitarea acoperișului, care acoperă 3831,7 m ² , va asigura protecția clădirii împotriva intemperiilor și va contribui la conservarea acesteia pe termen lung. Proiectul va îmbunătăți accesul la infrastructura reabilitată pentru 3115 locuitori, inclusiv pentru cei 51 de membri ai personalului, care vor beneficia direct de aceste îmbunătățiri. Locuitorii vor avea astfel un acces mai facil și mai sigur la activitățile culturale și de agrement.	Renovarea Casei de Cultură are impact asupra comunității locale, îmbunătățind condițiile de activitate pentru cele cinci instituții publice și sociale care funcționează aici. În prezent, patru colective culturale, cu un total de 97 de persoane, beneficiază de un spațiu modernizat, care le permite desfășurarea activităților într-un mediu adecvat și sigur. Locuitorii comunității, în număr de 3115, inclusiv 51 de membri ai personalului, au acces îmbunătățit la servicii culturale și sociale de calitate. Spațiul reabilitat promovează implicarea activă a comunității în evenimente culturale, crescând astfel coeziunea socială.
---	---	--

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 08.05.2024