

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 24 501 DL**
Denumire proiectului: **Modernizarea și dotarea Casei de cultură din satul Cucoara, raionul Cahul**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: s. Cucoara, r-nul Cahul
Beneficiar: Primăria com. Cucoara, r-nul Cahul
Bugetul proiectului: 1.189.748,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 1.171.028,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 138-S24501DL-2022
Data transmiterii obiectului: 15.12.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție culturală (Casă de cultură), reabilitată; -1 muzeu al satului, modernizat și dotat; -159m2 pereti interiori reabilitati -234m2 tavan reparat -53 m2 pardoseala -30 seturi de vestimentatie traditionala procurata, -1 set mobilier -1 set echipament acustic	Produs	-1 instituție culturală (Casă de cultură), reabilitată; -1 muzeu al satului, modernizat și dotat; -159m2 pereti interiori reabilitati -234m2 tavan reparat -53 m2 pardoseala -30 seturi de vestimentatie traditionala procurata, -1 set mobilier -1 set echipament acustic	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 02/03 din 30.03.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 20.11.2023; -Notă informativă cu acțiuni realizate din 01.02.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 03.11.2023.	-1 instituție culturală (Casă de cultură), reabilitată; -1 muzeu al satului, modernizat și dotat; -159m2 pereti interiori reabilitati -234m2 tavan reparat -53 m2 pardoseala -30 seturi de vestimentatie traditionala procurata, -1 set mobilier -1 set echipament acustic
-Acces îmbunătățit pentru 1702 populație, inclusiv 80 copii și 40 adulți, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilitate; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 1702 populație, inclusiv 80 copii și 40 adulți, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilitate; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 02/03 din 30.03.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 20.11.2023; -Notă informativă cu acțiuni realizate din 01.02.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 03.11.2023.	-Acces îmbunătățit pentru 1702 populație, inclusiv 80 copii și 40 adulți, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilitate; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ la Cămin cultural); 3.Activități de întreținere și asigurare integritate a caminului cultural. 4. Activități de promovare a căminului prin organizarea evenimentelor de diferit gen.	Încheierea contractului de răspundere materială cu directorul casei de cultură privind întreținerea și gestionarea bunului format; Activități de întreținere a bunului format , de reparație, de dezvoltare: construcția blocului sanitar și identificarea resurselor pentru acțiunea data. Organizarea diferitor evenimente la nivel local și regional (festivalul "Pe toloaca satului");
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Nu au fost planificate mijloace financiare în buget pentru întreținerea bunului format. Au fost alocate 1,0 mii lei pentru panoul informativ.	Alocarea mijloacelor financiare pentru elaborarea panoului informativ în sumă de 375 lei; Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea a 332,5 mii lei pentru întreținerea bunului format; Primăria Cucoara alocă anual din bugetul local pentru susținerea și promovarea culturii 550,0 mii lei.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Cu 30% va crește rata de participare și implicare a cetățenilor în activitățile culturale; Cu 40% va crește numărul activităților culturale desfășurate; Va crește nivelul condițiilor asigurate pentru buna desfășurare a activităților culturale; Facilități de agrement îmbunătățite pentru organizarea timpului liber al copiilor și maturilor din localitățile comunei; Capacități consolidate ale angajaților Casei de Cultură; Creșterea gradului de atractivitate a localității;	Casa de cultură modernizată a devenit un punct de atracție pentru toate categoriile de cetățeni din localitate. Va deveni gazda a mai multor evenimente din partea de nord-vest a raionului, un punct de atracție și de interes pentru călătorii turiști de pe itinerarul turistic din sudul țării. Prin modernizarea Casei de cultură a fost create condiții bune de activitate pentru copii, tineri și adulți ce participă nemijlocit la promovarea patrimoniului prin activități culturale și educaționale. Edificiul a fost dotat cu mobilier și inventar pentru buna activitate a grupurilor folclorice din incinta Casei de cultură, creându-se un mediu plăcut și util pentru copii și personal: Muzeul satului dotat cu mobilier; Sala de dans dotată; S-au procurat 30 costume naționale pentru ansamblurile folclorice și de dans; Prin dotarea cu sisteme audio și de încălzire a sălilor de repetiții și concert au fost create condiții bune pentru organizarea evenimentelor culturale, educaționale și sociale. La data de 17.12.23 a avut loc Festivalul "Florile dalbe", la care au participat 300 persoane în calitate de oaspeți și participanți. Pe parcursul anului 2023 au fost organizate 25 evenimente culturale regionale și naționale și alte 5 evenimente în afara țării.
---	--	---

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 03.11.2023