

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **HN 12 380 GM23**  
Denumire proiectului: **Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal din satul Cioara, raionul Hîncești**  
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
Măsura

Localitatea proiectului: s. Cioara, r-nul Hîncești  
Beneficiar: Primăria s. Cioara, r-nul Hîncești  
Bugetul proiectului: 213.151,14 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 211.215,00 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 28.08.2023 009–HN12380-GM23  
Data transmiterii obiectului: 15.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 3,4 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 49 un.;	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 3,4 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 49 un.;	1. Vizita în teren. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului) 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 4/5 din 11.10.2024. 4. Raport Anual al proiectului din data de 06.11.2024; 5. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.03.2025.	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 3,4 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 49 un.;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 2 400 locuitori (1000 bărbați, 1170 femei, 230 copii); - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 30% - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 2 400 locuitori (1000 bărbați, 1170 femei, 230 copii); - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 30% - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Vizita în teren. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului) 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 4/5 din 11.10.2024. 4. Raport Anual al proiectului din data de 06.11.2024; 5. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.03.2025.	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 2 400 locuitori (1000 bărbați, 1170 femei, 230 copii); - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 30% - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de iluminat public stradal. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare la evidența contabilă a bunului format de către primărie; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format prin încheierea unui contracta de prestare servicii la necesitate 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin contractarea unui electrician, responsabil de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	Bunul format /sistemul de iluminat public stradal a fost luat la evidența contabilă de către primărie; Rețelele sunt gestionate de către beneficiar și funcționează în regim normal și se află în stare satisfăcătoare. Responsabil de mentenanța bunului format este administrația publică locală, dar a fost contractat un specialist autorizat, suma contractuala constituie 5,0 mii lei/anual; Suma planificată din bugetul local pentru consumul de energie electrică pentru anul 2025 este de 30,0 mii lei;
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanță bunului format/;	Responsabil de mentenanța bunului format este administrația publică locală, dar a fost contractat un specialist autorizat, suma contractuala constituie 5,0 mii lei/anual; Suma planificată din bugetul local pentru gestionarea serviciului de iluminat stradal și achitarea consumului de energie electrică pentru anul 2025 este de 30,0 mii lei;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Gradul de acoperire a strazilor și spațiilor publice cu sistem de iluminat stradal - cu 30%</p> <p>Lungimea stradală cu sistem de iluminat -4,5 km;</p> <p>Suprafața spațiilor publice acoperite cu iluminat stradal; Nivelul accidentelor rutiere și a infrastructurilor în timpul întunecos, diminuat;</p> <p>2400 de beneficiari finali ai serviciului public;</p>	<p>Urmare a implementării proiectului, s-a marit suprafața spațiilor publice din localitate, acoperite cu iluminat public stradal, care constituie 200, 0 mii m2.</p> <p>Pondere acoperirii cu iluminat stradal a localității a crescut cu 30%, iar la moment constituie 80 %.</p> <p>S-au redus numărul accidentelor și infracțiunilor pe timp de noapte;</p> <p>Crearea accesului populației la infrastructura socială prin crearea condițiilor de orice gen, inclusiv iluminat stradal.</p> <p>Iluminatul stradal va deveni o motivație pentru locuitori să coopereze pentru atragerea investițiilor la nivel local.</p> <p>Sistem de iluminat extins crește siguranța și securitatea cetățenilor și a bunurilor , creșterea gradului de satisfacție , îmbunătățirea calității vieții oamenilor la sat.</p>
---	--	--

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.  
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.  
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.  
 Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data: 21.03.2025**