

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SD 12 344 GM23**
 Denumire proiectului: **Construcția sistemului de iluminat public stradal în comuna Climăuții de Jos**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Climăuții de Jos și s. Cot, r-nul Șoldănești
 Beneficiar: Primăria com. Climăuții de Jos, r-nul Șoldănești
 Bugetul proiectului: 363.812,40 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 359.854,01 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 21.08.2023 021-SD12344-GM23
 Data transmiterii obiectului: 30.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,86 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 44 un	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,86 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 44 un	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin Decizia CL. 3/6 din 22.04.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 135 din 14.08.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 14.08.2024	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,86 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 44 un
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1 198 locuitori (442 bărbați, 568 femei, 188 copii); - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1 198 locuitori (442 bărbați, 568 femei, 188 copii); - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin Decizia CL. 3/6 din 22.04.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 135 din 14.08.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 14.08.2024	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1 198 locuitori (442 bărbați, 568 femei, 188 copii); - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - Menținerea sistemului de iluminat public construit este asigurată de Primărie, care aprobă resurse pentru achitarea energiei electrice consumate. - La necesitate vor fi contractați specialiști în energetică care vor reabilita sistemul de iluminat dacă acesta va prezenta defecte.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, va contracta specialiști de profil la necesitate. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Un sistem de iluminat stradal care va acoperi 1,86 km de străzi și spații publice, cu instalarea a 44 de corpuri de iluminat stradal. Acest proiect va beneficia 1.198 de locuitori, inclusiv 442 bărbați, 568 femei și 188 copii. De asemenea, două localități vor avea acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitată.</p>	<p>În satul Cot al comunei, unde anterior nu exista iluminat stradal, sistemul construit are un impact semnificativ asupra siguranței locuitorilor și vizibilității nocturne. Iluminatul stradal reduce riscurile de accidente și îmbunătățește securitatea publică, oferind un mediu mai sigur pentru locuitori. Beneficiari circa 1200 locuitori.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 14.08.2024