

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **ST 12 37 GM23**
 Denumire proiectului: **Modernizarea iluminării stradale în comuna Greblești**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Greblești, r-nul Strășeni
 Beneficiar: Primăria com. Greblești, r-nul Strășeni
 Bugetul proiectului: 374.401,69 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 370.328,08 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 04.08.2023 024-ST12037-GM23
 Data transmiterii obiectului: 21.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2,23 km - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 48 panouri LED; - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați: 13 un.;	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2,23 km - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 48 panouri LED; - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați: 13 un.;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin DCL nr. 5/5 din 13.09.2024. 5. Nota informativă APL cu privire la acțiunile post-implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.09.2024	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2,23 km - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 48 panouri LED; - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați: 13 un.;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 890 persoane (115 adolescenți, 296 tineri, 314 maturi, 40 copii până la 6 ani, 125 pensionari), 5 instituții publice și 9 agenți economici; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 40% (la moment proiectului - 100%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 890 persoane (115 adolescenți, 296 tineri, 314 maturi, 40 copii până la 6 ani, 125 pensionari), 5 instituții publice și 9 agenți economici; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 40% (la moment 60%, în urma implementării proiectului - 100%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin DCL nr. 5/5 din 13.09.2024. 5. Nota informativă APL cu privire la acțiunile post-implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.09.2024	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 890 persoane (115 adolescenți, 296 tineri, 314 maturi, 40 copii până la 6 ani, 125 pensionari), 5 instituții publice și 9 agenți economici; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 40% (la moment 60%, în urma implementării proiectului - 100%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
----------------------------	---------------------	------------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;</p>	<p>1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), 570 lei pentru confecționare panou; 3. Mentenanța sistemului de iluminat construit este asigurată de APL care inclusiv bugetează resurse financiare pentru achitarea consumului lunar. 4. Se planifică extinderea sistemului de iluminat public.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 570 lei; 2. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Proiectul va consta în extinderea rețelei de iluminat stradal pe o lungime de 2,23 km, prin instalarea a 48 de panouri LED și 13 piloni de iluminat. Acest sistem va acoperi 100% din localitate, față de 60% în prezent, asigurând iluminatul eficient pentru 890 de persoane, inclusiv copii, adolescenți, tineri și pensionari, precum și pentru 5 instituții publice și 9 agenți economici. Reabilitarea rețelei va contribui la creșterea siguranței și confortului locuitorilor pe timpul nopții.</p>	<p>Îmbunătățirea siguranței pentru cei 890 de beneficiari finali, dintre care 115 adolescenți, 296 tineri, 314 adulți, 40 copii mici și 125 pensionari. Iluminatul stradal contribuie la reducerea riscului de accidente și infracționalitate, creând un mediu mai sigur și mai accesibil pentru toți locuitorii. De asemenea, sprijină activitatea celor 5 instituții publice și 9 agenți economici.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 24.09.2024