

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **GL 12 536 GM23**
Denumire proiectului: **Extinderea rețelelor de iluminat public în satul Limbenii Vechi, r-nul Glodeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Limbenii Vechi, r-nul Glodeni
Beneficiar: Primăria s. Limbenii Vechi, r-nul Glodeni
Bugetul proiectului: 290.061,74 lei
Suma finanțată din FNDRL: 287.189,84 lei
Data semnării contractului de finanțare: 11.08.2023 050-GL12536-GM23
Data transmiterii obiectului: 13.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 60 un.; - Numărul pilonilor montați-23 buc	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 60 un.; - Numărul pilonilor montați-23 buc	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 8/7 din 10.12.2024. 4. Vizita de teren. 5. Raport anual post-implementare, prezentat de APL.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.12.2024	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 60 un.; - Numărul pilonilor montați-23 buc
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1642 persoane, dintre care 1400 locuitori beneficiari direcți; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 50% (de la 40% la 90%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1642 persoane, dintre care 1400 locuitori beneficiari direcți; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 50% (de la 40% la 90%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 8/7 din 10.12.2024. 4. Vizita de teren. 5. Raport anual post-implementare, prezentat de APL.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.12.2024	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1642 persoane, dintre care 1400 locuitori beneficiari direcți; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 50% (de la 40% la 90%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de iluminat public stradal. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare la evidenta contabilă a bunului format de catre primărie; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format prin încheierea unui contracta de prestare servicii la necesitate 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin contractarea unui electrician, responsabil de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, cost 1 mie lei; 3. Repsonsabilă de întreținerea sistemului de iluminat construit este Primăria Limbenii Vechi, care a contractat serviciile unui electrician atestat. 4. Anual sunt planificate în bugetul local resurse pentru achitarea energiei și asigurarea funcționalității sistemului de iluminat public construit, în anul 2024 fiind bugetați 120 mii lei. 5. Pentru serviciile de mentenanță a sistemului de iluminat public, primăria a bugetat 5.3 mii lei. 6. APL planifică extinderea sistemului de iluminat public, urmînd a utiliza din bugetul local pentru prezenta acțiune 182 mii lei.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format/;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1 mie lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 120 mii lei;</p> <p>3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, primăria a contractat un electrician atestat;</p> <p>5. Pentru extinderea iluminatului stradal, de către primărie au fost bugetați 182 mii lei.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Un sistem de iluminat stradal în localitate, care include 4 km de străzi și spații publice acoperite cu iluminat, instalându-se 60 de corpuri de iluminat și 23 de piloni. Proiectul beneficiază direct 1.400 de locuitori din Limbenii Vechi.	Sistemului de iluminat stradal creat, îmbunătățește siguranța și confortul locuitorilor și reduc riscul de accidente și infracționalitate, ceea ce contribuie la un sentiment sporit de securitate pentru comunitate. Cei 1642 locuitori se pot deplasa mai ușor și mai sigur pe timpul nopții. Gradul de acoperire cu iluminat stradal al localității constituie cca 90%.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data:** 19.12.2024