

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SV 12 87 GM23**
Denumire proiectului: **Implementarea etapei a doua a iluminatului stradal în satul Căplani, raionul Ștefan Vodă**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Căplani, r-nul Ștefan Vodă
Beneficiar: Primăria s. Căplani, r-nul Ștefan Vodă
Bugetul proiectului: 285.146,98 lei
Suma finanțată din FNDRL: 243.468,68 lei
Data semnării contractului de finanțare: 07.08.2023 064-SV12087-GM23
Data transmiterii obiectului: 04.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4,3 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 105 un.;	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4,3 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 105 un.;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 4/3 din 10.09.2024. 4. Raport post-implementare prezentat de APL. 5. Vizita de monitorizare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.01.2025	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4,3 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 105 un.;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: beneficiari direcți - 927 persoane, beneficiari indirecti - 3420 locuitori ai comunei; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 25% (de la 55% la 80%) (informație inexactă - la pct. 2.4 indicat ponderea de 80% la finalul proiectului, inițial fiind de 55% (pct.3.2.2), la 4.2.1 -70%, 100%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: beneficiari direcți - 927 persoane, beneficiari indirecti - 3420 locuitori ai comunei; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 25% (de la 55% la 80%) (informație inexactă - la pct.2.4 indicat ponderea de 80% la finalul proiectului, inițial fiind de 55% (pct.3.2.2), la 4.2.1 -70%, 100%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 4/3 din 10.09.2024. 4. Raport post-implementare prezentat de APL. 5. Vizita de monitorizare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.01.2025	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: beneficiari direcți - 927 persoane, beneficiari indirecti - 3420 locuitori ai comunei; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 25% (de la 55% la 80%) (informație inexactă - la pct.2.4 indicat ponderea de 80% la finalul proiectului, inițial fiind de 55% (pct. 3.2.2), la 4.2.1 -70%, 100%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de iluminat public stradal. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare la evidența contabilă a bunului format de către primărie; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format prin încheierea unui contract de prestare servicii la necesitate 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin contractarea unui electrician, responsabil de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, 1.9 mii lei; 3. Mentenanța sistemului de iluminat public este asigurată de Primăria Căplani, care a delegat gestiunea către IM „Harson Serv”. 4. Pentru gestiunea sistemului de iluminat public și achitarea energiei, primăria a bugetat pentru anul 2025 suma de 75 mii lei. 5. Primăria Căplani planifică alocarea a 300 mii lei sau accesarea de fonduri pentru extinderea sistemului de iluminat din localitate. 6. Prin Programul Satul European Ediția I, este construită o centrală fotovoltaică cu puterea de 200kw care va asigura energie electrică necesară pentru funcționarea iluminatului stradal. În prezent centrala este în proces de operaționalizare și obținerea actelor permise pentru funcționare.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format/;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1250 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat 75 mii lei;</p> <p>3. Investiția creată este la balanta primăriei, dar a fost transmisă în gestiune prin contract de delegare către ÎM "Harson Serv". La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația ÎM a desemnat un specialist tehnic, electrician de categoria a IV.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Construcția a 4,3 km de iluminat stradal cu instalarea a 105 corpuri de iluminat. Proiectul crea acces la iluminat public pentru 927 beneficiari direcți și 3.420 locuitori ai comunei, crescând gradul de acoperire alocalității cu iluminat stradal de la 55% la 80%.	Extinderea iluminatului stradal în Căplani contribuie la creșterea siguranței publice, mobilitate, reducând riscul de accidente și infraționalitate pe timp de noapte. Beneficiari sunt toții locuitorii și vizitatorii satului Căplani.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data: 31.01.2025**