

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CC 21 657 GM23**
 Denumire proiectului: **Reabilitarea clădirii IET "Viorel și Viorela" din satul Budești prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Budești, mun. Chișinău
 Beneficiar: Primăria s. Budești, mun. Chișinău
 Bugetul proiectului: 330.205,86 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 326.000,46 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 24.07.2023 93-CC21657-GM23
 Data transmiterii obiectului: 01.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator | Tip | Valoarea planificată | Metoda de măsurare a indicatorului | Data măsurării | Valoarea efectivă |
|--|----------|--|--|--|--|
| - 1 Instituție publică reabilitată (IET); - 57 uși (suprafața de 103,9 m.p), montate; | Produs | - 1 Instituție publică reabilitată (IET); - 57 uși (suprafața de 103,9 m.p), montate; | 1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 6/13 din 14.12.2023. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 02/1-38-275 din 13.09.2024. 5. Vizita în teren. | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 11.09.2024 | - 1 Instituție publică reabilitată (IET); - 57 uși (suprafața de 103,9 m.p), montate; |
| - Numărul de beneficiari direcți: 160 copii, 30 angajați. | Rezultat | - Numărul de beneficiari direcți: 160 copii, 30 angajați. | 1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 6/13 din 14.12.2023. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 02/1-38-275 din 13.09.2024. 5. Vizita în teren. | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 11.09.2024 | - Numărul de beneficiari direcți: 160 copii, 30 angajați. |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate | Aspecte planificate | Aspecte efective |
|---|---|--|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului | 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul; | 1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional, Decizia consiliului nr. 6/9 din 14.12.2023. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Budești și Grădinița de copii, care a alocat cca 116 mii lei pentru renovarea părților de perete unde au fost instalate cele 57 uși.. 4. În perioada de sustenabilitate APL a mai întreprins următoarele acțiuni: repararea cazangeriei-rețele de apeduct-electricitate-interior, a fost amenajată curtea și parcare. În total apl a alocat și cheltuit 2.23 mln lei. |

| | | |
|---|--|--|
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului | <p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p> | <p>1. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat cca 2.3 mln lei.</p> <p>2. Investiția creată va fi întreținută de către primărie, dar va fi transmisă în gestiune către grădinița din localitate,</p> <p>3. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația grădiniței a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p> |
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare | <p>Proiectul presupune reabilitarea clădirii IET "Viorel și Viorica" din satul Budești prin implementarea măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice, având ca scop crearea unui mediu mai confortabil și mai sustenabil. Astfel, vor fi montate uși noi, cu o suprafață totală de 103,9 m². Beneficiarii direcți ai acestui proiect vor fi 160 de copii și 30 de angajați ai instituției.</p> | <p>Îmbunătățite condițiile de învățământ și muncă pentru copii și angajații grădiniței, asigurând un mediu mai confortabil și eficient din punct de vedere energetic. Renovarea clădirii și îmbunătățirile infrastructurale prin schimbarea a 57 uși și cum ar fi repararea cazangeriei și a rețelelor de utilități, contribuie la creșterea calității vieții comunității locale. Investițiile în curte și parcare facilitează accesul și mobilitatea, având un efect pozitiv asupra activităților zilnice. Alocarea unei sume semnificative de către APL reflectă angajamentul față de sustenabilitatea și dezvoltarea pe termen lung a instituției de educație timpurie.</p> |

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 11.09.2024