

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CM 23 129 GM23**
 Denumire proiectului: **Teren de joacă pentru copii din satul Valea Perjei, r-ul Cimișlia**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Valea Perjei, r-nul Cimișlia
 Beneficiar: Primăria s. Valea Perjei, r-nul Cimișlia
 Bugetul proiectului: 438.629,87 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 433.429,87 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 31.07.2023 301-CM23129-GM23
 Data transmiterii obiectului: 30.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă pentru copii în cadrul terenului sportiv existent, amenajat;	Produs	- 1 teren de joacă pentru copii în cadrul terenului sportiv existent, amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. Notă info APL acțiuni post-implementare. 5. PAD aprobat prin decizia CL nr 03/3 din 09.09.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 18.11.2024	- 1 teren de joacă pentru copii în cadrul terenului sportiv existent, amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 92 copii (32 copii din grădiniță, 60 copii de la gimnaziu);	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 92 copii (32 copii din grădiniță, 60 copii de la gimnaziu);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. Notă info APL acțiuni post-implementare. 5. PAD aprobat prin decizia CL nr 03/3 din 09.09.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 18.11.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 92 copii (32 copii din grădiniță, 60 copii de la gimnaziu);

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ. 3. Investiția este gestionată de primărie care asigură mentenanța acesteia.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat (nu a specificat) lei; 2. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	1 teren de joacă pentru copii în cadrul terenului sportiv existent, amenajat. De care va beneficia toți locuitorii din Valea Perjei.	Amenajarea terenului de joacă pentru copii din cadrul terenului sportiv existent contribuie la dezvoltarea armonioasă a celor 92 de copii, oferindu-le un spațiu sigur și atractiv pentru activități recreative și sociale. Proiectul îmbunătățește sănătatea fizică și bunăstarea emoțională a copiilor, stimulând interacțiunea și cooperarea între aceștia. Prin implicarea comunității, inițiativa consolidează legăturile sociale și crește calitatea vieții în localitate.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 18.11.2024