

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: CS 23 100 GM23
Denumire proiectului: **Construcția și amenajarea terenului de joacă pentru copii în s. Baimaclia**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Baimaclia, r-nul Căușeni
Beneficiar: Primăria com. Baimaclia, r-nul Căușeni
Bugetul proiectului: 410.123,15 lei
Suma finanțată din FNDRL: 405.063,15 lei
Data semnării contractului de finanțare: 27.07.2023 307– CS23100-GM23
Data transmiterii obiectului: 12.09.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă pentru copii construit și amenajat;	Produs	- 1 teren de joacă pentru copii construit și amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 140 din 06.12.2024. 5. PAD aprobat prin DCL 5/7 din 03.09.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 06.12.2024	- 1 teren de joacă pentru copii construit și amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 482 copii (338 elevi, 144 copii de la grădiniță);	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 482 copii (338 elevi, 144 copii de la grădiniță);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 140 din 06.12.2024. 5. PAD aprobat prin DCL 5/7 din 03.09.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 06.12.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 482 copii (338 elevi, 144 copii de la grădiniță);

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, Primăria Baimaclia urmează să instaleze panoul informativ permanent până la finele anului 2024. - Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Baimaclia. - În perioada de sustenabilitate, primăria a instalat camere de supraveghere video, asigură salubritatea terenului de joacă. - Primăria Baimaclia a implementat un proiect prin intermediul Fondului Național de Mediu, prin care a amenajat parcul în care este amplasat terenul de joacă, cost 400 mii lei. - În primăvara anului 2025, Primăria planifică construcția căilor de acces către terenul de joacă.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL urmează să instaleze panoul informativ permanent; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a implementat proiecte de cca 400 mii lei. 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În satul Baimaclia va fi construit și amenajat un teren modern de joacă pentru copii, destinat să ofere un spațiu sigur și atractiv pentru activități recreative. Proiectul va beneficia direct 482 de copii, dintre care 338 sunt elevi și 144 sunt preșcolari de la grădiniță.	Construcția terenului de joacă în satul Baimaclia, oferă comunității un spațiu care promovează incluziunea, interacțiunea socială și dezvoltarea sănătoasă a copiilor. Proiectul contribuie la îmbunătățirea calității vieții familiilor din comunitate, oferind copiilor un loc sigur pentru joacă și activități recreative.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data: 06.12.2024**