

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CT 23 173 GM23**
Denumire proiectului: **Reparația trotuarului prin pavaj de pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt din satul Tartaul cu acces spre instituțiile publice din teritoriu**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Tartaul, r-nul Cantemir
Beneficiar: Primăria s. Tartaul, r-nul Cantemir
Bugetul proiectului: 377.720,07 lei
Suma finanțată din FNDRL: 373.980,07 lei
Data semnării contractului de finanțare: 26.07.2023 316-CT23173-GM23
Data transmiterii obiectului: 22.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 cale pietonală de acces către instituții publice (școala, grădinița de copii, punct medical, muzeu, cămin cultural, primărie, oficiu poștal), cu lungimea de 550 m, reconstruită;	Produs	- 1 cale pietonală de acces către instituții publice (școala, grădinița de copii, punct medical, muzeu, cămin cultural, primărie, oficiu poștal), cu lungimea de 550 m, reconstruită;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 01/10 din 26 martie 2024. 4. Nota informativă APL, nr. 59 din 03.06.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 28.05.2024.	- 1 cale pietonală de acces către instituții publice (școala, grădinița de copii, punct medical, muzeu, cămin cultural, primărie, oficiu poștal), cu lungimea de 550 m, reconstruită;
- Numărul de beneficiari direcți: 1815 locuitori, inclusiv 286 copii	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1815 locuitori, inclusiv 286 copii	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 01/10 din 26 martie 2024. 4. Nota informativă APL, nr. 59 din 03.06.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 28.05.2024.	- Numărul de beneficiari direcți: 1815 locuitori, inclusiv 286 copii

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRIL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, 1.5 mii lei. 3. Responsabilă de gestiunea investiției este Primăria Tartaul. 4. După caz APL va aloca resurse bugetare pentru întreținerea căii de acces. 5. În perioada de sustenabilitate a fost cosită iarba dea lungul trotuarului și amenajat terenul adiacent prin plantare de flori și arbuști, cost cca 6 mii lei.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1.5 mii lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 6 mii lei; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Cale pietonală de acces cu o lungime de 550 de metri, care va deservi instituțiile publice din comunitate, precum școala, grădinița, punctul medical, muzeul, căminul cultural, primăria și oficiul poștal. Proiectul are ca scop asigurarea unei infrastructuri sigure și accesibile pentru locuitorii din Tartaul.	Reconstrucția căii pietonale de acces îmbunătățește siguranța și accesibilitatea pentru toți locuitorii, în special pentru copii, vârstnici și persoanele cu mobilitate redusă. Aceasta facilitează conectarea comunității la instituții publice esențiale, reducând timpul și riscurile asociate deplasărilor.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 28.05.2024