

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SG 24 125 GM23**
Denumire proiectului: **Modernizarea Casei de cultură din satul Copăceni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Copăceni, r-nul Singerei
Beneficiar: Primăria com. Copăceni, r-nul Singerei
Bugetul proiectului: 361.054,19 lei
Suma finanțată din FNDRL: 354.739,17 lei
Data semnării contractului de finanțare: 27.07.2023 377-SG24125-GM23
Data transmiterii obiectului: 21.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală reabilitată și dotată (Casa de cultură)	Produs	- 1 instituție culturală reabilitată și dotată (Casa de cultură)	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr 1/17 din 06.03.2024. 4. Vizita în teren. 5. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.05.2024	- 1 instituție culturală reabilitată și dotată (Casa de cultură)
- Numărul de beneficiari direcți: 2 172 locuitori, 9 angajați, 150 persoane care frecventează cercurile culturale	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2 172 locuitori, 9 angajați, 150 persoane care frecventează cercurile culturale	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr 1/17 din 06.03.2024. 4. Vizita în teren. 5. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.05.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 2 172 locuitori, 9 angajați, 150 persoane care frecventează cercurile culturale

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format/serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ la Casa de Cultură, cost 500 lei. -Activități de întreținere și asigurare integritate al Casei de Cultură, sunt asigurate de Primăria Copăceni, care a bugetat în acest sens 10 mii lei. -Periodic la Casa de Cultură se petrec diverse activități culturale la care în medie participă peste 100 de spectatori. -Locuitorii dispun de acces la sala de forță amenajată în cadrul Casei de Cultură, practicînd sportul. -În perspectivă Primăria planifică realizarea auditului energetic pentru Casa de Cultură, cost estimat 50 mii lei. Și ulterior proiectul tehnic pentru realizarea lucrărilor pentru care costul constituie 150 mii lei.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 500 lei;</p> <p>2. Investiția creată va fi întreținută de către primărie în comun cu casa de cultură. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>3. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația Casei de Cultură a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Renovarea sistemului de alimentare cu energie electrică, al Casei de Cultură, inclusiv scena. Dotarea edificiului cu mobilier, tehnică, aparate pentru practicarea sportului.	Renovarea sistemului de alimentare cu energie electrică, scenei și dotarea Casei de Cultură, îmbunătățesc infrastructura pentru activitățile culturale și sportive din comunitate inclusiv au eficientizat energetic instituția. Aceste intervenții sporesc accesul locuitorilor la un spațiu modernizat, favorizând participarea la evenimente culturale și sportive, promovând un stil de viață activ și sănătos. Beneficiari direcți: 2 172 locuitori, 9 angajați, 150 persoane care frecventează cercurile culturale din cadrul Casei de Cultură.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 22.05.2024**