

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SV 24 153 GM23**  
Denumire proiectului: **Renovarea sălii de festivități a clădirii administrative din satul Marianca de Jos**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura

Localitatea proiectului: s. Marianca de Jos, r-nul Ștefan Vodă  
Beneficiar: Primăria s. Marianca de Jos, r-nul Ștefan Vodă  
Bugetul proiectului: 384.208,00 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 380.404,00 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 28.07.2023 393-SV24153-GM23  
Data transmiterii obiectului: 16.11.2023  
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică reabilitată (primăria);	Produs	- 1 Instituție publică reabilitată (primăria);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia Consiliului Local nr. 2/6 din 24.04.2024. 4. Raport post-implementare, prezentat de Primăria Marianca de Jos. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.01.2025	- 1 Instituție publică reabilitată (primăria);
- Numărul de beneficiari direcți: 526 locuitori (192 copii și 334 maturi), 10 angajați ai primăriei, 9 consilieri;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 526 locuitori (192 copii și 334 maturi), 10 angajați ai primăriei, 9 consilieri;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia Consiliului Local nr. 2/6 din 24.04.2024. 4. Raport post-implementare, prezentat de Primăria Marianca de Jos. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.01.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 526 locuitori (192 copii și 334 maturi), 10 angajați ai primăriei, 9 consilieri;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplatizarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea investiției); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format și dotărilor; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea investiției), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, 200 lei cost. 3. Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Marinaca de Jos. 4. Primăria în perioada de durabilitate a proiectului, a renovat acoperișul clădirii și procurat draperii în sala de festivități, cost cca 70 mii lei. 5. În sala de festivități periodic se petrec evenimente comunitare și social-culturale, inclusiv ședințele consiliului local. În holul eficiul administrativ este instalat un panou informativ cu poze de la diverse evenimente.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța dotărilor și investiției realizate;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 200 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 70 mii lei;</p> <p>3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere, primăria a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>În satul Marianca de Jos, unde nu există casă de cultură, va fi renovată sala de festivități din incinta primăriei, prin lucrări de reabilitare a pereților, pardoselii, tavanului, sistemului electric și tâmplăriei. Aceasta va deveni un spațiu adecvat pentru evenimente comunitare, beneficiind direct 526 de locuitori, inclusiv 192 de copii și 334 de adulți, precum și angajații primăriei și consilierii locali. Proiectul va contribui la îmbunătățirea infrastructurii publice și la consolidarea activităților sociale și culturale din localitate.</p>	<p>Renovarea sălii de festivități din incinta Primăriei satului Marianca de Jos oferă în prezent celor 526 de locuitori, dintre care 192 de copii și 334 de adulți, un spațiu modern pentru evenimente culturale, sociale și administrative. Copiii beneficiază de un loc adecvat pentru activități educaționale și culturale, organizate în colaborare cu autoritățile locale și instituțiile din sat, iar cetățenii participă activ la consultări publice, adunări comunitare și sărbători locale. În lipsa unei case de cultură, această sală devine punctul central al vieții comunitare.</p>

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 31.01.2025**