

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 176 DL**
Denumire proiectului: **Alimentarea cu apă a satului Peticeni, raionul Călărași, extinderea rețelelor de apeduct**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: **s. Peticeni, r-nul Călărași**
Beneficiar: **Primăria s. Peticeni, r-nul Călărași**
Bugetul proiectului: **3.258.965,97 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **2.725.428,44 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **# 302-C11176DL-2022**
Data transmiterii obiectului: **20.03.2024**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-6,637 km, de rețele de apeduct construite/reabilitate;	Produs	-6,637 km, de rețele de apeduct construite/reabilitate;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 28.03.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post implementare din data de 28.03.2025	-6,637 km, de rețele de apeduct construite/reabilitate;
-Rata de acces la sistemul de apeduct pentru 261 de gospodării cu 810 de beneficiari, dintre care 3 din 5 agenți economici și 4 din 7 instituții publice, 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de aprovizionare cu apă, construit.	Rezultat	-Rata de acces la sistemul de apeduct pentru 261 de gospodării cu 810 de beneficiari, dintre care 3 din 5 agenți economici și 4 din 7 instituții publice, 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de aprovizionare cu apă, construit.	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 28.03.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post implementare din data de 28.03.2025	-Rata de acces la sistemul de apeduct pentru 261 de gospodării cu 810 de beneficiari, dintre care 3 din 5 agenți economici și 4 din 7 instituții publice, 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de aprovizionare cu apă, construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	La momentul actual sunt conectate 241 de gospodarii, 2 agent economici si 4 institutii publice: centru cultural, primaria Peticeni, biserica din localitate si institutia prescolara. În prezent localitatea este acoperita 100% cu reteaua de apeduct la care urmeaza sa se conecteze si restul gospodariilor. Totodată, primaria Peticeni, beneficiază și de un proiect finanțat prin Programul „Satul European”, ediția II, care vizează construcția unei statii de dezinfectare a apei dupa care va creste calitatea apei. Prin decizia Consiliului Local nr.05/12 din 12.12.2024 a fost aprobat planul de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului implementat din cadrul Programului Național Satul European.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	APL a planificat alocarea din bugetul local a sumei de 5980 de lei pentru elaborarea panoului informativ permanent. CL. Peticeni este proprietarul apeductului finalizat, iar primăria va gestiona activitatea acestuia. APL planifica desemnarea unui angajat auxiliar pentru întreținerea și gestionarea bunului format cu salarizarea din bugetul local si aprobarea 1,0 unități imediat după transmiterea în gestiune.	Instituitia responsabila de gestionarea apeductului este Primaria, Prin decizia Consiliului Local nr.05/08 din 12.12.2024 "Cu privire la aprobarea bugetului primariei Peticeni pe anul 2025 a fost aprobat tariful pentru consumul de apa: -pentru persoane fizice -12 lei 1 m3 de apă, iar pentru persoane juridice- 20 lei pentru 1 m3 de apă (anexa nr.5 la prezenta decizie). A fost aprobat prin decizia CL formarea unei unități de personal (muncitor calificat) responsabila de funcționarea sistemului de apeduct construit. Serviciul nou creat va avea urmatoarele atributii: - Asigurarea achitării costurilor a apeductului finalizat, mijloace financiare din bugetul local APL; - Monitorizarea activității și situației apeductului finalizat , de catre primăria Peticeni; - Elaborarea rapoartelor anuale privind activitatea sistemului de alimentare cu apă din satul Peticeni, raionul Călărași;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	261 de gospodării cu numarul de populatie 810 persoane, dintre care 3 agenti economici și 4 institutii publice, conectate la sistemul de apeduct. Rata de acces la sistemul de apeduct -100%. O localitate cu acces la sistemul de aprovizionare cu apă;	Extinderea rețelelor de apeduct a adus îmbunătățiri semnificative în viața locuitorilor din localitate și în deosebi pe perioada vară-toamnă cind majoritatea fîntinilor seaca si cei peste 60% din locuitori care nu au o alta sursa de alimentare cu apa atit in domeniul casnic (baie, masinci de spalat, ș.a) cit si cel agricol. În total, peste 70% din locuitorii satului beneficiază de apa centralizata.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activitati de mentenanță a investitiei proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 28.03.2025