

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SG 12 422 GM23**
 Denumire proiectului: **Iluminatul public din s.Cozești , r-n Sîngerei**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Cozești, com. Grigorăuța, r-nul Sîngerei
 Beneficiar: Primăria com. Grigorăuța, r-nul Sîngerei
 Bugetul proiectului: 353.813,40 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 350.310,40 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 17.08.2023 056-SG12422-GM23
 Data transmiterii obiectului: 18.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: extindere 3,9 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 44 un.;	Produs	-Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: extindere 3,9 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 44 un.;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului; - Procesul-Verbal la RTL din 18.12.2023; - Act de formare a costurilor investionale nr.101 din 12.03.2024; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 02/06 din 21.06.2024; - Raport anual post-implementare APL nr 325 din 02.07.2025; 2. Vizita de monitorizare ex-post in teren din 02.07.2025; 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 02.07.2025	-Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: extindere 3,9 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 44 un.;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 548 locuitori; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: informație distorsionată (date diferite în pct.2.4 și 2.5) - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 548 locuitori; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: informație distorsionată (date diferite în pct.2.4 și 2.5) - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului; - Procesul-Verbal la RTL din 18.12.2023; - Act de formare a costurilor investionale nr.101 din 12.03.2024; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 02/06 din 21.06.2024; - Raport anual post-implementare APL nr 325 din 02.07.2025; 2. Vizita de monitorizare ex-post in teren din 02.07.2025; 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 02.07.2025	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 548 locuitori; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: informație distorsionată (date diferite în pct.2.4 și 2.5) - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
----------------------------	---------------------	------------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format.</p> <p>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;</p> <p>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format;</p> <p>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format;</p> <p>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;</p> <p>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), daca este cazul;</p>	Conform Notei Informative, aplicantul specifica ca dupa finalizarea proiectului si inregistrarea investitiei in registrele de evidenta, gestionarea serviciului este asigurata de Primaria comunei Grigoreuca in comun cu Consiliul communal. Totodata, s-a elaborat si montat panoului informativ permanent ce va asigura vizibilitatea proiectului si s-a angajat un electrician, responsabil de intretinerea serviciului de iluminat public.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Sistemul de iluminat public va fi transmis in gestiunea Primariei comunei Grigorauca care va asigura sustenabilitatea investitiei prin implicarea unei echipe din cadrul primariei care detine experienta necesara in acest domeniu si va aloca mijloace financiare necesare in acest sens in bugetul local.	APL Grigorauca asigura anual mijloace financiare in bugetul local pentru mentinerea serviciului de iluminat stradal. Pentru consumul de energie electrica in s. Cozesti, pentru anul 2024 au fost planificati si achitati 4859 lei iar pentru anul 2025-8030.74 lei. Pentru mentenanța sistemului de iluminat public, primăria are bugetate 15,5 mii lei. În anul 2024 primăria a contractat servicii de mentenanță a sistemului de iluminat public în sumă de 16700 lei. Totodata, APL Grigorauca a alocat 3660 lei pentru elaborarea panoului informative permanent. In prezent, in statut de implementare in cadrul Programului National SE-2 se afla proiectul de extindere a iluminatului public stradal in satul Petropavlovca din cadrul comunei, pentru care la etapa de elaborare a documentației primaria a cheltuit 47500 lei- cheltuieli necesare pentru elaborarea documentatiei tehnice.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	Ca rezultat al implementării proiectului gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal a crescut cu 10% iar suprafața spațiilor publice acoperită cu iluminat stradal - 3000 m2 Totodata, va scadea numarul accidentelor rutiere si a infractiunilor pe timp de noapte iar gradul de siguranta in timpul deplasarii va creste considerabil.	Ca rezultat al implementării proiectului de instalare a iluminatului public, nivelul de trai al localnicilor din satul Cozesti a crescut creand conditiilor de viata mai sigure pentru 211 de gospodarii si 670 de locuitori ceea ce constituie 80% din localitate. Practic toate suprafetele terenurilor publice au fost iluminate iar locuitorii, in special copiii si virstnicii beneficiaza de conditii sigure si confortabile de deplasare.

Concluzii:

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

03.07.2025