

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **DR 21 683**
Denumire proiectului: **Extinderea grupelor de creșă publice**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: **or. Drochia, r-nul Drochia**
Beneficiar: **Primăria or. Drochia, r-nul Drochia**

Bugetul proiectului: **399.601,89 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **395.645,89 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **5-DR21683-GM23**
Data transmiterii obiectului: **18.12.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică (IET) reabilitată și dotată; - 1 grupă de creșă antepreșcolară amenajată/creată;	Produs	- 1 instituție publică (IET) reabilitată și dotată; - 1 grupă de creșă antepreșcolară amenajată/creată;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 18.12.2023; - Act de formare costuri investitoriale nr. 04 din 18.03.2024; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 3/18 din 29.07.2024; 2. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 02.04.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 02.04.2025	- 1 instituție publică (IET) reabilitată și dotată; - 1 grupă de creșă antepreșcolară amenajată/creată;
- Numărul de beneficiari direcți: 15-20 copii (vârsta 0-3 ani),59 angajați -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 15-20 copii (vârsta 0-3 ani),59 angajați -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 18.12.2023; - Act de formare costuri investitoriale nr. 04 din 18.03.2024; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 3/18 din 29.07.2024; 2. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 02.04.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 02.04.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 15-20 copii (vârsta 0-3 ani),59 angajați -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată IET, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat (grupele- creșe din cadrul IET); 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Realizarea acțiunilor de luare la evidență a bunului format/a serviciului creat, în baza Actului de formare a costului investițional, conform prevederilor HG 1235. 2. Realizarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL APL ,800 lei; 3. Transmiterea în gestiune a bunului format către administrația instituției vizate de Educație timpurie, conform investiției; 4. Asigurarea integrității mobilierului și inventarului achiziționat prin Programul Național "Grupe Creșă-2023"; 5. Realizarea condițiilor tehnice (Desemnarea unui specialist pentru întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Realizarea condițiilor financiare (Alocarea mijloacelor financiare în bugetul local pentru întreținerea bunului format);

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	După finalizarea proiectului întreținerea și gestionarea investiției va fi realizată de către APL Drochia în comun cu administrația grădinitei care va desemna un specialist responsabil de mentenanța bunului. APL la necesitate va aloca mijloace financiare din bugetul local pentru eventualele lucrări de reparații sau dotări.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat din bugetul local, suma de lei; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația grădinitei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Rezultatele implementării proiectului vor asigura servicii modernizate și dezvoltate de îngrijire pentru 15-20 copii de vârstă cuprinsă între 0-3 ani care va facilita creșterea ratei de încadrare în lucru pentru circa 15-20 persoane.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asigurarea oportunităților pentru părinți să revină cât mai curând pe piața muncii după nașterea copilului, prin dezvoltarea sistemului de îngrijire a copiilor în perioada preșcolară și reformarea concediului de îngrijire a copilului; 2. Valorificarea potențialului economic al activităților de îngrijire ca oportunitate de creștere a ratei de ocupare, în particular pentru femei, astfel încât cheltuielile publice pentru serviciile de îngrijire să creeze locuri de muncă, abordând în același timp necesitățile potențialelor grupuri vulnerabile ale populației; 3. Abilitarea economică a femeilor prin promovarea programelor de susținere a antreprenoriatului feminin.

Concluzii: În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 02.04.2025