

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SG 21 708**
Denumire proiectului: **Extinderea grupelor de creșă în IET „Andrieș” din satul Pepeni, raionul Singerei**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: **s. Pepeni, com. Pepeni, r-nul Singerei**
Beneficiar: **Primăria com. Pepeni, r-nul Singerei**
Bugetul proiectului: **367.829,00 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **367.829,00 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **16 – SG21708 - GM23**
Data transmiterii obiectului: **21.02.2024**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 2 grupe creșă din cadrul IET, cu capacitatea de 25 copii, dotate (mobilier, utilaj);	Produs	- 2 grupe creșă din cadrul IET, cu capacitatea de 25 copii, dotate (mobilier, utilaj);	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare - Planul de asigurare durabilitate din 3/4 din 06.06.2024 - Interviu cu beneficiarul final. - Actul de constatare a costurilor investiționale, Nr.12 din 18.03.2024. - Nota informativă prezentată de APL privind acțiunile de sustenabilitate.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 02.07.2025	În prezent, dotările realizate prin proiect sunt utilizate în asigurarea procesului educațional pentru grupele existente din cadrul IET „Andrieș”. Conform constatărilor din cadrul vizitei de monitorizare post-implementare, Primăria Pepeni asigură că în vara anului 2025 va iniția procesul de deschidere a grupelor de creșă în cadrul IET „Andrieș” din comuna Pepeni.
- Numărul de beneficiari direcți: 25 copii; 42 angajați -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 25 copii; 42 angajați -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare - Planul de asigurare durabilitate din 3/4 din 06.06.2024 - Interviu cu beneficiarul final. - Actul de constatare a costurilor investiționale, Nr.12 din 18.03.2024. - Nota informativă prezentată de APL privind acțiunile de sustenabilitate.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 02.07.2025	- Numărul de beneficiari direcți: anul 2023-2024: 166 copii încadrați la grădiniță; anul 2024-2025: 154 copii. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată IET, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat (grupele- creșe din cadrul IET); 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Realizarea acțiunilor de luare la evidentă a bunului format/a serviciului creat, în baza Actului de formare a costului investițional, conform prevederilor HG 1235. 2. Realizarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Transmiterea în gestiune a bunului format către administrația instituției vizate de Educație timpurie, conform investiției; 4. Asigurarea integrității mobilierului și inventarului achiziționat prin Programul Național ”Grupe Creșă-2023”; 5. Realizarea condițiilor tehnice (Desemnarea unui specialist pentru întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Realizarea condițiilor financiare (Alocarea mijloacelor financiare în bugetul local pentru întreținerea bunului format);

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I ;</p> <p>2. Desemnarea de către administrația IET a unui specialist responsabil de mentenanța bunului format/serviciului creat/Grădiniței- Creșă , dotate cu mobilier și inventar.</p>	<p>1. Pentru operaționalizarea investiției realizate, beneficiarul final se angajează să aloce anual, la necesitate, resurse financiare din bugetul local. Astfel, pentru anul 2025, au fost bugetate aproximativ 500,0 mii lei pentru reparații curente la grădinița de copii și instalarea unui pavilion și pavarea curții, iar circa 470,0 mii lei sunt prevăzuți pentru construcția sistemului de canalizare al grădiniței.;</p> <p>2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația gradinitei dispune de personal auxiliar angajat. Alte structuri noi nu vor fi create;</p> <p>3. Pentru plasarea elementelor de vizibilitate au sunt planificate 1,0 mii lei, Primăria fiind în proces de confecționare a plăcuței informative permanente cu ulterioara instalare;</p> <p>4. Conform constatărilor din cadrul vizitei de monitorizare post-implementare, Primăria Pepeni asigură că în vara anului 2025 va iniția procesul de deschidere a grupelor de creșă în cadrul IET „Andrieș” din comuna Pepeni.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Prin proiect, se dezvoltă baza materială a instituției prin dotarea cu mobilier și echipamente necesare desfășurării procesului educațional, fapt ce va facilita deschiderea de noi grupe de creșă și va îmbunătăți condițiile de educație pentru grupele existente. Beneficiari direcți 25 de copii și 42 de angajați din cadrul IET „Andrieș”.</p>	<p>Proiectul a contribuit la îmbunătățirea accesului copiilor din comuna Pepeni la educația timpurie, prin dotarea instituției cu mobilier și echipamente moderne. Investiția asigură desfășurarea unui proces educațional conform standardelor și curriculei. Beneficiari direcți ai proiectului sunt circa peste 150 copii încadrați anual la grădinița „Andrieș”.</p>

Concluzii: În urma implementării proiectului, este îmbunătățit procesul educațional din cadrul IET „Andrieș”.
 Bunurile și dotările efectuate prin proiect sunt funcționale și întreținute în mod corespunzător.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 02.07.2025