

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **ED 21 39 GM23**
Denumire proiectului: **O școală modernă - un viitor prosper**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Gașpar, r-nul Edineț
Beneficiar: Primăria s. Gașpar, r-nul Edineț
Bugetul proiectului: 422.380,19 lei
Suma finanțată din FNDRL: 411.817,19 lei
Data semnării contractului de finanțare: 09.08.2023 095-ED21039-GM23
Data transmiterii obiectului: 06.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică reabilitată și dotată (Gimnaziu); - Suprafața ușilor și ferestrelor montate: 8,36 m.p.; - Suprafața pardoselilor renovate: 81 m.p.; - Suprafața tavanului renovat: 81 m.p.; - Suprafața pereților tencuiți: 92 m.p.; - 1 set de mobilier specific (pentru clasa de chimie și biologie), achiziționat; - 1 set de utilaj specific pentru clasa de chimie și biologie, achiziționat.	Produs	- 1 Instituție publică reabilitată și dotată (Gimnaziu); - Suprafața ușilor și ferestrelor montate: 8,36 m.p.; - Suprafața pardoselilor renovate: 81 m.p.; - Suprafața tavanului renovat: 81 m.p.; - Suprafața pereților tencuiți: 92 m.p.; - 1 set de mobilier specific (pentru clasa de chimie și biologie), achiziționat; - 1 set de utilaj specific pentru clasa de chimie și biologie, achiziționat.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Raportul post-implementare prezentat de APL. 4. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post implementare din 19.02.2025	- 1 Instituție publică reabilitată și dotată (Gimnaziu); - Suprafața ușilor și ferestrelor montate: 8,36 m.p.; - Suprafața pardoselilor renovate: 81 m.p.; - Suprafața tavanului renovat: 81 m.p.; - Suprafața pereților tencuiți: 92 m.p.; - 1 set de mobilier specific (pentru clasa de chimie și biologie), achiziționat; - 1 set de utilaj specific pentru clasa de chimie și biologie, achiziționat.
- Numărul de beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite: 105 elevi (46 fete, 59 băieți), 13 cadre didactice, 6 persoane personal auxiliar nedidactic	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite: 105 elevi (46 fete, 59 băieți), 13 cadre didactice, 6 persoane personal auxiliar nedidactic	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Raportul post-implementare prezentat de APL. 4. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post implementare din 19.02.2025	- Numărul de beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite: 105 elevi (46 fete, 59 băieți), 13 cadre didactice, 6 persoane personal auxiliar nedidactic

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a investiției către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a echipamentelor și bunurilor; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunurilor și echipamentelor);	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Mentenanța investiției este asigurată de Gimnaziul „Viorel Prisăcaru” din localitatea Gașpar. 4. Dotările achiziționate sunt utilizate pentru desfășurarea orelor de chimie și biologie în cadrul gimnaziului, conform curriculumului școlar.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unei persoane responsabile pentru mentenanța investiției; 3. Mentenanța investiției urmînd a fi asigurată de Gimnaziul „Viorel Prisăcaru” din Gașpar.	1. Investiția creată este întreținută de către primărie și gimnaziu. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația Gimnaziului a desemnat un specialist responsabil. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Proiectul vizează renovarea și dotarea cabinetului de chimie și biologie, inclusiv a laboratorului, din cadrul Gimnaziului din localitatea Gașpar, prin reabilitarea și modernizarea spațiului de învățare. Lucrările includ montarea ușilor și ferestrelor, renovarea pardoselilor, tavanului și pereților, iar dotările constau în mobilier și echipamente specifice pentru desfășurarea orelor de chimie și biologie.	Renovarea și dotarea cabinetului și laboratorului de chimie și biologie, contribuie la îmbunătățirea calității educației pentru 105 elevi, oferindu-le un mediu modern pentru învățare practică. Proiectul sprijină activitatea celor 13 cadre didactice de la gimnaziu, facilitând desfășurarea lecțiilor conform curriculumului și creșterea interesului elevilor pentru educație.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare**19.02.2025**