

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **GL 21 419 GM23**
 Denumire proiectului: **Dotarea cu mobilier a grădiniței renovate din satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni
 Beneficiar: Primăria s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni
 Bugetul proiectului: 347.880,00 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 347.880,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 11.08.2023 - 098–GL21419-GM23
 Data transmiterii obiectului: 12.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator | Tip | Valoarea planificată | Metoda de măsurare a indicatorului | Data măsurării | Valoarea efectivă |
|---|----------|---|---|--|---|
| - 1 Instituție publică dotată (grădiniță de copii); | Produs | - 1 Instituție publică dotată (grădiniță de copii); | 1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 4/2 din 09.07.2024. 4. Actul de constatare a costului investițional Nr. 99 din 12.03.2024. 5. Proces verbal de recepție a bunurilor Nr.2 din 12.12.2023. 6. Nota informativă APL privind acțiunile post-implementare, nr. 02 din 11.06.2025. | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 11.06.2025 | - 1 Instituție publică dotată (grădiniță de copii); |
| - Numărul de beneficiari direcți: 72 copii, 20 angajați (12 cadre didactice, 8 lucrători auxiliari); 35 copii de vîrstă antepreșcolară | Rezultat | - Numărul de beneficiari direcți: 72 copii, 20 angajați (12 cadre didactice, 8 lucrători auxiliari); 35 copii de vîrstă antepreșcolară | 1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 4/2 din 09.07.2024. 4. Actul de constatare a costului investițional Nr. 99 din 12.03.2024. 5. Proces verbal de recepție a bunurilor Nr.2 din 12.12.2023. 6. Nota informativă APL privind acțiunile post-implementare, nr. 02 din 11.06.2025. | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 11.06.2025 | - Numărul de beneficiari direcți: 72 copii, 20 angajați (12 cadre didactice, 8 lucrători auxiliari); 35 copii de vîrstă antepreșcolară |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate | Aspecte planificate | Aspecte efective |
|---|---|--|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului | 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunurilor achiziționate către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunurilor din dotare; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunurilor achiziționate; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea investiției; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea investiției, dacă este cazul; | Conform notei informative nr. 02 din 11.06.2025, API specifică următoarele acțiuni de sustenabilitate: 1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. Toate bunurile procurate au fost transmise în gestiune administrației grădiniței de copii „Albinuța”. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cost 575 lei; 3. Gestiunea și întreținerea investiției este asigurată de Administrația și personalul angajat al Grădiniței de copii „Albinuța”, la necesitate vor fi alocate resurse financiare pentru întreținere periodică; 4. Grădinița de copii dispune de buget anual care cuprinde și compartimente pentru menenanță și dezvoltare, pentru anul 2025 bugetul instituției este de 4227,7 mii lei; |

| | | |
|---|--|--|
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului | <p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil pentru mentenanța bunurilor achiziționate;</p> | <p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1000 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local la necesitate; Pentru anul de gestiune 2024 au fost alocate 25 000 lei;</p> <p>3. Investiția creată a fost transmisă în gestiune către administrația gradinitei, dar va fi întreținută și de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p> |
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare | <p>Prin proiect se asigură dotarea cu mobilier și utilitățile necesare pentru blocul destinat grădiniței de copii din satul Fundurii Vechi, rezultat al reparației și resistemizării etajului I al gimnaziului pentru amplasarea grădiniței. Investiția permite funcționalizarea spațiului și încadrarea a 72 de copii preșcolari și 35 antepreșcolari, contribuind la îmbunătățirea condițiilor educaționale, inclusiv a 20 de angajați ai IET.</p> | <p>Proiectul a permis extinderea grădiniței existente din Fundurii Vechi, unde capacitatea spațiului vechi era limitată și nu permitea încadrarea tuturor copiilor. Prin reabilitarea primului etajului I al gimnaziului care nu era utilizat anterior și care a fost transformat în noul bloc al grădiniței (acțiunea realizată prin Programul Satul European I) și dotarea noului bloc cu mobilier prin Programul Satul European Expres, grădinița funcționează acum într-un spațiu extins și adecvat, asigurând accesul la educație timpurie pentru 72 de copii preșcolari și 23 de copii de vârstă antepreșcolară. Astfel, s-au îmbunătățit semnificativ condițiile de educație și muncă inclusiv și pentru angajații instituției.</p> |

Concluzii:

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;
- Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

11.06.2025