

**Raport de monitorizare ex- post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **BL 23 24 GM23**  
 Denumire proiectului: **Acces la cultură pentru locuitorii din s. Elizaveta**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Elizaveta, mun. Bălți  
 Beneficiar: Primăria s. Elizaveta, mun. Bălți  
 Bugetul proiectului: 423.479,04 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 418.553,77 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: 25.08.2023 236-BL23024-GM23  
 Data transmiterii obiectului: 01.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată; - 671 m.p de cale pietonală de acces și platformă pietonală (suar) către instituția culturală (casa de cultură), amenajate;	Produs	- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată; - 671 m.p de cale pietonală de acces și platformă pietonală (suar) către instituția culturală (casa de cultură), amenajate;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitoriale din Nr.158 din 13.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 282 din 30.07.2025 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 31.07.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 31.07.2025	- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată; - 671 m.p de cale pietonală de acces și platformă pietonală (suar) către instituția culturală (casa de cultură), amenajate;
- Numărul de beneficiari finali: 3311 persoane;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali: 3311 persoane;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitoriale din Nr.158 din 13.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 282 din 30.07.2025 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 31.07.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 31.07.2025	- Numărul de beneficiari finali: 3311 persoane;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	-Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, fiind instalate 2 plăcuțe informative permanente; -Bunurile formate (căile de acces) au fost luate la evidență și sunt transmise în gestiunea Casei de Cultură, fiind întreținute de personalul auxiliar. -În spațiul reabilitat se desfășoară periodic activități culturale, inclusiv Hramul satului, iar APL a instalat acces gratuit la internet Wi-Fi pentru a încuraja utilizarea spațiului de către comunitate. -APL intenționează să eficientizeze energetic și să reabiliteze complet Casa de Cultură, fiind în proces de identificare a surselor de finanțare necesare.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 4650 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca anual mijloace financiare din bugetul local;</p> <p>3. Investiția este întreținută de către primărie, dar transmisă în gestiune către administrația Casei de cultură. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația Casei de cultură a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	Amenajate căi de acces pietonal/scuar la Casa de Cultură, pe o suprafață totală de 671 m <sup>2</sup> . Aceste lucrări facilitează accesul celor 3.311 locuitori la activitățile culturale desfășurate în instituție.	Proiectul a asigurat accesul sigur pentru toate categoriile de persoane, inclusiv cele cu mobilitate redusă, prin pavarea căilor de acces și eliminarea barierelor fizice din zona de intrare a Casei de Cultură. Spațiul reabilitat este utilizat constant pentru evenimente comunitare, contribuind la coeziunea socială și implicarea activă a celor peste 500 de beneficiari direcți și a celor 3311 locuitori ai satului Elizaveta.

**Concluzii:**

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

31.07.2025