

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **DN 23 556 GM23**
 Denumire proiectului: **Amenajarea zonei pentru copii în Grădinița-Creșă "Ghiocel" din s. Baraboi, r-nul Dondușeni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Baraboi, r-nul Dondușeni
 Beneficiar: Primăria s. Baraboi, r-nul Dondușeni
 Bugetul proiectului: 433.674,84 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 429.381,03 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 23.08.2023 345-DN23556-GM23
 Data transmiterii obiectului: 14.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement (inclusiv 1 teren de joacă), din cadrul instituției publice (grădiniței de copii), amenajată.	Produs	- 1 zonă de agrement (inclusiv 1 teren de joacă), din cadrul instituției publice (grădiniței de copii), amenajată.	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 14.12.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale nr. 271 din 15.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 6/11 din 12.12.2024 ; - Raport anual post-implementare nr. 44 din 12.08.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 13.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post implementare din 13.08.2025	- 1 zonă de agrement (inclusiv 1 teren de joacă), din cadrul instituției publice (grădiniței de copii), amenajată.
- Numărul de beneficiari direcți: 360 copii (76 de la grădiniță), 20 angajați	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 360 copii (76 de la grădiniță), 20 angajați	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 14.12.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale nr. 271 din 15.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 6/11 din 12.12.2024 ; - Raport anual post-implementare nr. 44 din 12.08.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 13.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post implementare din 13.08.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 360 copii (76 de la grădiniță), 20 angajați

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar (Decizie 5/1 din 13.09.2024); - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 700 lei; - Responsabil de mentenanța investiției este Primăria și administrația grădiniței. - În anul curent din resurse proprii ale APL, se crează încă o cale de acces către un pavilion al grădiniței.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format;	Investitia a fost transmisa în gestiunea gradinitei-creșă Ghiocel care asigură întreținerea și mentenanța bunurilor, fiind stabilit un program de întreținere zilnică și lunară. Totodată, a fost desemnat un muncitor auxiliar responsabil de identificarea eventualelor deteriorări și de efectuarea reparațiilor minore pentru înlăturarea acestora. Pentru asigurarea vizibilității proiectului, APL a elaborat și mplasat placuta informativă permanentă.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Implementarea proiectului prevede îmbunătățirea infrastructurii din curtea gradinitei-creșă din s. Baraboi și anume pavarea căii de acces proximală instituției, fapt ce va reduce riscul de accidente pentru cei 350 copii și părinții acestora și construirea unui complex de joacă modern și sigur ce va oferi copiilor un spațiu pentru joacă și socializare contribuind astfel la dezvoltarea lor fizică și emoțională.	Urmare a implementării proiectului, cei 80 de copii dispun de un spațiu de joacă și socializare în aer liber sigur și modern contribuind la dezvoltarea armonioasă a acestora iar părinții, precum și angajații instituției beneficiază de acces îmbunătățit și sigur spre gradinită.

Concluzii:

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

14.08.2025