

**Raport de monitorizare ex-post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **S 11 161 DL**
Denumire proiectului: **Extinderea rețelelor de apeduct din satul Hagichioi, comuna Albota de Jos, raionul Taraclia**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: **s. Hagichioi, com. Albota de Jos, r-nul Taraclia**
Beneficiar: **Primăria com. Albota de Jos, r-nul Taraclia**
Bugetul proiectului: **2.748.710,99 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **2.748.710,99 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **# 459-S11161DL-2022**
Data transmiterii obiectului: **29.05.2024**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 4,6 km de rețea de apeduct construit; - 1 stație de pompare a apei construiată; - 63 bransamente construite(63 buc); din 92 setate	Produs	- 4,6 km de rețea de apeduct construit; - 1 stație de pompare a apei construiată; - 63 bransamente construite (63 buc); din 92 setate	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitionale, Nr. 437 din 05.09.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, din data de 08.08.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 08.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 08.08.2025	- 4,6 km de rețea de apeduct construit; - 1 stație de pompare a apei construiată; - 63 bransamente construite(63 buc); din 92 setate
Conectare la sistemul de alimentare cu apa a 79 de gospodarii cu o populație de 307 locuitori. Nota: conform deciziei CTEM, ONDRL se diminueaza numărul de gospodării (29 gospodării), care vor fi conectate ulterior la sistemul de apeduct construit;	Rezultat	Conectare la sistemul de alimentare cu apa a 79 de gospodarii cu o populație de 307 locuitori. Nota: conform deciziei CTEM, ONDRL se diminueaza numărul de gospodării (29 gospodării), care vor fi conectate ulterior la sistemul de apeduct construit;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitionale, Nr. 437 din 05.09.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, din data de 08.08.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 08.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 08.08.2025	Conectare la sistemul de alimentare cu apa a 79 de gospodarii cu o populație de 307 locuitori. Nota: conform deciziei CTEM, ONDRL se diminueaza numărul de gospodării (29 gospodării), care vor fi conectate ulterior la sistemul de apeduct construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplanarea panoului informativ, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);	-APL întreprinde măsuri de asigurare a vizibilității proiectului, fiind în proces de actualizare cu ulterioara instalare a panoului informativ permanent, cost planificat 1,25 mii lei -Gestiunea investiției este delegată Întreprinderii Municipale „Apă Albota” care dispune de resursele necesare în acest sens. -Anual pentru întreținerea sistemului de apeduct creat în localitatea Hagichioi, sunt alocate 10,0 mii lei. -Gospodăriile din localitatea Hagichioi au fost bransate la sistemul de apeduct creat, rata de acces în prezent constituind cca 100%.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi întreprinse măsuri de către beneficiar de preluare a investiției conform legislației. -Va fi delegată gestiunea și întreținerea investiției Întreprinderii Municipale „Apă Albota”. -Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ.	-Gestiunea investiției este delegată Întreprinderii Municipale „Apă Albota” care dispune de resursele necesare în acest sens. -Anual pentru întreținerea sistemului de apeduct creat în localitatea Hagichioi, sunt alocate 10,0 mii lei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul are drept obiectiv construirea a 4,6 kilometri de rețea de alimentare cu apă în localitatea Hagichioi cu bransarea consumatorilor, precum și construcția unei stații de pompare.	Implementarea proiectului a asigurat accesul locuitorilor din Hagichioi la apă potabilă sigură, eliminând necesitatea parcurgerii zilnice a kilometrilor pentru aprovizionare, deoarece anterior în localitate nu a fost sistem de apeduct. Rețeaua de 4,6 km și stația de pompare construite au îmbunătățit considerabil condițiile de trai și sănătatea comunității.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul asigură operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 08.08.2025