

**Raport de monitorizare post-implementare
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **RZ 23 662 GM23**
 Denumire proiectului: **Construcția Scenei de Vară din satul Peciște, raionul Rezina**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Peciște, r-nul Rezina
 Beneficiar: Primăria s. Peciște, r-nul Rezina
 Bugetul proiectului: 452.277,74 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 447.777,74 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 22.08.2023 205-RZ23662-GM23
 Data transmiterii obiectului: 30.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement (parc), amenajată; - 1 scenă de vară construită;	Produs	- 1 zonă de agrement (parc), amenajată; - 1 scenă de vară construită;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Dosarul Proiectului. 4. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 14.01.2025	- 1 zonă de agrement (parc), amenajată; - 1 scenă de vară construită;
- Numărul de beneficiari direcți: 1900 locuitori, inclusiv 389 copii (până la 16 ani);	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1900 locuitori, inclusiv 389 copii (până la 16 ani);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Dosarul Proiectului. 4. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 14.01.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 1900 locuitori, inclusiv 389 copii (până la 16 ani);

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la costul investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea investiției, dacă este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la costul investițional. - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, la moment este în proces de actualizare a panoului informativ cu ulterioara instalare conform recomandărilor. - Mentenanța și întreținerea scenei de vară este asigurată de Primăria Peciște și Casa de Cultură din localitate. - Este pavată platforma din fața scenei de vară create. - La scena de vară creată periodic se petrec evenimente social-culturale în aer liber.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format;	1. Investiția creată este întreținută de către primărie și casa de cultură. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, Primăria a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Construcția scenei de vară în pacrul central din satul Peciște, care va facilita desfășurarea evenimentelor culturale în aer liber.	Construcția scenei de vară în pacrul central din satul Peciște, facilitează desfășurarea evenimentelor culturale în aer liber în localitate: (festivaluri, concerte, spectacole, film etc.). Casa de Cultură din localitate inclusiv desfășoară acțiuni culturale la scena de vară. Beneficiari direcți: 1900 locuitori, inclusiv 389 copii (până la 16 ani).

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.
Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

14.01.2025