

Anexa nr. 2.3.1

Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului:

N11199 DL

Denumire proiectului:

Extinderea sistemului de alimentare cu apă din orașul Lipcani, raionul Briceni

Domeniul și măsura de intervenție:

1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale

Măsura

1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului:

or. Lipcani, r-nul Briceni

Beneficiar:

Primăria or. Lipcani, r-nul Briceni

Bugetul proiectului:

4.564.370,32 lei

Suma finanțată din FNDRL:

4.518.684,66 lei

Data semnării contractului de finanțare:

22-N11199DL-2022

Data transmiterii obiectului:

19.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 10,119 km rețele exterioare de alimentare cu apă, construite (Zona 1); - 330 conectări Zona 1, - 143 conectări Zona 2 - 1 castel de apă (V-50 m3) Platforma construit; - 1 stație de pompare a apei SP-1 construită. - Amenjarea teritoriului (Platformele A, B, D);	Produs	- 10,119 km rețele exterioare de alimentare cu apă, construite (Zona 1); - 330 conectări Zona 1, - 143 conectări Zona 2 - 1 castel de apă (V-50 m3) Platforma construit; - 1 stație de pompare a apei SP-1 construită. - Amenjarea teritoriului (Platformele A, B, D);	1. Analiza documentară : -Cererea de Finanțare; - Proces Verbat la RTL din 19.10.2023; - Act de constatare costuri nr. 207 din 16.11.2023; 2. Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 4/7 din 02 08 2024; 3. Nota informativa cu acțiuni realizate, nr. 107 din 25.06.2024; 4. Rapost anual port-implementare nr. 184 din 19.11.2025. 5. Vizite în teren; 6. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 27.06.2024 Vizita de monitorizare ex-post din 19.11.2025	- 10,119 km rețele exterioare de alimentare cu apă, construite (Zona 1); - 225 conectări Zona 1, - 26 conectări Zona 2 - 1 castel de apă (V-50 m3) Platforma construit; - 1 stație de pompare a apei SP-1 construită. - Amenjarea teritoriului (Platformele A, B, D);
- 738 gospodării cu 1680 locuitori cu acces la sistem de alimentare cu apă construit; - 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit	Rezultat	- 738 gospodării cu 1680 locuitori cu acces la sistem de alimentare cu apă construit; - 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit	1. Analiza documentară : -Cererea de Finanțare; - Proces Verbat la RTL din 19.10.2023; - Act de constatare costuri nr. 207 din 16.11.2023; 2. Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 4/7 din 02 08 2024; 3. Nota informativa cu acțiuni realizate, nr. 107 din 25.06.2024; 4. Rapost anual port-implementare nr. 184 din 19.11.2025. 5. Vizite în teren; 6. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 27.06.2024 Vizita de monitorizare ex-post din 19.11.2025	- 738 gospodării cu 1680 locuitori cu acces la sistem de alimentare cu apă construit; - 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate

Aspecte planificate

Aspecte efectiv

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Primăria a asigurat acțiuni de vizibilitate a proiectului prin instalarea unui panou informativ permanent; - Sistemul de apeduct construit este transmis în gestiune ÎM „Comprod-Lipcani” conform Deciziei CL nr. 6/2 din 18.08.2023. - Pe parcursul perioadei de durabilitate, APL a alocat mijloace financiare în suma de 45000 lei, în scopul înlocuirii unei pompe de apă. - În scopul sustenabilitatii si dezvoltarii proiectului, APL Lipcani a elaborat proiectul tehnic de extinderea sistemului de apeduct cu 8,5 km, cu conectarea sectoarelor individuale fiind pentru moment la etapa de identificare a surselor de finantare.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ. -Va fi transmis în gestiune sistemul de apeduct construit către Întreprindere Municipală. -APL va planifica resurse pentru mentenanță și dezvoltarea sistemului de apeduct.	- Sistemul de apeduct construit a fost transmis în gestiune ÎM „Comprod-Lipcani”. - Pentru a asigura vizibilitatea proiectului APL a elaborat si amplasat panoul informativ permanent pentru care au fost planificate mijloace financiare în suma de 6,3 mii lei, conform PAD. - În vederea creșterii debitul sondei arteziene, sistemul de apeduct a fost conectat la o sonda de rezerva. - În scopul sustenabilitatii si dezvoltarii proiectului, APL Lipcani a elaborat un proiect tehnic si este în proces de identificare a surselor de finantare pentru de extinderea cu 8,5 km a sistemului de apeduct, inclusiv cu conectarea sectoarelor individuale.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul de extindere a sistemului de alimentare cu apă din orașul Lipcani, raionul Briceni, va contribui semnificativ la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. Prin construirea a 10,119 km de rețele exterioare și realizarea a 251 conectări, locuitorii din Zonele 1 și 2 ale orașului Lipcani, vor avea acces la apă potabilă sigură și constantă. De asemenea, construcția unui castel de apă cu o capacitate de 50 m³ și a unei stații de pompare va asigura o distribuție eficientă a apei în întreaga localitate. Amenajarea platformelor A, B și D va îmbunătăți infrastructura locală și va crea condiții mai bune pentru comunitate. În total, 738 de gospodării, adică 1680 de locuitori, vor beneficia direct de noul sistem de alimentare cu apă, ceea ce va reduce riscurile de boli și va crește confortul zilnic.	Ca urmare a implementării proiectului, gradul de acoperire a localității cu sistem de apeduct a crescut cu 35%. Pentru moment din cele 380 de gospodarii planificate, 212 gospodarii beneficiaza de acces sigur și constant la apă potabilă. Confortul și calitatea vieții s-au îmbunătățit semnificativ, locuitorii având acum posibilitatea de a desfășura activitățile zilnice fără dificultăți legate de lipsa apei. De asemenea, infrastructura modernizată sprijină activitățile economice locale, creând un mediu favorabil pentru dezvoltarea economiei. APL Lipcani dezvoltă sistemul de apeduct prin depunerea proiectelor pentru extindere la fondurile naționale existente.
Concluzii:	În perioada 2023–2025, Primăria Lipcani a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European” - ediția 2022. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității. Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.	
Serviciul evaluare ex-post și raportare		
Data 19.11.2025		