

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 21 34 DL**
Denumire proiectului: **Renovarea Grădiniței de copii „Alunelul” din satul Vertiujeni, raionul Florești**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**
Localitatea proiectului: **s. Vertiujeni, r-nul Florești**
Beneficiar: **Primăria s. Vertiujeni, r-nul Florești**
Bugetul proiectului: **2.873.324,88 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **2.873.324,88 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **# 155-N21034DI-2022**
Data transmiterii obiectului: **08.06.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție educațională (Grădiniță)reconstruită, - 1 clădire cu fațada renovată S=609 m2, 1040m2 de pereți reparați interior	Produs	- 1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, - 1 clădire cu fațada renovată S=609 m2, 1040m2 de pereți reparați interior	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 08.06.2023; - Act de constatare a costurilor investitionale nr. 102din 10.08.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr.07/08 din 08.12.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate în perioada post-implementare nr. 299 din 05.06.2024; - Raport anual post-implementare din 03.12.2025; 2. Vizite în teren; 3. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 30.05.2024 Vizita de monitorizare ex-post-din data de 03.12.2025	- 1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, - 1 clădire cu fațada termoizolată S=609 m2, 1040m2 de pereți reparați interior
Acces îmbunătățit pentru 135 copii și 24 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 135 copii și 24 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilată;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 08.06.2023; - Act de constatare a costurilor investitionale nr. 102din 10.08.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr.07/08 din 08.12.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate în perioada post-implementare nr. 299 din 05.06.2024; - Raport anual post-implementare din 03.12.2025; 2. Vizite în teren; 3. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 30.05.2024 Vizita de monitorizare ex-post-din data de 03.12.2025	Acces îmbunătățit pentru 135 copii și 24 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional;</p> <p>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;</p> <p>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format;</p> <p>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format);</p> <p>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);</p> <p>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, dacă este cazul;</p>	<p>- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional</p> <p>- Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panou informativ- cost 3000 lei;</p> <p>- APL Vertiujeni în comun cu administrația grădiniței este responsabilă de gestiunea și menținerea în stare funcțională a intervențiilor efectuate.</p> <p>- Pe parcursul perioadei de durabilitate, în vederea bunei funcționari a rețelei electrice și asigurării puterii necesare edificiului, APL Vertiujeni a investit din bugetul local 186,7 mii lei pentru a instala cablu sîb de putere înaltă de la punctul de transformare pînă la grădiniță.</p> <p>- Au fost alocate mijloace financiare din buget pentru procurarea unei hote profesionale pentru bucatarie si pentru asigurarea igienizarii si asigurarii intretinerii curateniei.</p>	
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ- cost estimativ 3000 lei conform PAD;</p> <p>-Va fi asigurată întreținerea grădiniței fiind alocate mijloace financiare din bugetului local, cca 9 mii lei anual;</p> <p>- Personalul angajat și administrația grădiniței va fi responsabilă de gestionarea bunurilor și menținerea în stare corespunzătoare;</p>	<p>-APL Vertiujeni în comun cu administrația grădiniței este responsabilă de mentenanță și menținerea în stare funcțională a intervențiilor efectuate.</p> <p>- Primaria a întreprins masuri pentru a îmbunătăți funcționarea rețelei electrice instaland cablu sîb de putere înaltă de la punctul de transformare pînă la grădiniță, cheltuieli suportate din bugetul local, în sumă de 185.7 mii lei.</p> <p>- Au fost alocate resurse financiare din bugetul local în suma de 50,0 mii lei pentru procurarea unei hote profesionale pentru bucataria institutiei.</p> <p>- Pentru cheltuieli de intretiere, curatenie si igienizare, din buget au fost alocate 21,0 mii lei.</p>	
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Prin reconstrucția grădiniței și termoizolarea clădirii, se vor crea condiții optime pentru educația și dezvoltarea a 135 de copii și asigura un mediu prielnic de muncă pentru 24 lucrători. Pereții reparați și fațada termoizolată contribuie la un mediu interior sănătos și eficient energetic, reducând costurile de întreținere. Localitatea beneficiază de o grădiniță modernizată, ceea ce îmbunătățește calitatea vieții locuitorilor și atractivitatea zonei.</p>	<p>Prin reconstrucția grădiniței și termoizolarea clădirii, 135 de copii și 24 de lucrători beneficiază de condiții moderne și sigure pentru educație și muncă. Schimbarea sistemului electric învechit și suplimentarea cu cablu SIP de la punctul de transformare asigură acum o alimentare electrică stabilă și suficientă, eliminând riscul de întreruperi. Pereții reparați și fațada termoizolată contribuie la un mediu interior sănătos și eficient energetic, ceea ce reduce considerabil costurile de întreținere. Renovările interioare au adus un confort sporit și un mediu de învățare plăcut pentru copii. Localitatea beneficiază de o grădiniță modernizată, ceea ce îmbunătățește calitatea vieții locuitorilor și atractivitatea zonei.</p>	
Concluzii:	<p>În perioada 2023–2025, Primăria Vertiujeni în comun cu administrația IET "Alunelul" a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European” - ediția 2022. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>		
Serviciul evaluare ex-post și raportare			
Data 03.12.2025			