

**Raport de monitorizare post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **S 21 318 DL**
Denumire proiectului: **Reconstrucția sălii sportive a Gimnaziului din satul Cairaclia, raionul Taraclia**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**
Localitatea proiectului: **s. Cairaclia, r-nul Taraclia**
Beneficiar: **Primăria s. Cairaclia, r-nul Taraclia**
Bugetul proiectului: **1.200.979,16 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **1.200.979,16 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **# 197-S21318DL-2022**
Data transmiterii obiectului: **19.06.2024**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, (Gimnaziu) reabilitată; - 365 m2 de suprafață , sala de sport al liceului, reparată; -246 m2 pereti termoizolati	Produs	- 1 instituție publică, (Gimnaziu) reabilitată; - 365 m2 de suprafață , sala de sport al liceului, reparată; -246 m2 pereti termoizolati	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 19.06.2024; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 342 din 17.07.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Raport anual post-implementare nr. 02/1-37-149 din 06.08.2024, prezentat de APL 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 08.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 08.08.2025	- 1 instituție publică, (Gimnaziu) reabilitată; - 365 m2 de suprafață , sala de sport al liceului, reparată; -246 m2 pereti termoizolati
- Acces îmbunătățit pentru 113 elevi și 15 profesori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 113 elevi și 15 profesori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 19.06.2024; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 342 din 17.07.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Raport anual post-implementare nr. 02/1-37-149 din 06.08.2024, prezentat de APL 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 08.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 08.08.2025	- Acces îmbunătățit pentru 113 elevi și 15 profesori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului fiind în proces instalarea unui panou informativ, costul panoului 650 lei. - Responsabilă de mentenanța investiției este directoarea gimnazialui. - Pentru mentenanța investiției si reparatii curente, au fost alocate mijloace financiare din bugetul APL .

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Dupa finalizarea proiectului, investitia va fi preluata la evidenta de Primarie iar ulterior, va transmite în gestiune bunul format către administrația gimnaziului, care va asigura mentenanța și integritatea acestuia prin alocarea mijloacelor financiare din bugetul institutiei. Va fi desemnat un responsabil tehnic care va monitoriza si, la necesitate va efectua lucrari de reparatie necesare pentru a asigura functionalitatea durabila a salii sportive. Totodata, APL planifica alocarea a 3000 lei pentru campanii de informare a locuitorilor – elaborarea brosurilor, publicarea articolelor in ziar, organizarea evenimentului de deschidere a salii sportive. Pentru asigurarea vizibilitatii proiectului, a fost elaborate placuta informativa permanenta costul careia constituie 650 lei.	Dupa finalizarea lucrarilor, responsabil de mentenanta bunului este directoarea gimnaziului care in comun cu profesorul de sport impreuna cu personalul tehnic monitorizeaza strarea instalatiilor si echipamentelor. Totodata, primaria s. Cairaclia a dotat sala de sport achizitionind echipament sportiv suplimentar in suma de 60 mii lei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede reconstrucția și modernizarea salii de sport a gimnaziului din s. Cairaclia ce va minimiza impactul factorilor negativi ai mediului asupra procesului educational. Desfasurarea evenimentelor sportive si a lectiilor de educatie fizica pe tot parcursul anului va asigura o buna forma fizica a tinerei generatii.	Implementarea proiectului a generat rezultate pozitive asupra intregii comunitati, in special asupra copiilor si angajatilor institutiei de invatamant. Copiii beneficiaza de conditii îmbunătățite pentru desfasurarea orelor de sport pe tot parcursul anului de invatamint dar si de activitati extrascolare, evenimente sportive si competitii astfel contribuind la dezvoltarea sociala si culturala a comunitatii

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activitati de mentenanță a investitiei proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de catre Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data 08.08.2025