

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 21 381 DL**
Denumire proiectului: **Revizia acoperișului moale al IP Liceul Teoretic „I. Vazov”, filiala Balabanu**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**
Localitatea proiectului: **s. Balabanu, r-nul Taraclia**
Beneficiar: **Primăria s. Balabanu, r-nul Taraclia**
Bugetul proiectului: **530.971,60 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **525.714,46 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **# 198-S21381DL-2022**
Data transmiterii obiectului: **15.12.2022**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, (Liceu) reabilitată; - 842 m2 suprafața acoperișului liceului, reparat;	Produs	- 1 instituție publică, (Liceu) reabilitată; - 842 m2 suprafața acoperișului liceului, reparat;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de constatare a costului investițional, Nr. 26 din 21.02.2023 . - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 4/15 din 13.12.2023; - Raport anual post-implementare prezentat de APL, nr. 1 din 07.08.2025. 2. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.11.2023 Vizita de monitorizare ex-post din data de 08.08.2025	- 1 instituție publică, reabilitată; - Liceu cu suprafața de 842 m2 acoperișului, reparat;
- Acces îmbunătățit pentru 71 elevi , 34 profesori și 9 cadre auxiliare, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 71 elevi , 34 profesori și 9 cadre auxiliare, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de constatare a costului investițional, Nr. 26 din 21.02.2023 . - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 4/15 din 13.12.2023; - Raport anual post-implementare prezentat de APL, nr. 1 din 07.08.2025. 2. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.11.2023 Vizita de monitorizare ex-post din data de 08.08.2025	- Acces îmbunătățit pentru 71 elevi , 34 profesori și 9 cadre auxiliare, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Executarea condițiilor instituționale 2. Executarea condițiilor tehnice 3. Executarea condițiilor financiare; 4. Executarea condițiilor integrate; Împreună cu administrația, colectivul pedagogic vom elabora programe pentru a oferi noi servicii educaționale suplimentare. Vom coopera cu reprezentanții administrației raionale la acordarea serviciilor educaționale suplimentare; Prin implementarea acestor programe vom permite copiilor noștri să-și folosească potențialul în diverse domenii de activitate și să trecem la un nivel din ce în ce mai înalt de calitate al serviciilor oferite. Atragerea agenților economici locali și străini către o parte mai activă la implementarea direcțiilor strategice care vor afecta direct calitatea și nivelul de trai al sătenilor. "	Prin decizia CL nr. 7/6 din 03.10.2023, Primăria a luat la evidență obiectul și petrece regulat controlul stării acoperișului; Despre realizarea proiectului a fost anunțat la adunarea locuitorilor satului, pe panoul informativ au fost postate informații și broșuri despre proiectul din PN "Satul European". Asigurarea evidenței și integrității bunurilor formate și utilizarea conform destinației pe perioada de funcționare a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe. Responsabilă de gestiunea investiției este administrația Liceului, Primăria a trimis în gestiunea edificiului liceului către acesta, prin contractul nr. 5 din 28.02.2023. Administrația Liceului a angajat un specialist auxiliar care va monitoriza siguranța și va inspecta instalația și va efectua reparații la necesitate. Inclusiv lucrări de mentenanță sunt executate și în baza garanției de bună execuție oferită de antreprenorul care a executat lucrările, garanție valabilă până la finele anului 2025. Informațiile despre proiect sunt plasate pe paginile primăriei, CR Taraclia, DÎGT, pe panourile de avis din incinta primăriei și a instituției de învățământ, în mass-media-ziarul raional Svet.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Angajarea unui specialist auxiliar pentru asigurarea evidenței și integrității bunului format și utilizarea lui conform destinației. Mijloace financiare vor fi planificate de către APL anual în bugetul local al primăriei.	Primăria va identifica în continuare anual mijloace financiare pentru mentenanța instituției reabilitate. Administrația instituției de învățământ au angajat un specialist auxiliar pentru lucrări de reparație și monitorizare obiect și inclusiv în baza clauzei de bună execuție oferită de antreprenor care este valabilă până la finele anului 2025.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Renovarea acoperișului la Liceul Teoretic „I. Vazov”, filiala Balabanu, prin repararea și consolidarea suprafeței de 842 m ² pentru a asigura protecția clădirii și confortul beneficiarilor. Aceasta este realizată pentru a îmbunătăți condițiile de studiu și muncă pentru cei 71 elevi, 34 profesori și 9 cadre auxiliare.	Renovarea acoperișului liceului a îmbunătățit condițiile de desfășurare a activităților educaționale, oferind un spațiu protejat și sigur pentru elevi și personalul didactic. Prin proiect, s-a prevenit deteriorarea clădirii și rezinența acesteia la intemperii. Beneficiari ai investiției sunt locuitorii din satul Balabanu.	
Concluzii:	1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului. 3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. 4. Bunul creat funcționează și este sustenabil. 5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui. Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.		
Direcția evaluare ex-post și raportare			
Data 08.08.2025			