

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 23 394 DL
Denumire proiectului:	Lucrări de amenajare a stadionului din satul Năvîrneț, raionul Fălești
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura	2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale
Localitatea proiectului:	s. Năvîrneț, r-nul Fălești
Beneficiar:	Primăria s. Năvîrneț, r-nul Fălești
Bugetul proiectului:	2.626.162,52 lei
Suma finanțată din FNDRL:	2.626.162,52 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 232-N23394DL-2022
Data transmiterii obiectului:	30.05.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs	

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 stadion multifuncțional (teren de sport), reconstruit și dotat cu 15 unitati-echipament sportiv; - 1 set de mobilier /utilaj (Tribune banca urne) instalat - 3 instituții de menire socială, beneficiare de infrastructura sportivă reabilitată;	Produs	- 1 stadion multifuncțional (teren de sport), reconstruit și dotat cu 15 unitati- echipament sportiv; - 1 set de mobilier /utilaj (Tribune banca urne) instalat - 3 instituții de menire socială, beneficiare de infrastructura sportivă reabilitată;	1. Vizita de monitorizare din 11.07.2024 și 13.02.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale, nr. 425 din 04.09.2024; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 6/16 din 28.06.2024; - Notă informativă nr. 139 din 10.07.2024; - Raportul post-implementare prezentat de Primărie, din 13.02.2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 13.02.2026	- 1 stadion multifuncțional (teren de sport), reconstruit și dotat cu 15 unitati- echipament sportiv; - 1 set de mobilier /utilaj (Tribune banca urne) instalat - 3 instituții de menire socială, beneficiare de infrastructura sportivă reabilitată;
- Acces pentru 478 beneficiari direcți ai infrastructurii sportive create; - 3 localități beneficiare de infrastructura sportivă creată;	Rezultat	- Acces pentru 478 beneficiari direcți ai infrastructurii sportive create; - 3 localități beneficiare de infrastructura sportivă creată;	1. Vizita de monitorizare din 11.07.2024 și 13.02.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale, nr. 425 din 04.09.2024; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 6/16 din 28.06.2024; - Notă informativă nr. 139 din 10.07.2024; - Raportul post-implementare prezentat de Primărie, din 13.02.2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 13.02.2026	- Acces pentru 478 beneficiari direcți ai infrastructurii sportive create; - 3 localități beneficiare de infrastructura sportivă creată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ permanent, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Primăria Navîrneț a întreprins acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ permanent; - Gestiunea și întreținerea investiției este asigurată de Primăria Navîrneț și Întreprinderea Municipală Locală „Acvaprim-Service”. - Ținând cont de condițiile create și în scopul promovării sportului la nivel local, la data de 28.06.2024 a fost creată echipa de fotbal FC Navîrneț, oferind tinerilor și locuitorilor comunității oportunități de implicare activă în activități sportive organizate. - Primăria satului a mai întreprins următoarele acțiuni de asigurare durabilitate: instalarea Wi-Fi și camere video, gard de împrejmuire, reparații și dotări ale tribunelor, vopsirea și marcarea terenului, întreținerea gazonului cu minitractor (procurat de APL) și amenajarea unui teren de joacă pentru copii. - Au fost utilizate resurse financiare în valoare totală de 36.000 lei, pentru întreținerea și funcționarea stadionului, inclusiv udarea gazonului (5.000 lei), servicii internet (6.000 lei), motorină pentru mașina de cosit iarba (10.000 lei) și energie electrică (15.000 lei). - Stadionul renovat găzduiește inclusiv evenimente socio-culturale, devenind cartea de vizită a localității.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va planifica resurse pentru întreținerea investiției, va desemna persoane responsabile de integritatea acesteia. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției, inclusiv prin crearea de noi facilități de sport și agrement.	- Gestiunea și întreținerea investiției este asigurată de Primăria Navîrneț și Întreprinderea Municipală Locală „Acvaprim-Service”. - La 28.06.2024 a fost creată echipa de fotbal FC Navîrneț. - Au fost utilizate resurse financiare în valoare totală de 36.000 lei, pentru întreținerea și funcționarea stadionului, inclusiv udarea gazonului (5.000 lei), servicii internet (6.000 lei), motorină pentru mașina de cosit iarba (10.000 lei) și energie electrică (15.000 lei).
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Reconstrucția stadionului multifuncțional, echipat cu 15 unități de echipament sportiv și un set complet de mobilier și utilaje, inclusiv tribune, bănci și urne. Acest proiect va oferi acces la infrastructura sportivă modernizată pentru 478 de beneficiari direcți și va servi drept suport pentru 3 instituții sociale din comunitate. De asemenea, va deservi trei localități învecinate, sporind calitatea vieții și promovând un stil de viață activ și sănătos.	Proiectul de renovare a stadionului din Navîrneț are un impact consistent pentru dezvoltarea sportului în comunitate locală de cca 1.500 locuitori. Crearea de către Primărie a echipei de fotbal FC Navîrneț contribuie la creșterea participării tinerilor și adulților la activități sportive și la consolidarea spiritului comunitar. Primăria localității asigură dezvoltarea continuă a infrastructurii stadionului și întreținerea acestuia în condiții corespunzătoare, astfel încât spațiul să fie sigur, funcțional și accesibil pentru comunitate. Stadionul renovat funcționează ca un punct central pentru desfășurarea activităților sportive și a evenimentelor socio-culturale, consolidându-și rolul de simbol al localității.
Concluzii: 1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului. 3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. 4. Bunul creat funcționează și este sustenabil. 5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui. Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.		
Direcția evaluare ex-post și raportare Data 13.02.2026		