

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 24 645 DL
Denumire proiectului:	Reconstrucția acoperișului Casei de cultură din satul Horești, raionul Ialoveni
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura	2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public
Localitatea proiectului:	s. Horești, r-nul Ialoveni
Beneficiar:	Primăria s. Horești, r-nul Ialoveni
Bugetul proiectului:	3.006.216,83 lei
Suma finanțată din FNDRL:	3.006.216,83 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 149-C24645DL-2022
Data transmiterii obiectului:	26.10.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs	

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție culturală (Casa de Cultura)2647,8 m2 renovată, - 3831,7m2 acoperis renovat	Produs	-1 instituție culturală (Casa de Cultura)2647,8 m2 renovată, - 3831,7m2 acoperis renovat	1. Vizita în teren din 24.04.2024 și 24.02.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documentația tehnico-financiară; - Actul de formare a costurilor investiționale, nr. 205 din 16.11.2023; - Raport cu privire la acțiunile întreprinse de APL în perioada post-implementare, din data de 24.02.2026; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 24.02.2026	-1 instituție culturală (Casa de Cultura) 2647,8 m2 renovată, - 3831,7m2 acoperis renovat
Acces îmbunătățit pentru 3115 locuitori, inclusiv , 51 personal , beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 3115 locuitori, inclusiv , 51 personal , beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren din 24.04.2024 și 24.02.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documentația tehnico-financiară; - Actul de formare a costurilor investiționale, nr. 205 din 16.11.2023; - Raport cu privire la acțiunile întreprinse de APL în perioada post-implementare, din data de 24.02.2026; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 24.02.2026	Acces îmbunătățit pentru 3115 locuitori, inclusiv , 51 personal , beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3.	- Primăria a întreprins acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ la edificiul reabilitat, cost 4.1 mii lei; - Menținerea edificiului reabilitat este asigurată de Primăria Horești în cooperare cu administrația Casei de Cultură. - Anual sunt alocate surse financiare pentru întreținerea și reparațiile curente ale Casei de Cultură (103.000,0 lei în anul 2026), fiind realizate activități de mentenanță periodică, iar după implementarea proiectului au fost efectuate reparații ale încăperilor în valoare de 169.559,31 lei și procurate materiale pentru reparația sălii sportive în sumă de 18.500,0 lei. -În scopu modernizării continuei a edificiului Casei de Cultură, APL Horești prin Programul Satul European Expres, Primăria a instalat panouri fotovoltaice pe acoperișul Casei de Cultură, asigurând energia necesară pentru consum la edificiu. -APL este în proces de elaborare a documentației tehnice și de identificare a noi fonduri pentru removarea integrală a Casei de Cultură.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va planifica resurse pentru întreținerea edificiului și salarizarea personalului Casei de Cultură. -Responsabil de mentenanța edificiul este APL Horești în cooperare cu administrația Casei de Cultură.	- Responsabil de integritatea și gestionarea eficientă a edificiului, este administrația Casei de Cultură și Primăria Horești. - Anual sunt alocate surse financiare pentru întreținerea și reparațiile curente ale Casei de Cultură (103.000,0 lei în anul 2026), fiind realizate activități de mentenanță periodică, iar după implementarea proiectului au fost efectuate reparații ale încăperilor în valoare de 169.559,31 lei și procurate materiale pentru reparația sălii sportive în sumă de 18.500,0 lei.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Renovarea Casei de Cultură (edificiu în care este inclusiv Primăria) cu o suprafață de 2647,8 m² va îmbunătăți semnificativ infrastructura culturală a localității, oferind un spațiu modern și funcțional pentru diverse activități culturale și comunitare. Reabilitarea acoperișului, care acoperă 3831,7 m², va asigura protecția clădirii împotriva intemperiilor și va contribui la conservarea acesteia pe termen lung. Proiectul va îmbunătăți accesul la infrastructura reabilitată pentru 3115 locuitori, inclusiv pentru cei 51 de membri ai personalului, care vor beneficia direct de aceste îmbunătățiri. Locuitorii vor avea astfel un acces mai facil și mai sigur la activitățile culturale și de agrement.	Renovarea Casei de Cultură, care funcționează ca centru multifuncțional al comunității și găzduiește inclusiv Primăria, are un impact semnificativ asupra comunității locale, prin îmbunătățirea condițiilor de activitate pentru cele cinci instituții publice și sociale care activează în edificiu, oferind celor patru colective culturale (97 de persoane) și celor 3.115 locuitori ai comunității, inclusiv 51 de angajați, acces îmbunătățit la servicii culturale, administrative și sociale de calitate, într-un spațiu modernizat și sigur.
Concluzii: 1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului. 3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. 4. Bunul creat funcționează și este sustenabil. 5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui. Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.		
Direcția evaluare ex-post și raportare		
Data 24.02.2026		