

**Raport de monitorizare post-implementare  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **FR 11 569 SE-2**Denumire proiectului: **Asigurarea accesului locuitorilor din satul Cernața, raionul Florești la sistemul public de alimentare cu apă**Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**Măsura **1.1** Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Cernața, r-nul Florești  
 Beneficiar: Primăria s. Cernața, r-nul Florești  
 Bugetul proiectului: 1 341 286,36 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 1 341 286,36 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: 11.11.2024  
 Data transmiterii obiectului: 15.08.2025

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
P1 : 317 de conectări/bransamente la rețeaua de apeduct construite;	Produs	P1 : 317 de conectări/ bransamente la rețeaua de apeduct construite;	1. Analiza documentară/documentarea de birou; 2. Proces Verbal pentru RTL din data de 15.08.2025 3. Actul de formare a costurilor investitoriale nr. 69 din 03.11.2025 4. Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr 06/08 din data de 27.11.2025 5. Vizita de monitorizare proiect din data de 21.01.2026. 6. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului; 7. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.01.2026. 8. Raportul anual post-implementare prezentat de Primăria Cernața, din data de 21.01.2026.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.01.2026	P1 : 294 de conectări/bransamente la rețeaua de apeduct construite;
R1: Rata de acces la sistemul de apeduct construit pentru 317 gospodării cu 700 locuitori, 6 instituții publice și sociale, 7 agenți economici.	Rezultat	R1: Rata de acces la sistemul de apeduct construit pentru 317 gospodării cu 700 locuitori, 6 instituții publice și sociale, 7 agenți economici.	1. Analiza documentară/documentarea de birou; 2. Proces Verbal pentru RTL din data de 15.08.2025 3. Actul de formare a costurilor investitoriale nr. 69 din 03.11.2025 4. Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr 06/08 din data de 27.11.2025 5. Vizita de monitorizare proiect din data de 21.01.2026. 6. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului; 7. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.01.2026. 8. Raportul anual post-implementare prezentat de Primăria Cernața, din data de 21.01.2026.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.01.2026	R1: Rata de acces la sistemul de apeduct construit pentru 317 gospodării cu 700 locuitori, 6 instituții publice și sociale, 7 agenți economici.

## 1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative permanente, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, dacă este cazul;	- Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 2,8 mii lei. - Mentenanța și întreținerea sistemului de apeduct construit sunt asigurate de către SA „Servicii Comunale Florești”, careia i-a fost delegată gestiunea prin Decizia Consiliului Local Cernața nr. 5/1 din 10.09.2025, fiind încheiat contractul de delegare a gestiunii nr. 1 la data de 07.10.2025, pe o perioadă de 25 de ani. - La data vizitei de monitorizare, la sistemul de apeduct erau bransate 294 din cele 317 gospodării planificate, deoarece unele locuințe nu sunt locuibile, precum și 4 instituții publice și un agent economic. - Pentru sistemul de apeduct construit, sursa de apă este asigurată prin conducta de aducțiune către satele Temeleuți, Văscăuți, Coșernița, Cernața din raionul Florești, care este conectată la apeductul magistral „Zălceni – Târgul Vertiujeni – Vertiujeni din raionul Florești”.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	- APL Cernața planifică transmiterea în gestiune a bunului către SA Servicii Comunale Florești. - Activitățile de întreținere și mentenanță vor fi asigurate de către specialiștii tehnici din cadrul SA Servicii Comunale Florești. - Se va asigura vizibilitatea proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative permanente.	- Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 2,8 mii lei. - Mentenanța și întreținerea sistemului de apeduct construit sunt asigurate de către SA „Servicii Comunale Florești”, careia i-a fost delegată gestiunea prin Decizia Consiliului Local Cernața nr. 5/1 din 10.09.2025, fiind încheiat contractul de delegare a gestiunii nr. 1 la data de 07.10.2025, pe o perioadă de 25 de ani.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Prin proiect se construiesc 317 branșamente a gospodăriilor casnice la rețeaua publică de apeduct din satul Cernița, raionul Florești, construit prin Ediția I a Programului Satul European. Investiția asigură acces la apă potabilă pentru 317 gospodării (cca 700 locuitori), 6 instituții publice și sociale și 7 agenți economici.	Crearea sistemului de alimentare cu apă potabilă în satul Cernița a asigurat acces permanent la apă potabilă sigură pentru locuitorii și instituțiile din comunitate, sursa de apă fiind asigurată din apeductul magistral „Zălucaeni – Târgul Vertiujeni – Vertiujeni din raionul Florești”. Până la momentul monitorizării au fost realizate 294 de branșamente la gospodării casnice, 4 instituții publice și 1 agent economic, fapt ce demonstrează un grad ridicat de acoperire și utilizare efectivă a infrastructurii create. Totodată, delegarea gestiunii sistemului pe o perioadă de 25 de ani către un operator specializat contribuie la durabilitatea serviciului și la dezvoltarea socio-economică a localității, prin creșterea atractivității pentru investiții și furnizarea unor servicii publice mai eficiente.
---	--	--

**Concluzii:**

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Direcția evaluare ex-post și raportare**

**Data 21.01.2026**