

**Raport final de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 12	237 DL
Denumire proiectului:	<b>Iluminat stradal modern în satul Criva, raionul Briceni</b>	
Domeniul și măsura de intervenție:	<b>1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale</b>	
Măsura	1.2 Instalarea iluminatului public	
Localitatea proiectului:	s. Criva, r-nul Briceni	
Beneficiar:	Primăria s. Criva, r-nul Briceni	
Bugetul proiectului:	573.967,52 lei	
Suma finanțată din FNDRL:	515.191,10 lei	
Data semnării contractului de finanțare:	# 354-C12237DL-2022	
Data transmiterii obiectului:	25.01.2023	

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 7, 27 km rețea de iluminat stradal modernizat și reabilitat; - 8 străzi din localitate cu acces la iluminatul stradal; - 104 corpuri de iluminat stradal, instalate;	Produs	- 7, 27 km rețea de iluminat stradal modernizat și reabilitat; - 8 străzi din localitate cu acces la iluminatul stradal; - 104 corpuri de iluminat stradal, instalate;	1. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 25.01.2023 - Act de constatare costuri investionale nr. 76 din 04.08.2023 - Planul de asigurare durabilitate din 24.02.2024. - Nota informativa cu acțiuni realizate din 23.01.2024. - Raport anual port-implementare din 28.08.2025; - Raport final 29.04.2026 2. Vizite în teren; - Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post din data de 30.04.2026	- 7, 27 km rețea de iluminat stradal modernizat și reabilitat; - 8 străzi din localitate cu acces la iluminatul stradal; - 104 corpuri de iluminat stradal, instalate;
-Acces asigurat pentru 625 de gospodării casnice cu 1 632 beneficiari, 19 agenți economici, 7 instituții publice la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	-Acces asigurat pentru 625 de gospodării casnice cu 1 632 beneficiari, 19 agenți economici, 7 instituții publice la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 25.01.2023 - Act de constatare costuri investionale nr. 76 din 04.08.2023 - Planul de asigurare durabilitate din 24.02.2024. - Nota informativa cu acțiuni realizate din 23.01.2024. - Raport anual port-implementare din 28.08.2025; - Raport final 29.04.2026 2. Vizite în teren; - Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post din data de 30.04.2026	-Acces asigurat pentru 625 de gospodării casnice cu 1 632 beneficiari, 19 agenți economici, 7 instituții publice (APL, OMF, gradinita de copii, gimnaziul, casa de cultură, oficiul poștal, biblioteca) conectate la sistemul de iluminat public stradal, reabilitat; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Luarea la evidență a bunului format (sistemului de iluminat public) din contul mijloacelor FNDRL, în baza Actului de constatare a costului investițional. 2. Adoptarea deciziei CL de preluare a bunului format, cu informarea ONDRL; 3. Înscierea valorii lucrării în Registrul de evidență a mijloacelor fixe la articolele respective conform datelor din procesul-verbal de finalizare a implementării proiectului, conform prevederilor HG 1235/2016 din 10.11.2016. 4. Asigurarea evidenței și integrității bunurilor formate și utilizarea conform destinației pe perioada de funcționare a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe. 5. Aprobarea de către CL a procedurii de transmitere în gestiune a sistemului de iluminat public către Întreprinderea Municipală din comunitate (în cazul cînd există); 6. Plasarea elementelor de identificare vizuală (panoul informativ post-monitorizare al proiectului).	A fost plasat un panou informativ pentru asigurarea vizibilității proiectului în fața sediului primăriei, în sumă de 1,2 mii lei, conform actului de achiziție nr. 2 din 18.01.2023. A fost angajat un specialist atestat tehnic, pentru asigurarea lucrărilor de întreținere a rețelelor de iluminat stradal. Semestrial lucrătorii auxiliari din domeniul amenajării teritoriului întreprind lucrări de curățare a copacilor care împiedică funcționarea în condiții optime a sistemului de iluminat stradal.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	La finalizarea implementării proiectului, întreg sistemul de iluminat public stradal va fi luat la balanța de către APL, care va prevedea alocarea resurselor financiare necesare pentru întreținerea lui, se vor efectua plăți pentru costuri de energie electrică consumate. Primăria va desemna o persoană calificată care va asigura continuitatea acordării serviciului de funcționalitate a sistemului. Administrația publică locală va include în bugetul local surse financiare pentru efectuarea reparațiilor curente ale sistemului.	Sistemul de iluminat stradal din s. Criva se afla în gestiunea rimariei. Pentru anul 2025, APL a planificat resurse financiare în sumă de 120,0 mii lei pentru întreținerea rețelei de iluminat stradal și achitarea energiei electrice.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	8 străzi cu lungimea de 7,27 km iluminate modern în satul Criva; Securitatea și siguranța sporită pentru cei 1632 locuitori; Condiții îmbunătățite de trai pentru cetățenii satului; Drumuri de acces iluminate modern; Economisirea cu până la 60% din electricitate în comparație cu linia de bază; Reducerea costurilor la achiziția electricității consumate pentru iluminare; Reducerea numărului de furturi; Condiții îmbunătățite de activitate pentru cei 19 agenți economici;	Implementarea proiectului a produs un impact semnificativ asupra întregii localități, gradul de acoperire a satului cu iluminat stradal fiind 100%. Prin urmare, au fost atinse următoarele obiective: - Modernizarea sistemului de iluminat public; - Diminuarea impactului asupra mediului prin reducerea costurilor de mentenanță a sistemului. - Creșterea calității vieții populației; - Siguranță, confort sporit și orientare în timpul deplasării pe drumurile publice, mai ales în timpul nopții; - Reducerea accidentelor din traficul rutier, reducerea costurilor comunitare, reducerea timpului de deplasare; - Diminuarea și descurajarea infracționalității favorizate de întuneric cu 80%; - Reducerea anuală a emisiilor toxice de gaze cu efect de seră cu peste 50%; - Dezvoltarea infrastructurii idilicite a satului; - Capacități îmbunătățite de administrare a sistemului de iluminat public stradal cu 60%; - Reducerea costurilor pentru consumul de energie electrică cu 60% față de sistemul clasic de iluminat stradal.		
<b>Concluzii:</b>	<p>1. Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriul la data de 30.04.2026</p> <p>2. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.</p> <p>3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.</p> <p>4. Sistemul de iluminat este funcțional, utilizat conform destinației și deservește 625 gospodării și 7 instituții publice. Este asigurat accesul securizat către toate instituțiile publice.</p> <p>5. Sistemul utilizează corpuri de iluminat de tip LED, ceea ce confirmă atingerea obiectivului de reducere a consumului de energie cu peste 50 %. Sistemul de iluminat este gestionat de APL, contractând persoane autorizate pentru servicii.</p> <p>6. Pentru a asigura buna funcționalitate a sistemului de iluminat a fost stabilit un mecanism de raportare rapidă din partea locuitorilor a oricărei defecțiuni depistate.</p> <p>7. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.</p>			
<b>Direcția evaluare ex-post și raportare</b>				
<b>Data 30.04.2026</b>				