

**Raport final de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	<b>C 24 148 DL</b>
Denumire proiectului:	<b>Renașterea satului prin cultură</b>
Domeniul și măsura de intervenție:	<b>2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale</b>
Măsura	2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public
Localitatea proiectului:	s. Mateuți, r-nul Rezina
Beneficiar:	Primăria s. Mateuți, r-nul Rezina
Bugetul proiectului:	3.961.984,77 lei
Suma finanțată din FNDRL:	3.931.984,77 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 279-C24148DL-2022
Data transmiterii obiectului:	02.08.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție culturală (Casa de Cultura) renovată, -1 instituție eficientizată energetic -1 localitate beneficiară de infrastructură reabilitată; -2067m2 pardoseli/492m2 tavane reparate -1253 m2 pereti eficientizati termic	Produs	-1 instituție culturală (Casa de Cultura) renovată, -1 instituție eficientizată energetic -1 localitate beneficiară de infrastructură reabilitată; -2067m2 pardoseli/492m2 tavane reparate -1253 m2 pereti eficientizati termic	1. Vizita în teren din 14.08.2024 și 16.03.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 162 din 09.11.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 16/17 din 08.12.2023; - Notă informativă APL privind acțiunile realizate în perioada post-implementare, nr. 184 din 13.08.2024. - Raportul anual post-implementare, din 15.03.2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 16.03.2026	-1 instituție culturală (Casa de Cultura) renovată, -1 instituție eficientizată energetic -1 localitate beneficiară de infrastructură reabilitată; -2067m2 pardoseli/492m2 tavane reparate -1253 m2 pereti eficientizati termic
Acces îmbunătățit pentru 2146 locuitori, inclusiv 368 copii, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; -1 localitate beneficiară de infrastructură reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 2146 locuitori, inclusiv 368 copii, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; -1 localitate beneficiară de infrastructură reabilitată;	1. Vizita în teren din 14.08.2024 și 16.03.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 162 din 09.11.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 16/17 din 08.12.2023; - Notă informativă APL privind acțiunile realizate în perioada post-implementare, nr. 184 din 13.08.2024. - Raportul anual post-implementare, din 15.03.2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 16.03.2026	Acces îmbunătățit pentru 2146 locuitori, inclusiv 368 copii, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; -1 localitate beneficiară de infrastructură reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a Planului de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 16/17 din 08.12.2023	- Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ permament, cost 855 lei. - APL Mateuți și administrația Casei de Cultură sunt responsabile de asigurarea mentenanței clădirii reabilitate. În cadrul Casei de Cultură sunt angajate 4 persoane, care contribuie la întreținerea și funcționarea eficientă a instituției. - Prin Programul „Satul European” ediția II au fost executate lucrările de finalizare a reparației și dotare a Casei de Cultură din satul Mateuți, care au inclus eficientizarea energetică a clădirii, modernizarea instalațiilor de încălzire și ventilație, instalarea sistemelor de securitate la incendiu, renovarea spațiilor interioare, precum și dotarea sălii de cinema și a altor încăperi cu echipamente moderne de sunet, lumină și mobilier. - În incinta Casei de Cultură, a fost deschis Muzeul de Istorie și Etnografie a satului Mateuți. - Pentru anul 2026 sunt planificate resurse financiare în valoare de 88 300 lei pentru retribuirea muncii și 240 000 lei pentru cheltuieli gospodărești și desfășurarea activităților culturale. - APL Mateuți a inițiat și depus noi proiecte de finanțare, în parteneriat cu organizații locale, pentru completarea dotărilor și dezvoltarea continuă a Casei de Cultură, în vederea îmbunătățirii ofertei culturale și valorificării potențialului local. Proiectele sunt la etapa de evaluare. - La Casa de Cultură din Mateuți activează Cercul Dramatic (16 copii), Formația Folclorică „Comoara” (22 copii), grupuri de dansuri populare și moderne (16 copii), Formația Folclorică „Comoara Satului” (13 membri), precum și 18 membri ai colectivelor de artiști amatori implicați în organizarea și desfășurarea evenimentelor culturale.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ; -APL Mateuți va asigura buna funcționare și întreținere a Casei de Cultură identificând resurse financiare și umane în acest sens; -Se prevăd acțiuni de amenajare a terenului aferent Casei de Cultură.	- APL Mateuți și administrația Casei de Cultură sunt responsabile de mentenanța casei de cultură reabilitate. -Prin intermediul PN SE-II a fost implementat proiectul „Lucrări de finalizare a reparației Casei de cultură din satul Mateuți, raionul Rezina” prin care au fost finalizate lucrări de reconstrucției interioară și dotare a casei de cultură. - Pentru asigurarea funcționării eficiente a Casei de cultură, inclusiv în perioada rece a anului, anul 2025-2026, Primăria Mateuți a alocat din surse proprii resurse financiare în valoare totală de 628 801,7 lei, destinate lucrărilor de alimentare cu gaze naturale, elaborării documentației de proiect și deșeurilor de cheltuieli, precum și serviciilor de diriginte de șantier. Această investiție a permis ca casa de cultură să activeze în condiții optime.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Se renovează și se eficientizează energetic Casa de Cultură din Mateuți, prin reparația pardoselilor, tavanelor și termoizolarea pereților. Beneficiari ai proiectului sunt 2.146 de locuitori ai localității, inclusiv 368 de copii, care vor beneficia direct de infrastructura modernizată.	Renovarea Casei de Cultură din Mateuți a îmbunătățit direct accesul celor 2146 locuitori la activități culturale desfășurate în condiții moderne, pe tot parcursul anului. Copiii și tinerii din localitate participă activ în Cercul Dramatic, formațiile folclorice și grupurile de dans, ceea ce contribuie la dezvoltarea lor personală și la valorificarea tradițiilor locale. Organizarea regulată a spectacolelor și evenimentelor culturale a crescut implicarea comunității și a redus necesitatea deplasărilor în alte localități. Amplasarea edificiului la intrarea în sat a îmbunătățit aspectul vizual al localității și imaginea acesteia în regiune. Totodată, integrarea muzeului local în incinta instituției creează oportunități reale de atragere a vizitatorilor și de promovare a satului.			
<b>Concluzii:</b>	<p>1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.</p> <p>2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.</p> <p>3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.</p> <p>4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.</p> <p>5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.</p> <p>6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>				
<b>Direcția evaluare ex-post și raportare</b> <b>Data 16.03.2026</b>					