

Anexa nr. 2.3.1

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 11	199 DL
Denumire proiectului:	Extinderea sistemului de alimentare cu apă din orașul Lipcani, raionul Briceni	
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale	
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local	
Localitatea proiectului:	or. Lipcani, r-nul Briceni	
Beneficiar:	Primăria or. Lipcani, r-nul Briceni	
Bugetul proiectului:	4 564 370,32 lei	
Suma finanțată din FNDRL:	4 518 684,66 lei	
Data semnării contractului de finanțare:	# 22-N11199DL-2022	
Data transmiterii obiectului:	19.10.2023	

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 10,119 km rețele exterioare de alimentare cu apă, construite (Zona 1); - 330 conectări Zona 1, - 143 conectări Zona 2 - 1 castel de apă (V-50 m3) Platforma construit; - 1 stație de pompă a apei SP-1 construită. - Amenajarea teritoriului (Platformele A, B, D);	Produs	- 10,119 km rețele exterioare de alimentare cu apă, construite (Zona 1); - 330 conectări Zona 1, - 143 conectări Zona 2 - 1 castel de apă (V-50 m3) Platforma construit; - 1 stație de pompă a apei SP-1 construită. - Amenajarea teritoriului (Platformele A, B, D);	1. Analiza documentară : - Cererea de Finanțare; - Proces Verbat la RTL din 19.10.2023; - Act de constatare costuri nr. 207 din 16.11.2023; 2. Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 4/7 din 02 08 2024; 3. Nota informativa cu acțiuni realizate, nr. 107 din 25.06.2024; 4. Rapost anual port-implementare nr. 184 din 19.11.2025 și din data de 24.06.2026. 5. Vizite de monitorizare post-implementare din 27.06.2024, 19.11.2025 și 26.06.2026; 6. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 26.06.2026	- 10,119 km rețele exterioare de alimentare cu apă, construite (Zona 1); - 225 conectări Zona 1, - 26 conectări Zona 2 - 1 castel de apă (V-50 m3) Platforma construit; - 1 stație de pompă a apei SP-1 construită. - Amenajarea teritoriului (Platformele A, B, D);
- 738 gospodării cu 1680 locuitori cu acces la sistem de alimentare cu apă construit; - 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit	Rezultat	- 738 gospodării cu 1680 locuitori cu acces la sistem de alimentare cu apă construit; - 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit	1. Analiza documentară : - Cererea de Finanțare; - Proces Verbat la RTL din 19.10.2023; - Act de constatare costuri nr. 207 din 16.11.2023; 2. Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 4/7 din 02 08 2024; 3. Nota informativa cu acțiuni realizate, nr. 107 din 25.06.2024; 4. Rapost anual port-implementare nr. 184 din 19.11.2025 și din data de 24.06.2026. 5. Vizite de monitorizare post-implementare din 27.06.2024, 19.11.2025 și 26.06.2026; 6. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 26.06.2026	- 738 gospodării cu 1680 locuitori cu acces la sistem de alimentare cu apă construit; - 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Primăria a asigurat acțiuni de vizibilitate a proiectului prin instalarea unui panou informativ permanent; - Sistemul de apeduct construit este transmis în gestiune ÎM „Comprod-Lipcani” conform Deciziei CL nr. 6/2 din 18.08.2023. - Pe parcursul perioadei de durabilitate, Primăria or. Lipcani a alocat mijloace financiare în suma de 45,0 mii lei, în scopul înlocuirii unei pompe de apă. - În perioada de durabilitate a proiectului, Primăria Lipcani a extins, din resursele bugetului local, rețeaua de apeduct cu 3,5 km și a conectat încă 188 de gospodării. - În scopul sustenabilitatii si dezvoltarii proiectului, APL Lipcani a elaborat proiectul tehnic de extinderea sistemului de apeduct cu 8,5 km, cu conectarea sectoarelor individuale fiind pentru moment la etapa de identificare a surselor de finanțare.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ. -Va fi transmis în gestiune sistemul de apeduct construit către Întreprindere Municipală. -APL va planifica resurse pentru mentenanță și dezvoltarea sistemului de apeduct.	- Sistemul de apeduct construit a fost transmis în gestiune ÎM „Comprod-Lipcani”. - Pentru a asigura vizibilitatea proiectului, Primăria Lipcani a elaborat si amplasat panoul informativ permanent pentru care au fost achitate cca 6,3 mii lei. - În vederea creșterii debitului sondei arteziene, sistemul de apeduct a fost conectat la o sonda de rezerva. - Primăria orașului Lipcani din bugetul local a cheltuit circa 45,0 mii lei pentru înlocuirea unei pompe de apă. - În scopul sustenabilitatii si dezvoltarii proiectului, APL Lipcani a elaborat un proiect tehnic si este în proces de identificare a surselor de finanțare pentru de extinderea cu 8,5 km a sistemului de apeduct, inclusiv cu conectarea sectoarelor individuale.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul de extindere a sistemului de alimentare cu apă din orașul Lipcani, raionul Briceni, va contribui semnificativ la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. Prin construirea a 10,119 km de rețele exterioare și realizarea a 251 conectări, locuitorii din Zonele 1 și 2 ale orașului Lipcani, vor avea acces la apă potabilă sigură și constantă. De asemenea, construcția unui castel de apă cu o capacitate de 50 m³ și a unei stații de pompare va asigura o distribuție eficientă a apei în întreaga localitate. Amenajarea platformelor A, B și D va îmbunătăți infrastructura locală și va crea condiții mai bune pentru comunitate. În total, 738 de gospodării, adică 1680 de locuitori, vor beneficia direct de noul sistem de alimentare cu apă, ceea ce va reduce riscurile de boli și va crește confortul zilnic.	Ca urmare a implementării proiectului, gradul de acoperire a orașului Lipcani cu sistem centralizat de alimentare cu apă a crescut cu 35%. În prezent, 420 de gospodării sunt conectate la rețeaua de apeduct și beneficiază de acces sigur și constant la apă potabilă. Infrastructura modernizată contribuie la dezvoltarea activităților economice locale și la crearea unor condiții favorabile pentru dezvoltarea comunității. Primăria orașului Lipcani continuă dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă prin elaborarea și ulterioara implementare de proiecte pentru extinderea rețelei, în vederea atragerii de finanțare din fondurile naționale disponibile.	
Concluzii:			
	1. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea panoului informativ permanent, amplasat într-un loc vizibil și accesibil publicului. 2. Obiectivul investițional (sistemul de alimentare cu apă) este funcțional și utilizat conform destinației, asigurând furnizarea constantă a apei potabile către consumatori. 3. Sistemul de apeduct din Lipcani este administrat de Primăria orașului Lipcani, prin operatorul desemnat ÎM „Comprod-Lipcani”, conform Deciziei Consiliului Local nr. 6/2 din 18.08.2023, fiind asigurată exploatarea și întreținerea infrastructurii. 4. În perioada de durabilitate, din bugetul local au fost alocate 45,0 mii lei pentru înlocuirea unei pompe de apă, iar rețeaua de apeduct a fost extinsă cu 3,5 km, cu conectarea a 188 de gospodării suplimentare. 5. Pe parcursul perioadei de durabilitate au fost respectate obligațiile contractuale, iar Primăria orașului Lipcani continuă dezvoltarea infrastructurii prin elaborarea proiectelor tehnice de extindere a rețelei de apeduct, în vederea asigurării sustenabilității serviciului public de alimentare cu apă.		
Direcția evaluare ex-post și raportare			
Data 26.06.2026			