

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 11 246 DL
Denumire proiectului:	Construcția sistemului de alimentare cu apă și canalizare din satul Mereni, raionul Anenii Noi
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local
Localitatea proiectului:	s. Mereni, r-nul Anenii Noi
Beneficiar:	Primăria s. Mereni, r-nul Anenii Noi
Bugetul proiectului:	11 518 173,79 lei
Suma finanțată din FNDRL:	6 325 912,44 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 26-C11246DL-2022
Data transmiterii obiectului:	21.05.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-3,88 km de sistemul de canalizare construit. - 1 stație de epurare a apei uzate cu capacitatea 75 m3 construit.	Produs	-3,88 km de sistemul de canalizare construit. - 1 stație de epurare a apei uzate cu capacitatea 75 m3 construit.	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investionale, Nr.449 din 20.09.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia CL nr. 1/10 din 28.02.2025 ; - Raport post-implementare prezentat de APL, din data de 17.09.2025 și 09.09.2026 și din 08.09.2026. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 17.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 09.09.2026	- 3,88 km. de rețele de canalizare construit, - 1 Stație de epurare a apelor uzate contruită, Qmax=75m3/zi;
-337 gospodării cu 1150 de locuitori, inclusiv 8 agenți economici din perimetrul starzilor vizate cu acces la rețeaua de canalizare construită. 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit,	Rezultat	-337 gospodării cu 1150 de locuitori, inclusiv 8 agenți economici din perimetrul starzilor vizate cu acces la rețeaua de canalizare construită. 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit,	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investionale, Nr.449 din 20.09.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia CL nr. 1/10 din 28.02.2025 ; - Raport post-implementare prezentat de APL, din data de 17.09.2025 și 09.09.2026 și din 08.09.2026. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 17.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 09.09.2026	-337 gospodării cu 1150 de locuitori, inclusiv 8 agenți economici din perimetrul starzilor vizate cu acces la rețeaua de canalizare construită. 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit,

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Sunt executate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panourilor informative, cost 1 mii lei. - Administrarea, exploatarea și întreținerea sistemului de alimentare cu apă și canalizare, inclusiv stația de epurare, rețelele, bransamentele și documentația tehnică, sunt asigurate de I. P. „Eco-Mereni”, căreia acestea i-au fost transmise de către Consiliul local Mereni, proprietarul bunurilor, în baza Deciziei nr. 02/09 din 27.02.2026, pentru o perioadă de 10 ani, începând cu 01.03.2026. - Prin decizia Consiliului local nr. 6/11 din 08.08.2025 a fost aprobat Regulamentul de funcționare a sistemului de apă și canalizare, iar prin decizia nr. 6/12 din aceeași dată au fost aprobate tarifele pentru serviciul public de canalizare și taxa de bransare a gospodăriilor, instituțiilor publice și agenților economici la sistem. - În vederea asigurării continuității serviciului, la stația de epurare a fost instalat un generator electric de rezervă, iar din economiile realizate la executarea lucrărilor sistemul a fost extins pe un segment suplimentar de drum, cu posibilitatea conectării a circa 30 de gospodării. - În cadrul etapei I au fost realizate 175 de bransamente, dintre care, la data raportării, circa 80 de gospodării și un agent economic sunt deja conectați, iar procesul de racordare continuă. - Prin Ediția II a Programului Satul European, Primăria continuă extinderea sistemului de canalizare prin construcția a: 3,29km de canalizare și 1 stație de epurare cu capacitatea de 50 m³/zi. - Primăria a instalat un sistem de supraveghere video la stația de epurare, în vederea monitorizării și protejării infrastructurii.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ. - APL va asigura buna funcționare, periodic vor fi efectuate inspecții și se va verifica funcționalitatea sistemului de canalizare creat. - Gestiunea sistemului de canalizare și a stației de epurare va fi delegată către ÎM „Eco-Mereni”. - Primăria Mereni va accesa noi fonduri pentru extinderea sistemului de canalizare în localitate.	- Gestionarea și exploatarea sistemului sunt asigurate de I.P. „Eco-Mereni”. - Primăria continuă prin Programul Satul European, Ediția II, extinderea sistemului de canalizare în localitate. - În vederea asigurării continuității serviciului, la stația de epurare a fost instalat un generator electric de rezervă, iar din economiile realizate la executarea lucrărilor sistemul a fost extins pe un segment suplimentar de drum, cu posibilitatea conectării a circa 30 de gospodării.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Se construiesc 3,88 km de rețele de canalizare și o stație de epurare a apelor uzate cu capacitatea de 75 m³/zi în localitatea Mereni. Creând acces la sistemul creat pentru 337 gospodării cu 1.150 de locuitori, 8 agenți economici și întreaga localitate prin acces la infrastructura de canalizare.	Proiectul a îmbunătățit considerabil condițiile de trai prin accesul la un sistem modern de epurare a apelor uzate pentru 337 de gospodării cu cca 1.150 de locuitori, 8 agenți economici, beneficiind final cca 3200 locuitori. Până în prezent, circa 200 de gospodării dispun de acces direct la sistemul de canalizare construit, iar procesul de conectare este în desfășurare, ceea ce contribuie la creșterea gradului de acces la sistemul de canalizare. Sistemul de canalizare construit, reduce utilizarea soluțiilor individuale de evacuare a apelor uzate și riscul de poluare a solului și apelor subterane. Extinderea ulterioară a rețelilor și construcția unei noi condiții pentru conectarea unui număr mai mare de gospodării și creșterea gradului de acoperire a localității. Astfel, proiectul contribuie direct la îmbunătățirea condițiilor sanitar-igienice și a calității serviciilor publice pentru locuitorii satului Mereni.
Concluzii:		
<div>1. Durabilitatea proiectului este asigurată prin funcționarea continuă a sistemului de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate.</div> <div>2. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.</div> <div>3. Administrarea, exploatarea și întreținerea infrastructurii sunt asigurate de I.P. „Eco-Mereni”, iar Consiliul local Mereni a aprobat regulamentul de funcționare și tarifele pentru serviciul public de canalizare.</div> <div>4. Primăria întreprinde măsuri pentru asigurarea continuității și protejarea infrastructurii, inclusiv prin instalarea unui generator de rezervă și a unui sistem de supraveghere video la stația de epurare.</div> <div>5. Sistemul de canalizare este în proces de extindere, inclusiv prin conectarea treptată a gospodăriilor și realizarea de noi investiții prin Programul „Satul European”, Ediția II.</div> <div>6. Infrastructura realizată este funcțională, utilizată conform destinației și beneficiază de măsuri administrative, financiare și tehnice pentru menținerea și dezvoltarea serviciului, astfel angajamentele privind durabilitatea proiectului fiind respectate de beneficiar.</div>		
Direcția evaluare ex-post și raportare		
Data 09.09.2026		