

Anexa nr. 2.3.1

Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului:

N 12 173 DL

Denumire proiectului:

Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din comuna Albinețul Vechi, Făleşti

Domeniul și măsura de intervenție:

1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale

Măsura

1.2 Instalarea iluminatului public

Localitatea proiectului:

s. Albinețul Vechi, s. Albinețul Nou și s. Rediul de Jos, com. Albinețul Vechi, r-nul Făleşti

Beneficiar:

Primăria com. Albinețul Vechi, r-nul Făleşti

Bugetul proiectului:

2 594 043,08 lei

Suma finanțată din FNDRL:

2 594 043,08 lei

Data semnării contractului de finanțare:

45-N12173DL-2022

Data transmiterii obiectului:

23.06.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 18 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 424 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 38 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	Produs	- 18 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 424 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 38 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	1. Vizite de monitorizare post-implementare din 11.07.2024 și 13.02.2026; 2. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare. - Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 137 din 11.09.2023. - Dosarul proiectului. - PAD aprobat prin DCL nr. 3/6 din 10.09.2024. - Nota informativa cu acțiuni realizate, nr. 201 din 16.08.2024 și din 13.02.2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 13.02.2026	- 18 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 424 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 38 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;
-Acces îmbunătățit pentru 2 186 beneficiari, 5 instituții publice, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 2 186 beneficiari, 5 instituții publice, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Vizite de monitorizare post-implementare din 11.07.2024 și 13.02.2026; 2. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare. - Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 137 din 11.09.2023. - Dosarul proiectului. - PAD aprobat prin DCL nr. 3/6 din 10.09.2024. - Nota informativa cu acțiuni realizate, nr. 201 din 16.08.2024 și din 13.02.2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 13.02.2026	-Acces îmbunătățit pentru 2 186 beneficiari, 5 instituții publice, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Primăria a întreprins acțiunile necesare privind constatarea și preluarea costului investițional, în conformitate cu cerințele aplicabile. - Primăria a întreprins acțiunile necesare pentru asigurarea vizibilității proiectului, prin instalarea panoului informativ, cu un cost de 1,7 mii lei. - Activitățile de întreținere și mentenanță a sistemului de iluminat public sunt asigurate de Primăria Albinețul Vechi, care a angajat un specialist cu 0,5 unități pentru deservirea și întreținerea sistemului. -Primăria Albinețul Vechi asigură anual mijloace financiare pentru funcționarea și dezvoltarea sistemului de iluminat public, inclusiv circa 100 mii lei pentru energia electrică. În 2024, au fost alocate circa 150 mii lei pentru extinderea și dezvoltarea sistemului.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	- Angajarea unui specialist atestat tehnic pentru asigurarea mentenanței sistemului de iluminat public. - Asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panourilor informative. - Planificarea resurselor în bugetul local pentru dezvoltarea continuă a sistemului de iluminat public.	- Instalarea panoului informativ, cu o valoare de 1,7 mii lei. - Primăria Albinețul Vechi a angajat un specialist cu 0,5 unități pentru întreținerea și mentenanța sistemului de iluminat public. - În anul 2024, APL a alocat circa 150 mii lei pentru extinderea și dezvoltarea sistemului de iluminat public, iar anual sunt prevăzute circa 100 mii lei pentru achitarea energiei electrice.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul de renovare și extindere a rețelei de iluminat stradal din comuna Albinețul Vechi, Făleşti, are ca obiectiv principal îmbunătățirea accesului la un sistem modernizat de iluminat public pentru un număr de 2.186 de locuitori și cinci instituții publice. Prin construirea unei rețele de 18 km și instalarea a 424 de corpuri de iluminat stradal, se urmărește creșterea siguranței și confortului comunității, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Totodată, 38 de noi piloni vor asigura stabilitatea și eficiența rețelei extinse. Proiectul va deservi direct trei localități, oferindu-le un acces mai bun la infrastructura de iluminat, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții și la dezvoltarea durabilă a regiunii.	Proiectul de renovare și extindere a rețelei de iluminat stradal din comuna Albinețul Vechi, Făleşti, are un impact pozitiv asupra celor 1 988 locuitori ai comunei, contribuind la creșterea siguranței și confortului în localități. Sistemul de iluminat public funcțional asigură condiții mai sigure pentru deplasarea populației pe timp de noapte și contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai în comunitate. Prin întreținerea și dezvoltarea continuă a sistemului, APL asigură menținerea pe termen lung a beneficiilor proiectului pentru comunitate.
Concluzii:		
1. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea panoului informativ permanent, amplasat într-un loc vizibil și accesibil publicului. 2. Sistemul de iluminat public este funcțional și utilizat conform destinației, contribuind la sporirea siguranței cetățenilor și la îmbunătățirea condițiilor de trai în localitate. 3. Gestiunea și întreținerea sistemului de iluminat public sunt asigurate de Primăria Albinețul Vechi, inclusiv prin angajarea unui specialist cu 0,5 unități pentru mentenanța sistemului. 4. Primăria asigură resurse financiare pentru funcționarea și dezvoltarea sistemului, inclusiv circa 100 mii lei anual pentru achitarea energiei electrice, iar în anul 2024 au fost alocate circa 150 mii lei pentru extinderea și dezvoltarea rețelei de iluminat stradal. 5. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, obligațiile asumate au fost respectate, iar investiția își menține funcționalitatea și contribuie la creșterea siguranței și confortului locuitorilor comunei Albinețul Vechi.		
Direcția evaluare ex-post și raportare		
Data 13.02.2026		