

Anexa nr. 2.3.1

Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului:

N 21 614 DL

Denumire proiectului:

Reparația cantinei Gimnaziului din satul Dușmani, raionul Glodeni

Domeniul și măsura de intervenție:

2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale

Măsura

2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice

Localitatea proiectului:

s. Dușmani, r-nul Glodeni

Beneficiar:

Primăria s. Dușmani, r-nul Glodeni

Bugetul proiectului:

1 847 679,00 lei

Suma finanțată din FNDRL:

1 847 678,29 lei

Data semnării contractului de finanțare:

100-N21614DL-2022

Data transmiterii obiectului:

23.08.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
1 Instituție educațională Gimnaziu,SA=215 m2 reconstruita, -1 sistem de apeduct și canalizare intern construit, -1 sistem de încălzire și ventilare construit -1 sistem de rețele electrice interne cu 45 corpuri Led montate -25,43m2 fereste/22,95 m2 usi tip PVC montate -375 m2 pereti tencuiti, 2*213m2 tavan/ pardosea reparati	Produs	1 Instituție educațională Gimnaziu,SA=215 m2 reconstruita, -1 sistem de apeduct și canalizare intern construit, -1 sistem de încălzire și ventilare construit -1 sistem de rețele electrice interne cu 45 corpuri Led montate -25,43m2 fereste/22,95 m2 usi tip PVC montate -375 m2 pereti tencuiti, 2*213m2 tavan/ pardosea reparati	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului, din 11.06.2025 și 06.05.2026; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitionale, nr. 484 din 18.12.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr 9/20 din 20.12.2024; - Documentele tehnico-financiare; - Nota informativă f/n cu privire la acțiunile post-implementare; - Raport anual post-implementare nr. 115 din 10.06.2025 și cel din 05.05.2026, prezentat de APL; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 06.05.2026	1 Instituție educațională Gimnaziu,SA=215 m2 reconstruita, -1 sistem de apeduct și canalizare intern construit, -1 sistem de încălzire și ventilare construit -1 sistem de rețele electrice interne cu 45 corpuri Led montate -25,43m2 fereste/22,95 m2 usi tip PVC montate -375 m2 pereti tencuiti, 2*213m2 tavan/ pardosea reparati
Acces îmbunătățit pentru 161 elevi, 34 de angajati, 2 personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 161 elevi, 34 de angajati, 2 personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului, din 11.06.2025 și 06.05.2026; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitionale, nr. 484 din 18.12.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr 9/20 din 20.12.2024; - Documentele tehnico-financiare; - Nota informativă f/n cu privire la acțiunile post-implementare; - Raport anual post-implementare nr. 115 din 10.06.2025 și cel din 05.05.2026, prezentat de APL; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 06.05.2026	Acces îmbunătățit pentru 161 elevi, 34 de angajati, 2 personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	- Primăria a elaborat și instalat placa informativă permanentă cu amplasarea la obiectul investiției, cost 655 lei. - Gestiunea și întreținerea investiției sunt asigurate în comun de Gimnaziul Dușmani și Primărie, inclusiv prin efectuarea lucrărilor de mentenanță a edificiului și a utilajelor din cantină. - Periodic, personalul cantinei este instruit privind utilizarea corespunzătoare a utilajelor, iar starea de funcționare a echipamentelor instalate este verificată pentru asigurarea exploatării acestora în condiții de siguranță. - Primăria planifică accesarea unor noi surse de finanțare pentru reabilitarea integrală a instituției de învățământ și îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a procesului educațional.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Primaria a planificat alocarea din bugetul local a sumei de 700 lei pentru elaborarea plăcuței informative permanente pentru proiectul implementat. Bunul format va fi transmis în gestiune catre IP Gimnaziul satului Dușmani, raionul Glodeni. Planificarea anuală a surselor financiare se vor efectua din bugetul instituției pentru întreținerea curentă a edificiului și a utilajului, asigurind astfel durabilitatea financiara a proiectului	Pentru asigurarea durabilitatii proiectului, din bugetul local si surse proprii ale gimnaziului au fost alocate: - Mijloace financiare in suma de 655 lei pentru elaborarea placutei informative permanente; -Resurse anuale pentru intretinere si reparatii curente ale echipamentelor in suma de 52700 lei - Fonduri pentru procurarea consumabilelor si respectarea standardelor igienico-sanitare- 5000 lei; - Fonduri pentru instruirea continua a personalului- 2500 lei; - Planificarea unui fond de rezerva pentru inlocuirea echipamentului uzat pe termen lung.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede renovarea și dotarea cu utilaj modern a cantinei Gimnaziului din satul Dușmani, pentru asigurarea condițiilor sanitaro-igienice corespunzătoare de preparare și servire a alimentelor. Urmând a beneficia direct 161 de elevi, 34 de angajați și 2 membri ai personalului auxiliar.	Implementarea proiectului a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de alimentație în cadrul Gimnaziului Dușmani, prin renovarea și dotarea cantinei cu echipamente moderne. Cca 164 de elevi beneficiază de condiții pentru servirea mesei, în condiții sanitaro-igienice corespunzătoare, iar personalul cantinei dispune de condiții de muncă îmbunătățite. Investiția contribuie la creșterea calității serviciilor oferite de instituția de învățământ și la asigurarea unui mediu școlar mai sigur și atractiv pentru copii. Beneficiari finali 1199 locuitori.
Concluzii:		
1. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului. 2. Cantina Gimnaziului Dușmani, renovată și dotată în cadrul proiectului, este funcțională și utilizată conform destinației, asigurând condiții sanitaro-igienice corespunzătoare pentru pregătirea și servirea zilnică a alimentelor pentru elevi. 3. Gestiunea și întreținerea investiției sunt asigurate în comun de Gimnaziul Dușmani și Primărie, fiind efectuate periodic verificări ale stării tehnice a edificiului și utilajelor, precum și instruirea personalului cantinei. 4. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității au fost respectate obligațiile asumate prin contractul de finanțare, fiind asigurată funcționarea și întreținerea infrastructurii create. 5. Investiția a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de alimentație și a mediului școlar, iar Primăria planifică atragerea unor noi surse de finanțare pentru reabilitarea integrală a instituției de învățământ. 6. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.		
Direcția evaluare ex-post și raportare		
Data 06.05.2026		