

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 11 352 DL
Denumire proiectului:	Construcția și instalarea a două turnuri de apă
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local
Localitatea proiectului:	s. Zăicana, r-nul Criuleni
Beneficiar:	Primăria s. Zăicana, r-nul Criuleni
Bugetul proiectului:	1 642 926,64 lei
Suma finanțată din FNDRL:	1 626 660,64 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 305-C11352DL-2022
Data transmiterii obiectului:	15.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 2 turnuri de apa construit,	Produs	- 2 turnuri de apa construit,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Documentele tehnico-financiare. -Nota informativă acțiuni ex-post întreprinse de APL. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. 4. Vizită Finală din data 14.08.2026	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 14.08.2026	- 2 turnuri de apa construite.
-Acces la rețeaua de alimentare cu apa a 1972 de locuitori 5 instituții publice și 6 agenți economici. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	-Acces la rețeaua de alimentare cu apa a 1972 de locuitori 5 instituții publice și 6 agenți economici. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Documentele tehnico-financiare. -Nota informativă acțiuni ex-post întreprinse de APL. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. 4. Vizită Finală din data 14.08.2026	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 14.08.2026	-Acces la rețeaua de alimentare cu apa a 1972 de locuitori 5 instituții publice și 6 agenți economici. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	-Sunt în curs de executare acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ). -Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă, fiind preluată gestiunea de ÎM „Viitorul-Zăicana”. -Este conceptualizat PAD și se planifică a fi aprobat la ședința consiliului local din 26.09.2024. -Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de aprovizionare cu apă. -Elaborarea documentației de extindere a rețelei de apeduct și distribuției a apei potabile, se planifică extinderea sistemului de apeduct cu cca 7km, APL va implementa prezentul proiect prin Programul Național Satul European Ediția II.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului (panou informativ); -Sistemul de apeduct va fi gestionat de ÎM „Viitorul Zăicana” care în acest sens va bugeta cheltuieli de personal și menenanță.	-Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă, fiind preluată gestiunea de ÎM „Viitorul-Zăicana”. -Elaborarea documentației de extindere a rețelei de apeduct și distribuției a apei potabile, se planifică extinderea sistemului de apeduct cu cca 7km, APL va implementa prezentul proiect prin Programul Național Satul European Ediția II.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Prin realizarea acestui proiect, aproximativ 1972 de locuitori vor avea acces constant la o rețea modernizată de alimentare cu apă, ceea ce va îmbunătăți calitatea vieții prin asigurarea unei surse stabile și sigure de apă. De asemenea, cinci instituții publice vor putea funcționa în condiții mai bune.	Construcția celor două turnuri de apă îmbunătățește semnificativ calitatea vieții pentru 1972 de locuitori, oferind acces sigur la apă potabilă inclusiv pentru 5 instituții publice, 6 agenți economici, contribuind la dezvoltarea comunității.

Concluzii:

[illegible]