

Anexa nr. 2.3.1

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 21	34 DL
Denumire proiectului:	Renovarea Grădiniței de copii „Alunelul” din satul Vertiujeni, raionul Florești	
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale	
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice	
Localitatea proiectului:	s. Vertiujeni, r-nul Florești	
Beneficiar:	Primăria s. Vertiujeni, r-nul Florești	
Bugetul proiectului:	2 873 324,88 lei	
Suma finanțată din FNDRL:	2 873 324,88 lei	
Data semnării contractului de finanțare:	# 155-N21034DI-2022	
Data transmiterii obiectului:	08.06.2023	

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție educațională (Grădiniță)reconstruita, - 1 clădire cu fațada renovată S=609 m2, 1040m2 de pereți reparați interior	Produs	- 1 Instituție educațională (Grădiniță)reconstruita, - 1 clădire cu fațada renovată S=609 m2, 1040m2 de pereți reparați interior	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 08.06.2023; - Act de constatare a costurilor investitiionale nr. 102din 10.08.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr.07/08 din 08.12.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate în perioada post-implementare nr. 299 din 05.06.2024; - Raport anual post-implementare din 03.12.2025; - Raport final de asigurare durabilitate a proiectului de dezvoltare locală din 24.10.2026; 2. Vizite în teren; 3. Sondaj cu beneficiarii finali;		- 1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruita, - 1 clădire cu fațada termoizolată S=609 m2, 1040m2 de pereți reparați interior
Acces îmbunătățit pentru 135 copii si 24 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 135 copii si 24 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 08.06.2023; - Act de constatare a costurilor investitiionale nr. 102din 10.08.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr.07/08 din 08.12.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate în perioada post-implementare nr. 299 din 05.06.2024; - Raport anual post-implementare din 03.12.2025; - Raport final de asigurare durabilitate a proiectului de dezvoltare locală din 24.10.2026; 2. Vizite în teren; 3. Sondaj cu beneficiarii finali;		Acces îmbunătățit pentru 135 copii si 24 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, daca este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panou informativ- cost 3000 lei; - APL Vertiujeni în comun cu administrația grădiniței este responsabilă de gestiunea și menținerea în stare funcțională a intervențiilor efectuate. - Pe parcursul perioadei de durabilitate, în vederea bunei funcționari a rețelei electrice si asigurării puterii necesare edificiului, APL Vertiujeni a investit din bugetul local 186,7 mii lei pentru a instala cablu sib de putere înaltă de la punctul de transformare până la grădiniță. - Au fost alocate mijloace financiare din buget pentru procurarea unei hote profesionale pentru bucatarie si pentru asigurarea igienizarii si asigurarii intretinerii curateniei.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ- cost estimativ 3000 lei conform PAD; -Va fi asigurată întreținerea grădiniței fiind alocate mijloace financiare din bugetului local, cca 9 mii lei anual; - Personalul angajat și administrația grădiniței va fi responsabilă de gestionarea bunurilor și menținerea în stare corespunzătoare;	-APL Vertiujeni în comun cu administrația grădiniței este responsabilă de mentenanța și menținerea în stare funcțională a intervențiilor efectuate. - Primaria a întreprins masuri pentru a imbunatati functionarea rețelei electrice instaland cablu sib de putere înaltă de la punctul de transformare până la grădiniță, cheltuieli suportate din bugetul local, în sumă de 185.7 mii lei. - Au fost alocate resurse financiare din bugetul local in suma de 50,0 mii lei pentru procurarea unei hote profesionale pentru bucataria institutiei. - Pentru cheltuieli de intretiere, curatenie si igienizare, din buget au fost alocate 21,0 mii lei.

<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Prin reconstrucția grădiniței și termoizolarea clădirii, se vor crea condiții optime pentru educația și dezvoltarea a 135 de copii și asigură un mediu prielnic de muncă pentru 24 lucrători. Pereții reparați și fațada termoizolată contribuie la un mediu interior sănătos și eficient energetic, reducând costurile de întreținere. Localitatea beneficiază de o grădiniță modernizată, ceea ce îmbunătățește calitatea vieții locuitorilor și atractivitatea zonei.</p>	<p>Prin reconstrucția grădiniței și termoizolarea clădirii, 135 de copii și 24 de lucrători beneficiază de condiții moderne și sigure pentru educație și muncă. Schimbarea sistemului electric învechit și suplimentarea cu cablu SIP de la punctul de transformare asigură acum o alimentare electrică stabilă și suficientă, eliminând riscul de întreruperi. Pereții reparați și fațada termoizolată contribuie la un mediu interior sănătos și eficient energetic, ceea ce reduce considerabil costurile de întreținere. Renovările interioare au adus un confort sporit și un mediu de învățare plăcut pentru copii. Localitatea beneficiază de o grădiniță modernizată, ceea ce îmbunătățește calitatea vieții locuitorilor și atractivitatea zonei.</p>
<p>Concluzii:</p> <p>1. Prezentul raport a fost elaborat în baza informațiilor și datelor incluse în Raportul final privind asigurarea durabilității proiectului de dezvoltare locală, prezentat de autoritatea publică locală la data de 24.10.2026.</p> <p>2. Autoritatea publică locală a prezentat Raportul final privind asigurarea durabilității proiectului, elaborat în conformitate cu cerințele metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.</p> <p>3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea unei plăcuțe informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului, care contribuie la informarea comunității cu privire la investiția realizată și la sprijinul acordat pentru modernizarea infrastructurii educaționale locale.</p> <p>4. Instituția de educație timpurie „Alunelul” din satul Vertiujeni este funcțională și își desfășoară activitatea în regim de 9 ore pe zi, cu trei grupe de copii. Potrivit informațiilor prezentate, instituția are înscrși pe listă 52 de copii. În urma implementării proiectului de renovare, au fost îmbunătățite condițiile de desfășurare a procesului educațional și starea infrastructurii instituției. Ulterior, au fost realizate investiții suplimentare în sistemul energetic exterior și în sistemul termic, contribuind la asigurarea funcționalității instituției și la crearea unor condiții mai bune pentru copii și personal. Investiția realizată este utilizată conform destinației stabilite, iar instituția continuă să ofere servicii educaționale comunității locale.</p> <p>5. IET „Alunelul” se află în subordinea și gestiunea APL Vertiujeni, care asigură coordonarea măsurilor necesare pentru menținerea și exploatarea corespunzătoare a infrastructurii reabilite. Responsabilitatea pentru asigurarea durabilității investiției este exercitată prin implicarea primarului și a directorului instituției, în colaborare cu personalul didactic și auxiliar, precum și cu părinții copiilor. În vederea asigurării durabilității rezultatelor proiectului, Consiliul local a aprobat Planul de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului, prin Decizia nr. 06 din 06.12.2026.</p> <p>6. Conform informațiilor prezentate în raportul final al APL, indicatorii de produs și de rezultat stabiliți în cererea de finanțare au fost atinși integral. În urma implementării proiectului a fost renovată o instituție de educație timpurie – Grădinița de copii „Alunelul” din satul Vertiujeni prin termoizolarea fațadei clădirii pe o suprafață de 609 m² și repararea pereților interiori pe o suprafață de 1.040 m². Astfel, au fost îmbunătățit accesul la infrastructura educațională reabilitată pentru 135 de copii și 24 de angajați, în calitate de beneficiari direcți ai investiției. Rezultatele obținute contribuie la crearea unui mediu educațional mai adecvat, la îmbunătățirea condițiilor de activitate ale personalului și la sporirea confortului copiilor care frecventează instituția.</p> <p>7. Potrivit informațiilor prezentate de autoritatea publică locală, la momentul raportării nu au fost semnalate probleme sau dificultăți care să afecteze funcționalitatea instituției ori utilizarea investiției conform destinației. IET „Alunelul” își desfășoară activitatea în regim obișnuit, iar infrastructura reabilitată este utilizată pentru prestarea serviciilor de educație timpurie.</p> <p>8. Implementarea proiectului a avut un impact pozitiv asupra infrastructurii educaționale și asupra calității condițiilor de prestare a serviciilor de educație timpurie în satul Vertiujeni. Lucrările de renovare, termoizolare a fațadei și reparație a pereților interiori au contribuit la îmbunătățirea condițiilor din incinta instituției și la crearea unui mediu mai confortabil pentru copii și angajați. Funcționarea continuă a grădiniței permite menținerea accesului copiilor la servicii de educație timpurie și susține dezvoltarea comunității locale prin asigurarea unei infrastructuri educaționale reabilite și funcționale.</p> <p>9. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității investiției, conform informațiilor prezentate de APL, au fost respectate obligațiile asumate prin Contractul de finanțare, inclusiv cele referitoare la menținerea și utilizarea investiției conform destinației, asigurarea funcționalității obiectivului și întreprinderea măsurilor necesare pentru păstrarea rezultatelor și beneficiilor proiectului.</p>		
<p>Dirjecția evaluare ex-post și raportare</p> <p>Data 26.10.2026</p>		