

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 11 524 DL**  
 Denumire proiectului: **Accesul echitabil la apă- un indicator al calității vieții în comunitate**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
 Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Larga, r-nul Briceni  
 Beneficiar: Primăria com Larga, r-nul Briceni  
 Bugetul proiectului: 1.535.101,99 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 1.519.248,99 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 291-N11524DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 11.01.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 2 castele de apă construite; - 2 sisteme automatizate de dirijare. - Aprovizionarea cu apă a rețelei existente de 48,26 km;	Produs	- 2 castele de apă construite; - 2 sisteme automatizate de dirijare. - Aprovizionarea cu apă a rețelei existente de 48,26 km;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr.1/1 din 27.01.2023 - Interviu cu beneficiarul final, primar, contabil șef, secretar CL, consilieri locali, oameni din localitate, mame cu copii.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 23.01.2024	- 2 castele de apă construite; - 2 sisteme automatizate de dirijare. - Aprovizionarea cu apă a rețelei existente de 48,26 km;
- 2286 gospodării cu 4180 locuitori cu acces la sistem de alimentare cu apă construit 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	- 2286 gospodării cu 4180 locuitori cu acces la sistem de alimentare cu apă construit 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr.1/1 din 27.01.2023 - Interviu cu beneficiarul final, primar, contabil șef, secretar CL, consilieri locali, oameni din localitate, mame cu copii.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 23.01.2024	- 2286 gospodării cu 4180 locuitori cu acces la sistem de alimentare cu apă construit, inclusiv 11 instituții publice din localitate, 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3.Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă. 4. Executarea condițiilor tehnice (bransarea consumatorilor noi la rețelele de apeduct construite); 5. Executarea condițiilor financiare (încheierea contractelor de prestare servicii cu beneficiarii, crearea bazei de date a beneficiarilor serviciilor de apeduct, calcularea tarifelor pentru serviciul creat)	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ; - În perioada 2023-2024, este în curs și se planifică bransarea a 56 consumatori casnici la rețeaua de apeduct; - Sunt întreprinse măsuri de amenajare a teritoriului adiacent castelelor de apă construite; - Este în proces de planificare extinderea rețelei de apeduct comunala, urmînd a identifica noi surse pentru realizarea prezentelor proiecte.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Primăria a alocat 5,0 mii lei pentru plasarea elementelor de vizibilitate. Planificarea anuală a mijloacelor financiare în bugetul local pentru servicii de gestionare și extindere a sistemului de apeduct construit.	-2520 lei cheltuiți pentru instalarea materialelor de vizibilitate, panou informativ. -Este asigurată amenajarea teritoriului adiacent castelelor de apă, cheltuielile sunt prevăzute în bugetul întreprinderii municipale. -Mentenanța și integritatea bunurilor create este asigurată de întreprinderea municipală din localitate, inclusiv primăria localității.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	Prin acest proiect se va îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor prin reconstrucția sistemului de apă funcțional și modern pentru circa 2286 gospodării individuale, precum și alte grupuri țintă.	Datorită modernizării serviciului de apeduct, au fost reduse costurile de mentenanță a serviciului de alimentare cu apă, au redus impactul negativ asupra mediului înconjurător, de poluare a apelor de suprafață,

**Concluzii:** În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.  
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.  
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.  
 Riscuri majore nu au fost identificate;  
 APL s-a angajat a prezenta o notă informativă privind progresul înregistrat la implementare PAD

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**  
**Data 24.01.2024**